


REMEDIACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En Av. Mirador esa. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Programa de obra. RESUMEN															
No	ESPECIFICA	CONCEPTO	UNIDAD	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
1		PRELIMINARES		\$ 65,893.47	\$57,033.48 86.55%	\$8,859.99 13.45%									
2		OBRA CIVIL		\$ 193,629.76	\$21,401.25 11.05%	\$111,299.32 57.48%	\$60,929.19 31.47%								
3		TABLAROCA		\$ 175,832.07			\$31,478.39 17.90%	\$140,342.63 79.82%	\$4,011.05 2.28%						
4		ALUMINIO		\$ 81,267.84					\$19,064.01 23.46%	\$42,817.44 52.69%	\$13,061.89 16.07%	\$0.00 0.00%	\$0.00 0.00%	\$3,416.34 4.20%	\$2,909.36 3.58%
5		ACABADOS		\$ 165,652.05					\$36,823.05 22.23%	\$46,067.10 27.81%	\$21,489.71 12.97%	\$14,206.28 8.58%	\$16,329.30 9.86%	\$17,207.99 10.39%	\$13,528.62 8.17%
6		PUERTAS		\$ 20,423.70										\$10,048.46 49.20%	\$10,375.24 50.80%
7		INSTALACIONES		\$ 978,363.85	\$1,566.20 0.16%	\$3,654.48 0.37%	\$3,654.48 0.37%	\$3,654.48 0.37%	\$7,239.34 0.74%	\$2,761.16 0.28%	\$90,576.09 9.26%	\$212,220.19 21.69%	\$289,974.30 29.64%	\$281,927.35 28.82%	\$81,135.78 8.25%

Total parcial:
Total acumulado:
Porcentaje parcial:
Porcentaje acumulado:


\$80,000.33	\$123,813.79	\$95,062.06	\$143,997.11	\$67,137.45	\$91,645.70	\$125,127.49	\$226,426.47	\$306,303.80	\$312,399.14	\$107,949.00
\$80,000.33	\$203,814.72	\$298,876.78	\$443,873.89	\$511,011.34	\$602,667.04	\$727,784.53	\$954,211.00	\$1,260,514.80	\$1,573,113.74	\$1,881,062.74
4.76%	7.37%	5.71%	8.57%	3.99%	5.45%	7.44%	13.47%	18.22%	18.60%	6.42%
4.76%	12.12%	17.84%	26.40%	30.40%	35.85%	43.29%	56.76%	74.98%	93.58%	100.00%


Ing. Juan Cabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j.duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4 145526 y 4 147774



Programa de obra.															
Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
1	PRELIMINARES		1.00	\$ 65,893.47											
1.1	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACION, HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: CASTILLOS INTEGRALES, ARMADO HORIZONTAL APILE DEL MATERIAL DEMOLIDOA 20 MTS DEL SITIO PARA SU POSTERIOR CARGA Y ACARREO DE ESCOMBROS. P.U.O.T.	M2	10.00	\$ 3,443.30	10.00 \$3,443.30 100.00%										
1.2	DEMOLICION A MANO Y/O CON EQUIPO LIGERO DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN ESTRUCTURA, CON 20CM ESPESOR INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE APILE DEL MATERIAL. P.U.O.T.	M2	20.00	\$ 9,626.60		20.00 \$9,626.60 100.00%									
1.3	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO PARA AGRANDAR VANO DE PUERTA PRINCIPAL, DE 0.95 A 1.10M DE ANCHO Y CON ALTURA DE 2.05 A 2.13 M Y ESPESOR DE MURO DE 0.22M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMINETA, RETIRO DE ESCOMBRO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,901.59		1.00 \$1,901.59 100.00%									
1.4	DESMONTAJE DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE COCINA Y SANITARIOS, COMO SON, INODOROS, REGADERAS, MAMPARAS, JABONERAS, PORTARROLLOS, TOALLEROS, INCLUYE LA CANCELACION DE LAS SALIDAS HIDRO-SANITARIAS, PARA SU POSTERIOR RENOVACION E INSTALACION DE LINEAS NUEVAS. APILE DONDE INDIQUE LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR TRASLADO. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 2,913.85		5.00 \$2,913.85 100.00%									
1.5	DESMONTAJE DE PLAFON CERRADO, INC. EL ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO, EL DESMONTAJE DE SPOTS, DIFUSORES, REILLAS. P.U.O.T.	M2	85.30	\$ 4,911.57		85.30 \$4,911.57 100.00%									
1.6	DESMONTAJE Y ACARREO DE PUERTAS DE ALUMINIO, PUERTAS METALICAS, PUERTAS DE MADERA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 3,978.70		10.00 \$3,978.70 100.00%									



Ing Juan Gabriel Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. SN. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j.duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4 145526 y 4 147774



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En Av. Mirador esa, Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.


Programa de obra.															
Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
1.7	DES-MONTAJE Y ACARREO DE VENTANAS Y FIDOS DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO AL EXTERIOR DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 637.10	2.00 \$637.10 100.00%										
1.8	DES-MONTAJE Y ACARREO DE VENTANAS Y FIDOS DE ALUMINIO DE 3.82 X 0.80M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO AL EXTERIOR DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 532.83	1.00 \$532.83 100.00%										
1.9	DES-MONTAJE Y ACARREO DE VENTANAS Y FIDOS DE ALUMINIO DE 0.80 X 1.50 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO AL EXTERIOR DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 289.73	1.00 \$289.73 100.00%										
1.10	RETIRO DE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE ESCOMBRO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	60.00	\$ 3,454.80	60.00 \$3,454.80 100.00%										
1.11	RETIRO DE CERÁMICA EN PISOS Y MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	110.00	\$ 10,540.20	110.00 \$10,540.20 100.00%										
1.12	DEMOLICIÓN DE BARRA DE CONCRETO DE 2.80 X 0.60M CON UN ESPESOR DE 0.15M Y MURO INTERMEDIO DE SOPORTE DE 0.60 X 0.90M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE TAJA, RETIRO DE ESCOMBRO AL EXTERIOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,705.54	1.00 \$1,705.54 100.00%										
1.13	APERTURA DE VANO PARA VENTANAS SOBRE MURO DE BLOCK, CON MEDIDAS 1.20 X 1.20 MTS., INC. CORTE Y DEMOLICIÓN, DETALLADO, RESANES, PERFILADOS, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 7,664.64	6.00 \$7,664.64 100.00%										
1.14	RETIRO DE TANQUE ESTACIONARIO EXISTENTE, DE 2,000 LT. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,444.94	1.00 \$4,444.94 100.00%										
1.15	DEMOLICIÓN DE RESIDUOS DE MACETONES EN ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 6,026.00	4.00 \$6,026.00 100.00%										


Ing. Juan Gabriel Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. SN. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j.duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4145526 y 4147774



Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	Programa de obra.										
					07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
1.16	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN DE CASCAO. INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIAL A CAJA DE CAMIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE ACOPIO. P.U.O.T.	M3	21.30	\$ 1,133.59	21.30 \$1,133.59 100.00%										
1.17	ACARREOS DE ESCOMBRO Y MAT PROD DE EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS MATERIALES 1ER KM S/PAVIMENTO. P.U.O.T.	M3	21.30	\$ 298.63	11.80 \$165.44 55.40%	9.50 \$133.19 44.60%									
1.18	ACARREOS DE ESCOMBRO Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE LOS MATERIALES KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 10. P.U.O.T.	M3/KM	319.50	\$ 2,386.86	177.50 \$1,327.70 55.56%	142.00 \$1,062.16 44.44%									
2	OBRA CIVIL		1.00	\$ 193,629.76											
2.1	EXCAVACION A MANO MATERIAL TIPO "B" CEPAS HASTA 1.50 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO, TIRANIAS Y APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA. P.U.O.T.	M3	9.00	\$ 2,407.14	9.00 \$2,407.14 100.00%										
2.2	PLANTILLA DE 5 CM PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE: NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE, COMPACTACIÓN DEL FONDO, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y CURADO CON AGUA. P.U.O.T.	M2	16.25	\$ 3,948.75	16.25 \$3,948.75 100.00%										
2.3	ZAPATA DE CIMENTACION CORRIDA DE 60 CM. DE ANCHO X 25 CM. DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, R.N. AGREG MAX. 20 MM. (3/4"), INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABITADO DE 65 KG DE ACERO DE REFUERZO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	6.25	\$ 30,136.94	3.12 \$15,045.36 48.92%	3.13 \$15,093.58 50.08%									
2.4	MURO DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 20 CM, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA. 1:4 RELLENO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC =150 KG/CM2, Y REFUERZO HORIZONTAL # 3 A/C 3 HIL, INC. MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	17.50	\$ 10,569.48											


Ing. Juan Gabino Dyrán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103 COL. SN. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j.duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4145526 y 4147774




Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	Programa de obra.									
					07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019
2.5	SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE RELLENO EN CAJON, CON MATERIAL DE BANCO HUMECTADA COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR STD. P.U.O.T.	M3	31.40	\$ 9,703.54		31.40 \$9,703.54 100.00%								
2.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO 8 CM DE ESPESOR, PARA COMPENSAR PENDIENTE EN SALON PRINCIPAL, A BASE DE CONCRETO FC 150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, INCLUYE FEPAN 1/2 EN LOS ELEMENTOS EXISTENTES QUE VA A ENCAJONAR DICHO FIRME, INCLUYE, CIMBRA Y CURADO. P.U.O.T.	M2	95.50	\$ 22,906.63		95.50 \$22,906.63 100.00%								
2.7	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 1.20 X 3.75M CON UNA ALTURA DE 0 A 0.44M Y DESCANSO DE 1.32 X 1.20M, CON MUROS CONTENEDORES A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1-4, REFORZADO CON VARILLA #2 @ 40CM, RELLENOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, RAMPA RELLENA A BASE DE CALICHE COMPACTADO, PLANCHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO LAVADO, INCLUYE, CIMBRA, CIMENTADO, COLADO, CURADO, MANTERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,401.38		1.00 \$4,401.38 100.00%								
2.8	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 1.40 X 3.50M CON UNA ALTURA DE 0 A 0.18M Y DESCANSO DE 1.20 X 1.40 M, CON MUROS CONTENEDORES A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1-4, REFORZADO CON VARILLA #2 @ 40CM, RELLENOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, RAMPA RELLENA A BASE DE CALICHE COMPACTADO, PLANCHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO LAVADO, INCLUYE, CIMBRA, CIMENTADO, COLADO, CURADO, MANTERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,792.62		1.00 \$4,792.62 100.00%								


Ing. Juan Galindo Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j-duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4 145526 y 4 147774



Programa de obra.															
Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
2.9	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 1.82 X 2.21 M CON UNA ALTURA DE 0 A 0.17M, CON MUROS CONTENEDORES A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, REFORZADO CON VARILLA #2 @ 40CM, RELLENOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, RAMPA RELLENA A BASE DE CALICHE COMPACTADO, PLANCHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO LAVADO, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 3,934.05		1.00 \$3,934.05 100.00%									
2.10	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, CON CASTILLOS INTEGRALES A/C 1.22 REFORZADO CON 1 VAR. # 3 RELLENO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C =150 KG/CM2, Y REFUERZO HORIZONTAL # 3 A/C 3 HIL., INC. MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	90.00	\$ 48,238.20		80.00 \$32,158.80 86.67%	30.00 \$16,079.40 33.33%								
2.11	DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO, SECCION 20 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2, R.N. AG MAX. 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO (NO. 3) Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO (NO. 2) A CADA 20 CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL. P.U.O.T.	ML	50.00	\$ 17,357.50			50.00 \$17,357.50 100.00%								
2.12	CASTILLO, SECCION 20 X 20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2, R.N. AG MAX. 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO (NO. 3) Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO (NO. 2) A CADA 20 CM, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL. P.U.O.T.	ML	59.00	\$ 25,116.89				59.00 \$25,116.89 100.00%							


Ing Juan Sabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com




Programa de obra.															
Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
2.13	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 1.74 X 4.25M CON UNA ALTURA DE 0 A 0.34M Y DESCANSO DE 1.00 X 1.74M, CON MUROS CONTENEDORES A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO 1-4, REFORZADO CON VARILLA #2 @ 40CM, RELLENOS CON CONCRETO F C=150KG/CM2, RAMPA RELLENA A BASE DE CALICHE COMPACTADO, PLANCHA DE CONCRETO F C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTRODOLADA 6-6/10-10, ACABADO LAVADO, INCLUYE: CIMBRA, CUBRADO, COLADO, CURADO, MANTEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 7,739.24		1.00 \$7,739.24 100.00%									
2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PUNTUAL, PARA SELLAR GOTERAS EN CUBIERTAS DE EDIFICIOS A BASE DE ACRITÓN 5 AÑOS, INCLUYE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFORZADO, APLICACIÓN DE UN AMANO DILUIDO DE ACRITÓN Y DOS MANOS MAS DE PRODUCTO SIN DILUIR, CUBIERTA CON CINTA TAPAGOTERAS DE PROTEVA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ELEVACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	15.00	\$ 2,375.40			15.00 \$2,375.40 100.00%								
3	TABLAROCA		1.00	\$ 175,832.07											
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, CON POSTERIA DE 2 1/2" Y DOS HOJAS DE 1/2", INC. AISLANTE FIBRA DE VIDRIO DE 2" CON PAPEL CRAFT 1 CARA, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	36.00	\$ 16,750.80			28.80 \$13,400.64 80.00%	7.20 \$3,350.16 20.00%							
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A UNA CARA, CON POSTERIA DE 2 1/2" Y DOS HOJAS DE 1/2", INC. AISLANTE FIBRA DE VIDRIO DE 2" CON PAPEL CRAFT 1 CARA, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	59.35	\$ 20,312.54			43.16 \$14,771.51 72.72%	16.19 \$5,541.03 27.28%							
3.3	CONSTRUCCION DE CAJILLO DE TABLAROCA CON SECCIÓN DE 0.30 X 0.50M, INC. ESQUINEROS METÁLICOS, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	105.00	\$ 28,921.20										105.00 \$28,921.20 100.00%	

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. SN. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



Ing Juan Galindo Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

Programa de obra.									
Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON RETICULAR TIPO AURATONE DE 61X61 CMS. LINEA DE SOMBRA, CON SUSPENSIÓN ESMALTADA, INC. MATERIALES, MANO DE REDIMIX, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	M2	130.00	\$ 78,114.40					
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON CERRADO DE TABLARCA, INC. PERFILES DE SOPORTE CON CANALETA DE CARGA, CANAL LISTOS, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, INC. ELEMENTOS DE FIJACION Y COLGANTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	M2	37.00	\$ 10,760.34					
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON CERRADO DE TABLARCA VERDE, INC. PERFILES DE SOPORTE CON CANALETA DE CARGA, CANAL LISTOS, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, RESANES CON PERFACINTA Y REDIMIX, INC. ELEMENTOS DE FIJACION Y COLGANTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	M2	9.00	\$ 2,788.47					
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA DE VIDRIO EN ROLLO 2" DE ESPESOR, PARA PLAFONES, SIN VINIL EN SUS CARAS, INCLUYE MATERIALES, FIJADORES, MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	176.00	\$ 18,184.32					
4	ALUMINIO								
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO BLANCO PERIL BOLSA 3", DE 1.00 X 2.03 MTS., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., INC. MARCO, CHAPA, BISAGRAS, JALADERAS, SIERRAPUERTAS DE BRAZO, SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 81,267.84					
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO BLANCO PERIL BOLSA 3", DE 1.07 X 2.10 MTS., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM REFLECTA AZUL, INC., MARCO, CHAPA, BISAGRAS, JALADERAS, SIERRAPUERTAS DE BRAZO, SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 12,419.88					


Ing Juan G. Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



Programa de obra.

Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO BLANCO PERIL BOLSA 3", DE 1.00 X 2.03 MTS Y FIO LATERAL DE 0.23 X 2.03M, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., INC. MARCO, CHAPA, BISAGRAS, JALADERAS, SIERRAPUERTAS DE BRAZO, SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 10,575.30					\$2,326.57 22.00%	\$8,248.73 78.00%	0.78 \$8,248.73 100.00%				
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE ALUMINIO BLANCO PERIL BOLSA 3", DE 1.00 X 2.03 MTS Y FIO LATERAL DE 0.70 X 2.03M, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., INC. MARCO, CHAPA, BISAGRAS, JALADERAS, SIERRAPUERTAS DE BRAZO, SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 13,064.81						\$13,064.81 100.00%					
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIO EN "L" DE ALUMINIO BLANCO, PERIL DE 2", DE 1.93 +2.75 X 1.40 MTS., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: REJA DE PROTECCIÓN A BASE DE PERFILES PROLAMSA, INC. SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 11,742.24						\$9,393.75 80.00%	0.20 \$2,348.49 20.00%				
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIO DE ALUMINIO BLANCO, PERIL DE 2", DE 1.20 X 1.20 MTS., CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PROTECCIÓN A BASE DE PERFILES PROLAMSA, INC. SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 17,855.40						\$7,142.16 40.00%	2.40 \$10,713.24 60.00%				
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELES PARA REGADERA A BASE DE ALUMINIO BLANCO ANODIZADO BOLSA 2.5 Y PANTALLAS DE MICA DE 1.46X1.80 M CON LAS DOS HOJAS DESLIZABLES. INC. SELLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 6,324.70											
5	ACABADOS		1.00	\$ 165,652.05											
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PISOS MARCA INTERCERAMIC, MODELO MORELA COLOR BLANCO SAN AGUSTIN DE 40X40CM, O SIMILAR, PARA ASEANTAR SOBRE PISOS SEMIPULIDOS SEGUN PROYECTO, INC. ADHESIVO GRIS RAPIDO, BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY, ASI COMO LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	244.00	\$ 92,095.36											
									\$36,823.09 39.98%	\$42,960.22 46.65%	\$113.85 13.37%	\$2,622.06 2.85%	\$12,312.06 13.37%	\$3,415.34 3.71%	\$2,999.96 3.24%


Ing Juan Galindo Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR EJECUTIVO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j.duran@axisarquitectura.com



Programa de obra.															
Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PISOS MARCA INTERCERAMIC, MODELO MORELLA COLOR NEGRO SANTO DOMINGO DE 40X40CM., O SIMILAR, PARA ASENTAR SOBRE PISOS SEMIPULIDOS, SEGUN PROYECTO, INC. ADHESIVO GRIS RAPIDO, BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY, ASI COMO LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	13.00	\$ 5,314.40						7.80 \$3,106.88 58.46%	5.40 \$2,207.52 41.54%				
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN MUROS MARCA INTERCERAMIC, MODELO MORELLA COLOR BLANCO SAN AGUSTIN DE 40X40CM., O SIMILAR, PARA ASENTAR SOBRE PISOS SEMIPULIDOS, SEGUN PROYECTO, INC. ADHESIVO GRIS RAPIDO, BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY, ASI COMO LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	25.00	\$ 10,484.50						16.62 \$6,970.10 66.48%	8.38 \$3,514.40 33.52%				
5.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE TABLARCA, UNA MANO DE SELLADOR, Y DOS MANOS DE PINTURA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	300.00	\$ 18,867.00								150.00 \$9,433.50 50.00%			
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN ZOCLOS CON 10 CM DE ALTURA MARCA INTERCERAMIC, MODELO MORELLA COLOR BLANCO SAN AGUSTIN DE 40X40CM., O SIMILAR, PARA ASENTAR SOBRE PISOS SEMIPULIDOS, SEGUN PROYECTO, INC. ADHESIVO GRIS RAPIDO, BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY, ASI COMO LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	94.00	\$ 9,895.38									37.60 \$3,958.15 40.00%	56.40 \$5,937.23 60.00%	
5.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA OSEL PLATA O SIMILAR, EN MUROS EXTERIORES, UNA MANO DE SELLADOR, Y DOS MANOS DE PINTURA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	402.00	\$ 24,799.38										182.70 \$11,270.76 45.45%	219.30 \$13,528.62 54.55%
5.7	ARREGLO DE RIBETES CON DESARROLLO DE 35CM EN PRETILES, DEMOLIENDO LOS EXTRUIDOS A RAS DE MURO, INCLUYE PERFILEADO Y RESANE CON MORTERO C.A. 1:3, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS HERRAMIENTA EQUIPO SEG. P.U.O.T.	ML	29.51	\$ 4,196.03								8.85 \$1,259.38 29.99%	20.66 \$2,936.65 70.01%		
	PUERTAS		1.00	\$ 20,423.70											


Ing. Juan Gabriel Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. SN. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4145526 y 4147774
j-duan@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En Av. Mirador esta, Con Ramirez Calderón, Chihuahua, Chih.

Programa de obra.				07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	15-jun-2019
Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total										
6.1	PUERTA TAMBOR MARCA MASONITE, COLOR BLANCO, 3 PANELES, 2 VISTAS, USO EN INTERIOR, ACABADO MATE, NIVEL DE CERRADURA, MARCO Y TAMBOR EN MADERA DE PRIMERA Y CUBIERTA EN MDF DE 0.90X2.10, INCLUYE MARCO METÁLICO, CHAPA PARA INTERIORES DEL TIPO EIFFEL, INSTALACIÓN, PINTURA, MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 20,423.70										
7	INSTALACIONES		1.00	\$ 978,363.85										
7.1	GAS		1.00	\$ 3,240.53										
7.1.1	INSTALACIONES DE GAS LP COMO SON PARRILLA PARA COCINETA, TANQUE ESTACIONARIO Y BOILER DE PASO, A BASE DE TUBERÍA DE CU L 3/4" DIAM, INCLUYENDO ACCESORIOS COMO SON CODOS, COPLES, NIPPLES, TEES, TCA UNION, VALVULA SECCIONADORA DE GLOBO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	SAL	1.00	\$ 3,240.53										
7.2	HIDROSANITARIAS		1.00	\$ 58,137.24										
7.2.1	SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIA PARA LAVABO, MINGITORIO, REGADERO Y FREGADERO A BASE DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC SANITARIO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	SAL	14.00	\$ 33,600.84										
7.2.2	SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIA PARA WC, A BASE DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC SANITARIO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	SAL	8.00	\$ 19,025.28										
7.2.3	PREPARACIÓN DE SALIDA DE DRENADO (GOTO) DE MANEJADORAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON INTERCONEXIÓN HASTA LINEA EXISTENTE O TIRO DIRECTO; A BASE DE TUBERÍA DE CPVC DE CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, LINEA DE TRAYECTORIA, CONEXIONES, COLGANTEO, SOPORTERÍA, HABILITACIÓN, CONSUMIBLES, MISCELÁNEOS DE FIDACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	SAL	3.00	\$ 5,511.12										


Ing Juan Gaspar Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. 5n, FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



Programa de obra.

Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
7.3	MUEBLES DE BAÑO		1.00	\$ 179,370.04											
7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIO WC A BASE DE TAZA Y TANQUE BAJO AMERICAN STANDARD MODELO CADET, COLOR BLANCO, JUNTA, PIDAS, CON COLOCACIÓN Y CONEXIÓN A SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIA. INCLUYE: PIDAS, JUNTA PROHEL, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ANTI HONGO, JUEGO DE HERRAJES, MATERIALES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 32,917.20									2.28 \$9,381.400 28.50%	5.72 \$23,636.800 71.50%	
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO MCA, AMERICAN STANDARD, COLOR BLANCO, PARA FLUXOMETRO, MODELO ALLBROCK FLOWISE INSTITUCIONAL O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 10,268.74									1.68 \$8,626.74 84.00%	0.32 \$1,643.00 16.00%	
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CERAMICO LAVABO OVALIN, CADET UNIVERSAL, COLOR BLANCO MARCA, AMERICAN LINEA BASICA O SIMILAR, PARA MEZCLADORA MONOMANDO. INCLUYE PLANCHAS PARA EMPOTRAR DE CONCRETO ARMADO SOBRE SOPORTES DE BLOQUE DE 4" CON ACABADO FINAL EN CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA INSTALADA EN MUROS. INTERCONEXIÓN SANITARIA E HIDRAULICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 41,905.84									3.42 \$17,914.75 42.75%	4.58 \$23,991.09 57.25%	
7.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO, MCA, HELVEX, LLAVE ECONOMIZADORA CROMO TV122-1.9. INCLUYE SUMINISTRO DE MEZCLADORA, DE ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN, INTERCONEXIÓN HIDRAULICA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 22,811.04											8.00 \$22,811.04 100.00%


Ing Juan Gálvez Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTEZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j.duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En Av. Mirador rosa, Con Ramfórez Calles, Chihuahua, Chih.

Programa de obra.

Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
7.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUXOMETRO MECÁNICO DE OPERACIÓN DE PALANCA, MCA. HELVEX, MODELO 185-19, ACABADO CROMO, PARA MINGUITORIO, O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN, INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, EQUIPO, ACARREOS, MANTENIMIENTO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 20,552.67											
7.3.6	MAMPARA PARA SANITARIOS INSTITUCIONAL DE 1.60 Ó 1.80M DE ALTURA, A BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24, ACABADO ESMALTADO RESISTENTE A QUÍMICOS, MARCADORES DE TINTA PERMANENTE Y PINTURA EN AEROSOL, PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CALIBRE 20, CON ESTRUCTURA PERIMETRAL MONOLÍTICA CON REFUERZOS INTERIORES, UNIONES ELECTROSOLDADA PROTEGIDAS CON PRIMARIO, PERIFERIA CON MOLDURA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 24 PARA WC PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2), WC STD (4) Y MINGUITORIOS (3), P.U.O.T.	M2	15.92	\$ 50,914.55											
7.4	ELECTRICAS		1.00	\$ 415,992.05											
7.4.1	SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TURO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPILES, APAGADOR, ALAMBRE GUJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS), P.U.O.T.	SAL	53.00	\$ 59,335.62											

Ing Juan Galindo Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4145526 y 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En Av. Mirador esa. Con Ramírez Calderón, Chihuahua, Chih.

Página: 13/17

Programa de obra.															
Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
7.4.2	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA LÁMINA Y TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERÍA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CODOS, COPILES, PLACA, APAGADOR, CONTACTO, ALAMBRE GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS), P.U.O.T.	SAL	18.00	\$ 21,925.88							1.80 \$2,192.69 10.00%	12.60 \$15,348.82 70.00%	3.60 \$4,385.37 20.00%		
7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED DE EMPOTRAR, DE 69W, DE 120-277V, GABINETE DE 61 X 1.21, CATALOGO 500576, MARCA CONSTRUILLA O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	20.00	\$ 92,887.40								6.64 \$30,838.82 33.20%	11.62 \$53,987.58 58.10%	1.74 \$8,081.20 8.70%	
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LED DE EMPOTRAR, DE 40W, DE 90-265V, GABINETE DE 61 X 61, CATALOGO 500575, MARCA CONSTRUILLA O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 40,317.00									4.15 \$16,731.56 41.50%	5.85 \$23,585.44 58.50%	
7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT LED DE EMPOTRAR DE 16W, CATALOGO L-5024-116 ANGULO 20°, MARCA MAGG O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 11,485.44										4.48 \$5,717.20 49.78%	4.52 \$5,768.24 50.22%
7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL TIPO NQOD 42 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X200 AMPERES SIN EQUIPO DE MEDICION CAT. NQOD423.42 MARCA SQUARE D O SIMILAR, 3F-4H, 600 VCA, NEMA 1, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGÚN PLANO. NO INCLUYE DERIVADOS. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 45,734.33							0.18 \$8,232.18 18.00%	0.21 \$9,604.21 21.00%	0.21 \$9,604.21 21.00%	0.21 \$9,604.21 21.00%	0.19 \$8,689.52 19.00%
7.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 3X50 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGÚN NORMAS NOM DE SEMIP. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 5,812.35											1.50 \$2,906.18 50.00%


Ing Juan Gabino Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR UNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTEZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TELS (614) 4 145526 y 4 147774
j.duran@axisarquitectura.com



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICIA PARA CENTRO D.A.E. En Av. Mirador 58a. Con Ramirez Callesón, Chihuahua, Chih.

14/17

Página:

Programa de obra.

Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN TAB "A" EN PAJA TENSION FORMADO POR 3-1/0 (F) 1-1/0(N) 1-8T ALOJADOS EN 17-5MM DE DIAMETRO. INCLUYE TUBERIA, CABLEADO, CAJAS, REGISTROS, CAJAS, ACCESORIOS, SOPORTERIA, SEGUN PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	45.00	\$ 60,071.85											
7.4.9	VERIFICACION ELECTRICA EFECTUADA POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE TRAMITES, PAGOS, REPORTES A LA SUPERVISION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 19,722.58											
7.4.10	ELABORACION DE PROYECTO ELECTICO, INCLUYE PLANOS, MEMORIA DE CALCULO PARA APROBACION ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	LOTE	1.00	\$ 17,402.27											
7.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE SOBREPONER PARA EXTERIORES, LEDS 39W, 2126 LUMENES, 5.000K, MULTIVOLTAGE, CUERPO ESCARPADO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION RESISTENTE A LA CORROSION, MOD. TW1 LED 1.5W, MVOLT DOB. MCA. LITHONIA LIGHTING WALLPACK. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 33,635.16											
7.4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 20 AMPS., SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXION, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.	PZA	23.00	\$ 5,203.29											
7.4.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 2X30 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGUN NORMAS NOM DE SEMIP. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 330.63											
7.4.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 2X40 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGUN NORMAS NOM DE SEMIP. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 336.79											

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. SN. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j.duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4145526 y 4147774



Ing Juan Gabriel Duran Rodriguez
ADMINISTRADOR UNICO

Programa de obra.

Ciave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
7.4.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE DE 3x60 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. MARCA SOLARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGÚN NORMAS NOM DE SEMIP. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,790.46										0.36 \$544.57 36.00%	0.64 \$1,145.89 64.00%
7.5	AIRE ACONDICIONADO		1.00	\$ 321,623.99											
7.5.1	SUMINISTRO DE EQUIPO		1.00	\$ 175,277.71											
7.5.1.1	SUMINISTRO DE PAQUETE ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO-CALOR (HEAT-PUMP) CAPACIDAD 5 T.R. MARCA YORK O SIMILAR PARA OPERAR A 220/3/60, REFRIGERANTE 410 A, MODELO: YHGE608UNSWX O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 110,365.18										0.56 \$34,765.03 31.50%	0.56 \$34,765.03 31.50%
7.5.1.2	SUMINISTRO DE UNIDAD MINISPLIT INVERTER FRIO-CALOR, CAPACIDAD 2 T.R. MARCA YORK, 220/1/60 REFRIGERANTE 410 A MODELO: YHKE24ZT6AMH0RX, YHKE24ZAX0RX O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 19,385.32										0.36 \$5,427.89 28.00%	0.36 \$5,427.89 28.00%
7.5.1.3	SUMINISTRO DE SISTEMA DIVIDIDO FAN-COIL 1.5 T.R., BOMBA DE CALOR EVAPORADOR 4UERQ1838-E, CONDENSADOR CQ13NB0180UHAAA O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 16,918.74										0.36 \$4,771.23 28.00%	0.36 \$4,771.23 28.00%
7.5.1.4	SUMINISTRO DE EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE TEJADO MARCA SOLER & PALAU MODELO: TDH-800, PARA EXTRAER 335 CFM, R.P.M. 2,467, WATTS, 140 VOLTS, 127 NIVEL DE PRESION SONORA. 53. WC H Y M. VE-02-03. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 23,128.90										0.56 \$7,285.60 31.50%	0.56 \$7,285.60 31.50%
7.5.1.5	SUMINISTRO DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE FALSO PLAFON MARCA SOLER & PALAU MODELO: CFP-300, WATTS 39, CFM 178, VOLTS 127, NIVEL DE PRESION SONORA 45. VE-01. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 3,799.67										0.36 \$1,063.91 28.00%	0.36 \$1,063.91 28.00%
7.5.1.6	SUMINISTRO DE EXTRACTOR AXIAL PARA BAÑO MARCA SOLER & PALAU MODELO: SILENT100 RPM 2,500, WATTS 13, VOLTS 127/1/60 CFM 50, NIVEL DE PRESION SONORA 261. VE-04-05. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 1,679.90										0.56 \$528.17 31.50%	0.56 \$528.17 31.50%
7.5.2	INSTALACION DE EQUIPO		1.00	\$ 35,877.70											


Ing. Juan Gabrio Duran Rodriguez
ADMINISTRADOR UNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 888
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j.duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4 145526 y 4 147774




REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICÍA PARA CENTRO D.A.R.E. En Av. Mirador este, Con Rancho Callesón, Chihuahua, Chih.

Página: 16/17

Programa de obra.

Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
7.5.2.1	INSTALACION DE PAQUETE ACONDICIONADOR DE AIRE CAPACIDAD 5 T.R. INCLUYE: BASE METALICA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, INSTALACION, CONEXIÓN DEL DREN, CONEXIÓN DE FUERZA ELECTRICA Y CONTROL, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 15,778.06									0.48 \$3,786.79 24.00%	0.84 \$6,626.79 42.00%	0.68 \$5,364.54 34.00%
7.5.2.2	INSTALACION DE EQUIPO MINI-SPLIT DE 2 T.R. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREO, INSTALACION, FIJACION, TACONES ANTIVIBRATORIOS, BASE METALICA, CONEXIÓN DE TUBO LIQUIDO Y SUCCION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, VACIO COMPLEMENTOS GAS REFRIGERANTE, CONEXIÓN ELECTRICA, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 7,424.98									0.48 \$1,782.06 24.00%	0.84 \$3,178.49 42.00%	0.68 \$2,524.49 34.00%
7.5.2.3	INSTALACION DE EQUIPO SISTEMA DIVIDIDO FAN-COIL 1.5 T.R., BOMBA DE CALOR EVAPORADOR AQERQ183B-E, CONDENSADOR CDQ13NB01800HAAA O SIMILAR. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,785.63									0.24 \$1,148.59 24.00%	0.42 \$2,099.96 42.00%	0.34 \$1,627.12 34.00%
7.5.2.4	INSTALACION DE EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE TEJADO PARA WC Y M PUBLICO, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, BASE, TAQUETES, TORNILLERIA, CONEXIÓN DEL DUCTO, CONEXIÓN ELECTRICA, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE, VE-02-03. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 4,176.54									0.48 \$1,002.37 24.00%	0.84 \$1,754.15 42.00%	0.68 \$1,420.02 34.00%
7.5.2.5	INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE FALSO PLAFON MODELO: CFP-300 INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, BASE, TAQUETES, TORNILLERIA, CONEXIÓN DEL DUCTO, CONEXIÓN ELECTRICA, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE, VE-01. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,682.23									0.24 \$403.74 24.00%	0.42 \$706.54 42.00%	0.34 \$577.95 34.00%
7.5.2.6	INSTALACION DE EXTRACTOR DE PLAFON PARA BAÑO INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, BASE, TAQUETES, TORNILLERIA, CONEXIÓN DEL DUCTO, CONEXIÓN ELECTRICA, ARRANQUE, PRUEBA Y AJUSTE, VE-03-04-05. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 2,030.26									0.48 \$487.29 24.00%	0.84 \$852.71 42.00%	0.68 \$680.29 34.00%
7.5.3	DISTRIBUCION DE AIRE	KG	1.00	\$ 110,468.58											
7.5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA LISA PARA FABRICACIÓN DE DUCTOS CALIBRE 24 Y 26, INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, TRAZO, DOBLADO, INSTALADO, NIVELACIÓN, FIDACIÓN, GRAPAS, ZETAS, SOPORTERIA Y DESPERDICIO FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		857.00	\$ 67,608.73									287.10 \$20,282.82 30.00%	299.95 \$23,663.05 35.00%	299.95 \$23,663.05 35.00%


Ing Juan Espinoza Rodríguez
ADMINISTRADOR UNICO


AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. SN. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j.duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4145526 y 4147774



REMODELACIÓN DE COMANDANCIA DE POLICIA PARA CENTRO D.A.R.E. En Av. Mirador esca. Con Ramirez Calderón, Chihuahua, Chih.

Programa de obra.

Clave	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Total	07-abr-2019	14-abr-2019	21-abr-2019	28-abr-2019	05-may-2019	12-may-2019	19-may-2019	26-may-2019	02-jun-2019	09-jun-2019	16-jun-2019
7.5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO. P.U.O.T.	M2	86.00	\$ 11,972.92											
7.5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR MODULAR 24" X 24" X 10". P.U.O.T.	PZA	16.00	\$ 14,249.44											
7.5.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEREJILLA PARA RETORNO 20" X 14". P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 2,114.40											
7.5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN 8" X 4"	PZA	8.00	\$ 1,820.80											
7.5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN 8" X 6". P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 238.08											
7.5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PASO EN PUERTA 14" X 6". P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 621.15											
7.5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PASO EN PUERTA 12" X 8". P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 1,120.94											
7.5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE ACERO 1.50 X 1.20 METROS DE FIERRO ANGULO 1 1/2 X 3/16 CON PORTA CANDADO Y CANDADO PARA UNIDAD PAQUETES. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 6,204.50											
7.5.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE ACERO 50 X 45 X 32 DE FIERRO ANGULO 1 1/2 X 3/16 CON PORTA CANDADO Y CANDADO PARA UNIDADES CONDENSADORAS. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 4,517.62											
Total parcial:					\$80,000.93	\$123,813.79	\$96,062.06	\$143,997.11	\$67,137.45	\$91,645.70	\$125,127.49	\$226,426.47	\$306,303.80	\$312,599.14	\$107,949.00
Total acumulado:					\$80,000.93	\$203,814.72	\$299,876.78	\$443,873.89	\$511,011.34	\$602,657.04	\$727,784.53	\$954,211.00	\$1,260,514.80	\$1,573,113.74	\$1,881,062.74
Porcentaje parcial:					4.76%	7.37%	5.71%	8.57%	3.99%	5.45%	7.44%	13.47%	18.22%	15.69%	6.42%
Porcentaje acumulado:					4.76%	12.12%	17.84%	26.40%	30.40%	35.85%	43.29%	56.76%	74.98%	93.58%	100.00%


Ing. Juan Carlos Durán Rodríguez
ADMINISTRADOR ÚNICO

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103, COL. SN. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j.duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4145526 y 4 147774

