

ADECUACION VIAL EN CRUCERO LOMBARDO TOLEDANO Y CARR ALDAMA

UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
			2019	2019	2019	2019	2019	2019
			ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		

NO DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS

ADECUACION VIAL EN CRUCERO
LOMBARDO TOLEDANO Y CARR
ALDAMA

MODIFICACION DE VUELTA A
DERECHA LATERAL AV. JUAREZ Y
LOMBARDO TOLEDANO

1.- Demolición, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple de espesor variable. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

2.- Reubicación de barda con estructura de barandal existente a base de piedra de río con tamaños de 12" a 20" junteadas con mortero-cemento 1:3. Incluye preparación para empotramiento de barandal existente y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T

3.- Retiro de arboles tipo Pino de una altura de 6.0 m aprox. Incluye: traslado a lugar donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.



ADECUACION VIAL EN CRUCERO LOMBARDO TOLEDANO Y CARR ALDAMA

UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	2019		2019		2019		2019	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDA	IMPORTE
PZA	148.00	4,440.00	14.43	433.17	133.57	4,006.83				
M3	207.00	28,773.00			78.87	10,961.14	73.92	10,276.07	54.21	7,535.79
M3	60.00	2,010.00			22.87	765.71	21.42	717.86	15.71	526.43

NO DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS


4.- Retiro de boyas existentes, incluye retiro, recuperacion de las mismas y traslado al lugar q indique la dependencia.

PAVIMENTACION EN GAZA DERECHA

TERRACERIAS

5 Excavaciones, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.01.003-H.04) en cortes y adicionales abajo de la subrasante: cuando el material se desperdicie, incluye retiro del material fuera de la obra.

6 Compactación por unidad de obra terminada: del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y de la cama de los cortes (inciso 3.01.01.005-H.09). Para un grado de compactación del 90%de su PVSIM según la prueba Proctor Estándar, incluye afine, humectación y todas las maniobras y acarreos necesarios para su correcta ejecucion.20 cms. De espesor



CORPORATIVO INTEGRAL
ARMICONO S. DE R.L. DE C.V.
C. LAGUNA DE MONTECITAS 1124 COL SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHH TEL: 614 3062064


ING. MANUEL A. ARBALLO MALAXECHEVARRIA
REPRESENTANTE LEGAL

ADECUACION VIAL EN CRUCERO LOMBARDO TOLEDANO Y CARR ALDAMA

UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	2019 ABRIL		2019 MAYO		2019 JUNIO		2019 JULIO	
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDA	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
M3	60.00	10,200.00			22.87	3,885.72	21.42	3,642.85	15.71	2,671.43
M3	25.00	3,250.00			9.52	1,238.10	8.93	1,160.71	6.55	851.19
M2	98.50	23,640.00			37.52	9,005.72	35.18	8,442.86	25.8	6,191.43

NO DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS

- 7 Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado, por unidad de obra terminada: de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.14): para un grado de compactación de 95%de su PVSM según la prueba Proctor Standar, con material de banco, incluye el suministro del material, humectación, acarreo y todas las maniobras necesarias para su ejecución, en capas no mayores de 20 cm.
- 8 Relleno para banquetas con material de banco cribado que elija el contratista, para un grado de compactación del 90%, incluye la preparación previa de la superficie, humectación, acarreo y todas la maniobras necesarias para su ejecución y preparación para recibir concreto.
- 9 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple, colado en seco de f'c= 150 Kg/cm2, utilizado en BANQUETAS de 8 cm de espesor según proyecto. Incluye: protección de paramentos, corte de módulos de 1.50 m con cortadora de disco, cimbra,colado, vibrado, curado, descimbra, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.




**CORPORATIVO INTEGRAL
ARMICOVAL S. DE R.L. DE C.V.**
C. LAGUNA DE NORMIGAS 1134 COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHH TEL: 614 3062094



ING. MANUEL A. ARBALLO MALAXECHEVARRIA
REPRESENTANTE LEGAL

ADECUACION VIAL EN CRUCERO LOMBARDO TOLEDANO Y CARR ALDAMA

UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	2019		2019		2019		2019		2019	
			ABRIL	CANTIDAD	IMPORTE	MAYO	CANTIDA	IMPORTE	JUNIO	IMPORTE	JULIO	IMPORTE
M	55.00	13,750.00				20.95	5,238.10	19.64	4,910.71	14.41	3,601.19	
M3	60.00	16,500.00		1.68	461.55	20.97	5,769.22	18.88	5,192.30	18.47	5,076.92	
LTO	450.00	6,831.00				171.43	2,602.29	160.71	2,439.64	117.86	1,789.07	



ING. MANUEL A. ARBALLO MALUCHEVARRIA
REPRESENTANTE LEGAL

NO DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS

10 Guarnición de concreto hidráulico: coladas en el lugar de: f'c=200 kg/cm2, de 665 cm2 de sección, según proyecto, acabado aparente. considerar de acuerdo al procedimiento que elija para su construcción, el relleno y/o el corte para desplantarla así como la compactación del desplante. incluye:materiales, cimbrado y descimbrado, comales, vibrado, curado, mano de obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.

PAVIMENTACION

11 Suministro, tendido y compactación de Sub-bases o bases, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.03.074-H.04): Base: Compactada al cien por ciento (100%): Incluye material del banco triturado al 100% que elija el contratista, previa autorización de la DOPS, Incluye humectación , acarreo y todas las maniobras necesarias para la correcta ejecución de los trabajos en capas no mayores de 20 cm.

12 Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.03.076-H.06): Asfaltos rebajados empleados en riegos: Suministro y aplicación de Emulsión asfáltica de rompimiento medio o superestable en riego de impregnación.

ADECUACION VIAL EN CRUCERO LOMBARDO TOLEDANO Y CARR ALDAMA

UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	2019 ABRIL		2019 MAYO		2019 JUNIO		2019 JULIO	
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDA	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
M3	60.00	201,000.00			22.85	76,571.56	21.43	71,785.64	15.72	52,642.80
</										

NO DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS

13 Losas de concreto hidráulico para pavimentos (inciso 3.01.03.084-H.01): carpetas de concreto hidráulico, incluyendo el suministro del concreto, de concreto simple MR= 50Kg/cm2, con fibra.


ING. MANUEL A. ARBALLO
REPRESENTANTE LEGAL