

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV

OBRA: REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS
LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 JUNIO 2019
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

Programa de Obra PARQUE BANDERAS										
Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	SEM1	SEM2	SEM3	SEM4	SEM5	SEM6	SEM7
REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS										
REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS										
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS DE NIVEL COMO BASE PARA TERRAPLENES DE BANCO Y APOYOS A SECCIONES TRANSVERSALES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	08/Jul/2019	6c	13/Jul/2019							
HABILITADO DE DRENES PLUVIALES SECCION DE 15X15 CMS EN DALA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE @ 3 MTS. INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, PERFILADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CRRECTA EJECUCION.	29/Jul/2019*	6.67c	04/Ago/2019							
CORTE EN CARPETA ASFALTICA CON CORTADORA DE DISCO INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CRRECTA EJECUCION.	08/Jul/2019	7c	14/Jul/2019							
DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	08/Jul/2019	7c	14/Jul/2019							
RETIRO DE ESTRUCTURA QUE SOSTIENE TABLERO DE BASQUETBOL INCLUYE: CORTE DE TUBOS DE ACERO DE 4" Y FABRICACION DE TAPAS A BASE DE PLACAS DE ACERO DE 1/4" PARA CUBRIR HUECO EN PORTERIAS, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, ENTREGA DE ESTRUCTURA RETIRADA EN EL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO O LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI	15/Jul/2019*	13.67c	28/Jul/2019							

ING. MARTIN HIDALGO BAEZA

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV

OBRA: REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS
LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 JUNIO 2019
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

Programa de Obra PARQUE BANDERAS										
Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	SEM1	SEM2	SEM3	SEM4	SEM5	SEM6	SEM7
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	15/Jul/2019*	6.67c	21/Jul/2019							
PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE 4 A 12 CMS DE ESPESOR, COLADO EN FRANJAS NO MAYORES DE 3.00 X 4.00 MTS. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO SEMIPULIDO.	22/Jul/2019*	20.17c	11/Ago/2019							
DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS. COLADO MONOLITICO CON BANQUETA INCLUYE MATERIALES, CIMBRE, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	15/Jul/2019*	11.17c	26/Jul/2019							
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO Y ACRILICO VACIADO EN SITIO CALIBRE 10 MM, MODELO CONFOSPORT PM O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SBR CAUCHO DE A 3 MM PROPORCION 1.5KG/M2 MAS ATHLON 45, AGLUTINANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS POLIURETANICAS PROPORCION 1.4 KG/CM2, COMFORT COATING WS, SELLO COLOREADOA BASE DE RESINAS ACRILICAS EN EMULSION ACUOSA PROPORCION 1.5 KG/M2, PITLINIA PINTURA ACRILICA CON ELEVADO PODER CUBRIENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LINEAS DE JUEGO EN SUPERFICIES ACRILICAS PROPORCION 5 KG INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	15/Jul/2019*	81.17c	04/Oct/2019							
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN	04/Oct/2019*	16.67c	20/Oct/2019							

ING. MARTIN HIDALGO BAEZA

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV

OBRA: REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS
LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 JUNIO 2019
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

Programa de Obra PARQUE BANDERAS										
Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	SEM1	SEM2	SEM3	SEM4	SEM5	SEM6	SEM7
LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS DE ANCHO MARCA TOP-DEPORTIVO O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLAICACION.										
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO AUTORIZADO.	04/Oct/2019*	16.67c	20/Oct/2019							
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	04/Oct/2019*	16.67c	20/Oct/2019							

ING. MARTIN HIDALGO BAEZA

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV

OBRA: REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS
LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 JUNIO 2019
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

Programa de Obra PARQUE BANDERAS										
Descripción	SEM8	SEM9	SEM10	SEM11	SEM12	SEM13	SEM14	SEM15	SEM16	
REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS										
REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS										
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS DE NIVEL COMO BASE PARA TERRAPLENES DE BANCO Y APOYOS A SECCIONES TRANSVERSALES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.										
HABILITADO DE DRENES PLUVIALES SECCION DE 15X15 CMS EN DALA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE @ 3 MTS. INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, PERFILADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CRRECTA EJECUCION.										
CORTE EN CARPETA ASFALTICA CON CORTADORA DE DISCO INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CRRECTA EJECUCION.										
DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
RETIRO DE ESTRUCTURA QUE SOSTIENE TABLERO DE BASQUETBOL INCLUYE: CORTE DE TUBOS DE ACERO DE 4" Y FABRICACION DE TAPAS A BASE DE PLACAS DE ACERO DE 1/4" PARA CUBRIR HUECO EN PORTERIAS, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, ENTREGA DE ESTRUCTURA RETIRADA EN EL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO O LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI										

ING. MARTIN HIDALGO BAEZA

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV

OBRA: REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS
LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 JUNIO 2019
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

Programa de Obra PARQUE BANDERAS										
Descripción	SEM8	SEM9	SEM10	SEM11	SEM12	SEM13	SEM14	SEM15	SEM16	
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CRRECTA EJECUCION.										
EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.										
PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE 4 A 12 CMS DE ESPESOR, COLADO EN FRANJAS NO MAYORES DE 3.00 X 4.00 MTS. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO SEMIPULIDO.										
DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS. COLADO MONOLITICO CON BANQUETA INCLUYE MATERIALES, CIMBRE, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO Y ACRILICO VACIADO EN SITIO CALIBRE 10 MM, MODELO CONFOSPORT PM O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SBR CAUCHO DE A 3 MM PROPORCION 1.5KG/M2 MAS ATHLON 45, AGLUTINANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS POLIURETANICAS PROPORCION 1.4 KG/CM2, COMFORT COATING WS, SELLO COLOREADOA BASE DE RESINAS ACRILICAS EN EMULSION ACUOSA PROPORCION 1.5 KG/M2, PITLINIA PINTURA ACRILICA CON ELEVADO PODER CUBRIENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LINEAS DE JUEGO EN SUPERFICIES ACRILICAS PROPORCION 5 KG INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIICADA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.										
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN										

ING. MARTIN HIDALGO BAEZA

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV

OBRA: REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS
LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 JUNIO 2019
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

Programa de Obra PARQUE BANDERAS									
Descripción	SEM8	SEM9	SEM10	SEM11	SEM12	SEM13	SEM14	SEM15	SEM16
LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS DE ANCHO MARCA TOP-DEPORTIVO O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLAICACION.									
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO AUTORIZADO.									
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.									

ING. MARTIN HIDALGO BAEZA

