



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

Licitacion N.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

Fecha:

Hoja: 1

De: 11

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019

CLAVE	Acumulados Anteriores	CANTIDAD	UNIDAD	\$ 0.00
	DESCRIPCION			IMPORTE

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

PRELIMINARES

1.1	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	17 m		\$ 708.73	\$ 708.73 17.00
1.2	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA.	4.5 m2		\$ 353.07	\$ 353.07 4.50
1.3	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA	0.5 m3		\$ 480.69	\$ 480.69 0.50
1.4	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, INCLUYE ENTREGA DE REPORTE	1 lote		\$ 11,233.73	\$ 11,233.73 1.00
1.5	RAMPA DE MATERIAL CALIZO PARA PERMITIR ACCESO DE MAQUINARIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EXTENDIDO, COMPACTADO Y RETIRO DE MATERIAL AL TERMINO DE LA OBRA	2 m3		\$ 933.00	\$ 933.00 2.00

Acumulados	\$ 13,709.22	\$ 13,709.22	
------------	--------------	--------------	--

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

Licitacion N.

Fecha:

Hoja: 2

De: 11

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
					30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
1.6	PODA DE ARBOL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIAL FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1 pza		\$ 1,844.78	\$ 1,844.78	1.00	

CIMENTACION

2.1	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, (AREA DE COLUMNAS A PAÑOS EXTERIORES)INCLUYE: CRUCETAS , ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALIHIDRA.	263.52 m2		\$ 3,575.97	\$ 1,625.44 119.78	\$ 1,950.53 143.74
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA (NO SE PAGARAN SOBREANCHOS)	7.5 m3		\$ 1,187.48	\$ 539.77 3.41	\$ 647.71 4.09
2.3	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "C" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, NO SE PAGARAN SOBREANCHOS	16.5 m3		\$ 8,537.10	\$ 3,880.50 7.50	\$ 4,656.60 9.00
2.4	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.1 m2		\$ 364.09		\$ 364.09 12.10

Acumulados	\$ 29,218.64	\$ 21,599.71	\$ 7,618.93
------------	--------------	--------------	-------------

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

Licitacion N.

Fecha:

Hoja: 3

De: 11

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
					30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
2.5	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.1 m2		\$ 1,822.87		\$ 1,822.87 12.10	
2.6	RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE MATERIAL DE LA PRUEBA PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	7.5 m3		\$ 607.58		\$ 607.58 7.50	
2.7	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO PARA RELLENO EN CEPAS DE CIMENTACION AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR	7 m3		\$ 1,858.36		\$ 1,858.36 7.00	
2.8	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3.6 m3		\$ 1,368.65		\$ 1,368.65 3.60	
2.9	ZAPATA AISLADA DE 1.10 X 1.10 M. X 0.15 M. DE	10 pza		\$ 11,511.60		\$ 11,511.60 10.00	
Acumulados				\$ 46,387.70	\$ 21,599.71	\$ 24,787.99	

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARRERA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

Licitacion N.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

Fecha:

Hoja: 4

De: 11

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE			
					01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
					30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
	Acumulados Anteriores			\$ 46,387.70			
	ESPESOR, CONCRETO Fc= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARS. DE 1/2" A CADA 20 CM. DE DIAM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, DOBLECES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						
2.10	DADO DE 35 X 50 CM DE SECCION, CONCRETO Fc= 250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARS. DE 5/8" DE DIAM. FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM. CON TUINO TRIANGULAR DE 1" EN LAS 4 ESQUINAS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, HABILITADO, CRUCES DE VARILLAS, LONGITUD DE PÁTAS DE APOYO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	14.4 m		\$ 24,588.72		\$ 24,588.72 14.40	
2.11	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION. FUERA DE LA OBRA.	21 m3		\$ 3,811.92	\$ 529.44 2.92	\$ 3,282.48 18.08	
ESTRUCTURA							
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA LISA DE 5/8" Y DE 0.80 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE	40 pza		\$ 10,104.00		\$ 10,104.00 40.00	

Acumulados

\$ 84,892.34

\$ 22,129.15

\$ 62,763.19

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

Licitacion N.

Fecha:

Hoja: 5

De: 11

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
					30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
	Acumulados Anteriores			\$ 84,892.34			
3.2	15 CMS DE ROSCADO Y 15 CM. DE GANCHO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION Y SUJECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION, Y TODO LO NECESARIO MPARA SU CORRECTA INSTALACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 25 CM X 40 CM X 1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO ORIFICIOS EN TORNO DE 3/4", COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	10	pza	\$ 7,087.10		\$ 6,162.70 8.70	\$ 924.40 1.30
3.3	SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACION DE COLUMNA METALICA A BASE DE IPR DE 12" X 6 1/2" X 38.70KG/M., DE 5.15 M. Y 4.66 M. DE LONGITUD SEGUN EJE,(A-36) INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	49.5	m	\$ 106,847.24		\$ 92,910.65 43.04	\$ 13,936.59 6.46
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA TAPA DE 18.51	10	pza	\$ 3,682.90		\$ 3,202.52 8.70	\$ 480.38 1.30
Acumulados				\$ 202,509.58	\$ 22,129.15	\$ 185,039.06	\$ 15,341.37

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARRERA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

Licitacion N.

Fecha:

Hoja: 6

De: 11

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
					30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
	Acumulados Anteriores			\$ 202,509.58			
	CM. X 32.50 CM. X 3/8", INCLUYE: NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.						
3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE APOYO DE CUERDA INFERIOR DE ARMADURA 1/4" X 15 CM. X 16.51 CM. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	10	pza	\$ 1,374.50		\$ 1,374.50	10.00
3.6	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE ARMADURA METALICA DE 10.60 M. DE LONGITUD A CENTROS DE COLUMNA, CON PERALTE VARIABLE DE 0.70M. A 1.20 M. EN EXTREMOS A CENTROS DE EJES, A BASE DE CUERDA SUPERIOR DE 2 ANGULOS DE 2 1/2" X 5/16" E INFERIOR DE 2 ANGULOS DE 2 1/2" X 1/4" A-36, CON DIAGONALES A BASE DE 2 ANGULOS DE 2" X 1/4", Y MONTANTES CON 2 ANGULOS DE 1" X 3/16", (PESO TOTAL ARMADURA 435.42 KG) INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO	5	pza	\$ 115,825.30		\$ 115,825.30	5.00

Acumulados	\$ 319,709.38	\$ 22,129.15	\$ 282,238.86	\$ 15,341.37
------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

Licitacion N.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

Fecha:

Hoja: 7

De: 11

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019

CLAVE	Acumulados Anteriores			\$ 319,709.38
	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE

OXIDO, PINTURA DE ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, GRUA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

3.7	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE POLIN 6EP12 ALTA RESISTENCIA, SEGÚN PLANO, CLIP DE CONEXIÓN EN FORMA DE "L" A BASE DE PLACA DE 22 X 15 CM X 3/16", INCLUYE: ANDAMIOS, SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	1625 kg	\$ 92,625.00	\$ 11,578.12 203.12	\$ 81,046.88 1421.88
-----	--	---------	--------------	------------------------	-------------------------

3.8	SUMINISTRO, MONTAJE DE VARILLAS DE CONTRAVENTEON CON VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO LISA ACERO A-36, SEGÚN PLANO, INCLUYE: CLIP DE CONEXION A BASE DE PLACA DE 3/8" X 10 CM. X 17.50 CM, TORNILLO CON TUERCA, ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/8", EXTREMO ROSCADO PARA TENSAR, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	240 kg	\$ 14,263.20		\$ 14,263.20 240.00
-----	---	--------	--------------	--	------------------------

Acumulados	\$ 426,597.58	\$ 22,129.15	\$ 293,816.98	\$ 110,651.45
------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

Licitacion N.

Fecha:

Hoja: 8

De: 11

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

INICIO 23/09/2019 TERMINO 30/11/2019 PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
					30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
3.9	SUMINISTRO, MONTAJE DE VARILLAS DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE VARILLA REDONDO LISO DE 1/2" CON ROSCA EN EXTREMO, INCLUYE: TORNILLERIA, PINTURA, PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA ESMALTE CUYO COLOR SE DEFINIRA EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, VER SEGÚN PLANO	105 kg		\$ 6,240.15			
							\$ 6,240.15 105.00
3.10	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE PTR DE 2" X 2" BLANCO (RIOSTRAS),INCLUYE: CON PLACA SOLDADA A POLIN DE 10 CM. DE LARGO X 7 CM. DE ANCHO DE 1/4" , SOLDADURA, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, Y GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGÚN ESPESIFICACIONES DE PLANO	103 kg		\$ 5,745.34			
							\$ 5,745.34 103.00
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 MODELO R-101 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: ANDAMIOS,ACARREOS, PIJAS DE ACERO AUTORROSCABLE, CON TUERCA ARANDELA GALVANIZADA Y ARANDELA PLASTICA O BIRLO DE 3/16" X 3", FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	273 m2		\$ 74,362.47			
							\$ 74,362.47 273.00

Acumulados	\$ 512,945.54	\$ 22,129.15	\$ 293,816.98	\$ 196,999.41
------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

Licitacion N.

Fecha:

Hoja: 9

De: 11

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	
3.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN , A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL-24 DE SECCION VARIABLE, DE 0.15 M. DE PERALTE EN EL CENTRO DE TECHUMBRE A TERMINAR EN 0.30 M. EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE SOPORTE DE PTR BLANCO DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 2.00 MTS A TODO LO LARGO DEL CANALON, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN PERFILES, SIKAFLEX 1A EN UNIONES, TRANSLAPES, MANIOBRAS, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	25.5 m		\$ 10,889.27	\$ 10,889.27 25.50
3.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL-24, DE 15 X 20 CMS, INCLUYE SOPORTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	9.4 m		\$ 4,014.08	\$ 4,014.08 9.40
ALBAÑILERIA					
4.1	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	5 m2		\$ 1,466.75	\$ 1,466.75 5.00

Acumulados

\$ 529,315.64

\$ 22,129.15

\$ 293,816.98

\$ 213,369.51

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

Licitacion N.

Fecha:

Hoja: 10

De: 11

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
					30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	10 pza		\$ 5,828.00		\$ 5,828.00	10.00
4.3	PINTURA DE ESMALTE EN PORTERIA Y TABLEROS DE BASQUETBOL EXISTENTES A BASE DE PER, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE	2 pza		\$ 4,347.80			\$ 4,347.80
4.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN LINEAS DE JUEGO DE 5 CM. DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	120 m		\$ 2,992.80			\$ 2,992.80
4.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN AREAS DE JUEGO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION.	50 m2		\$ 4,233.50			\$ 4,233.50
4.6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. (AREA COMPRENDIDA HASTA PAÑOS	263.52 m2		\$ 4,764.44	\$ 563.07 31.15	\$ 2,165.65 119.78	\$ 2,035.72 112.59

Acumulados	\$ 551,482.18	\$ 22,692.22	\$ 301,810.63	\$ 226,979.33
------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA



CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V
Calle rio de Janeiro #917-C Los Frailes Chih,

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BERNARDINO LOYA GALLEGOS # 2673 (CON CLAVE: 08EPR0726P)

Licitacion N.

Fecha:

Hoja: 11

De: 11

INICIO

23/09/2019

TERMINO

30/11/2019

PERIODO: 69 Días

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

					01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019
					30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
CLAVE	Acumulados Anteriores			\$ 551,482.18			
	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE			

EXTERIORES DE COLUMNA)

Acumulados	\$ 551,482.18	\$ 22,692.22	\$ 301,810.63	\$ 226,979.33
------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Concursante: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA