

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD(ZONA 5) Y CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTAÑLACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 6)

•No. DE CONTRATO 082/2019

• CONTRATISTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ANTAREZ S. DE R.L. DE C.V.

• MONTO DEL CONTRATO \$ 11,701,886,78 C/ IVA

• MONTO ASIGNADO \$\$ 11,701,886,78 C/ IVA

• PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 31 DE JULIO DE 2019
17 DE DICIEMBRE DE 2019

• EJERCIDO CON ANTICIPO \$4 738,302.20 C/IVA

• PERIODO DEL DIFERIMEINTO

OBSERVACIONES: A LA FECHA SE TRABAJA EN 3 FRENTE(S) COL. VALLE DORADO EN AGUA POTABLE)Y (COL. LA SOLEDAD EN ALCANTARILLADO SANITARIO.COL. INALAMBRICA ALCANTARILLADO SANITARIO)



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
36.77 %	64.90%	46.97 %

“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 1) Y (ZONA 3)”

