

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PPTO PARA LA: REHABILITACION DE PARQUE LOS ARCOS
FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2019
DURACION: 85 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE PRESENTACION: 13 DE JUNIO DE 2019

Programa de Obra REHABILITACION DE MPARQUE LOS ARCOS

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2019 Jul	2019 Ago	2019 Jul	2019 Ago
----	-------	-------------	--------	----------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------

REHABILITACIÓN DE PARQUE
LOS ARCOS

REHABILITACIÓN DE PARQUE
LOS ARCOS

PRELIMINARES

30 1.01 RETIRO DE ESTRUCTURA Y MALLA TIPO VENADERA DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

6c 20/Jul/2019

40 1.02 RETIRO DE MALLA TIPO VENADERA DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

6c 27/Jul/2019

OBRA CIVIL

60 2.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO Y ACRÍLICO VACIADO EN SITIO CALIBRE 10 MM. MODELO CONFOSPORT PM. O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SBR CAUCHO DE 3 MM PROPORCIÓN 1.5 KG/M2 MAS ATHLON 45, AGLUTINANTE

15c 07/Oct/2019

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

ING. JORGE LUIS GONZALEZ MENDIZ
APODERADO LEG

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PPTO PARA LA: REHABILITACION DE PARQUE LOS ARCOS
FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2019
DURACION: 85 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE PRESENTACION: 13 DE JUNIO DE 2019

Programa de Obra REHABILITACION DE MPARQUE LOS ARCOS

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2019 Jul	2019 Ago	2019 Ago
----	-------	-------------	--------	----------	---------	-------------	-------------	-------------

MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS POLIURETANICAS
PROPORCIÓN 1.4 KG/M2, COMFORT COATING WS, SELLO COLOREADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EN EMULSIÓN ACUOSA
PROPORCIÓN 1.5 KG/M2, PINTURA ACRÍLICA CON ELEVADO PODER MANO DE OBRA
CERTIFICADA, EQUIPO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

70	2.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, ROMBO DE 50X50 MM. PARA ALTURA DE 2.00 MTS. INSTALADA A ESTRUCTURA DE MALLA VENADERA DE 4 MTS. INCLUYE: SOLDADURA EN UNIONES, SOLERA DE 1"x1/4" EN PARTE INFERIOR SOLDADA A TUBO Y ENTRELAZADA A MALLA, ACCESORIOS EN ARRANQUE Y/O EZQUINEROS Y PINTURA DE ESMALTE	29/Jul/2019	6c	03/Ago/2019			
----	------	--	-------------	----	-------------	--	--	--

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

ING. JORGE JORGE LUIS GONZALEZ MENDOZA
APODERADO LEY

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PPTO PARA LA: REHABILITACION DE PARQUE LOS ARCOS
FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2019
DURACION: 85 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE PRESENTACION: 13 DE JUNIO DE 2019

Programa de Obra REHABILITACION DE MPARQUE LOS ARCOS

ID	2019		2019		2019	
	Ago	Sep	Sep	Sep	Sep	Oct

80

90

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

0.00
45,741.29

0.00
45,741.29

0.00
45,741.29

0.00
45,741.29

0.00
45,741.29

307,938.72
353,680.01

164,711.41
518,391.42

28,645.46
547,036.88

ING. JORGE LUIS GONZALEZ MENDOZA
APODERADO LEY