

REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DELOS RIOS

Programa de Obra (Montos)													
ID	Descripción	Inicia	Dur:	Termin	Cantidad	Total	Sep 19	15 Sep-21	22 Sep-28	29 Sep-05 Oct	06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct
							08 Sep-14	Sep	Sep	Sep	Sep	Sep	Sep


REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DELOS RIOS

KIOSKO

20	REHABILITACION DE TECHUMBRE A BASE DE TABLON DE MADERA DE 1 1/2" X 4" X 12" Y DE 1 1/2" X 4" X 10" INCLUYE TORNILLERIA HEXAGONAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	09/Sep/2019	4c	12/Sep/2019	1.00	\$ 3,844.22	\$ 3,844.22						
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY ASTILLA DE 3/4" DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	12/Sep/2019	7c	18/Sep/2019	77.00	\$ 33,219.34	\$ 15,099.70	\$ 18,119.64					
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 12 CMS. DE ANCHO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	25/Sep/2019	3c	27/Sep/2019	43.20	\$ 4,204.22			\$ 4,204.22				
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA ASFALTICA EN TECHUMBRE COLOR ROJO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO.	19/Sep/2019	7c	25/Sep/2019	77.00	\$ 34,712.37			\$ 15,778.35	\$ 18,934.02			

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL




REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DELOS RIOS

Programa de Obra (Montos)													
ID	Descripción	Inicia	Dur:	Termina	Cantidad	Total	Sep 19 06 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	29 Sep-05 Oct	06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON GALVANIZADO DE 6" DE DESARROLLO CAL. 26 INCLUYE TORNILLO BUSCA ROSCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	18/Sep/2019	2c	19/Sep/2019	29.28	\$ 1,584.93		\$ 1,584.93					
70	SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ TRANSPARENT EN DUELA DE MADERA DE TECHUMBRE DE KIOSKO, ESMALTE EN COLOR SOLIDO PARA COLUMNAS Y VIGAS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	27/Sep/2019	4c	30/Sep/2019	77.00	\$ 8,014.16			\$ 4,808.50	\$ 3,205.66			
ELECTRICO													
90	APERTURA DE ZANJA EN CONCRETO DE 25CM. DE ANCHO POR 50CM. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5 CM. ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 80%, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA.	27/Sep/2019	2c	28/Sep/2019	48.00	\$ 1,587.84			\$ 1,587.84				
100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32mm. TIPO PAD RD 19 9KG/CM2 ó 130 LBS/PL2.	28/Sep/2019	2c	29/Sep/2019	48.00	\$ 2,513.76			\$ 2,513.76				

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ING. PEDRO NOE JAWALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL



REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DELOS RIOS

Programa de Obra (Montos)									
ID	Descripción	Inicia	Dur:	Termina	Cantidad	Total	Sep 19 08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep

\$ 4,821.59

\$ 4,821.59

110 BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE DE 0.6 X 0.6 MTS. DE BASE 0.4X0.4 MTS. ARRIBA CON LONGITUD DE 1.2 MTS. ENTERRADO Y 0.6 MTS. EXPUESTO CON TUINO EN ESQUINAS CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y CASTILLO DE 4 VARS. #4 Y #3 A CADA 20 CMS. INC. 4 ANCLAS CON VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 12 CMS. DE ROSCA Y 65 CMS. DE DESARROLLO CON DOBLE TUERCA Y ARANDELAS.

\$ 8,464.11

\$ 8,464.11

120 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO OCTAGONAL DE 11 MTS. DE ALTURA DE CANA CAL 11 CON BRAZO DE 2.40 MTS. INCLUYE: PINTURA EN COLOR, CABLEADO A LA LUMINARIA DE ACUERDO A NORMA DE ALUMBRADO PUBLICO, EQUIPO PARA MONTAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.


\$ 2,752.76

\$ 2,752.76

130 REGISTRO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 70X70X50CM. MEDIDAS EXTERIORES CON APLANADO INTERIOR DE 1CM DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CM EN AMBOS LADOS, CON 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"X3"X1/4" CON POZO DE ABSORCION RELLENO DE GRAVA Y ARENA, DE 40X40X60CMS DE

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL



REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DE LOS RIOS

Programa de Obra (Montos)													
ID	Descripción	Inicia	Dur:	Termina	Cantidad	Total	Sep 19 08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	29 Sep-05 Oct	06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct

PROFUNDIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

140 CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 4, INCLUYE: CINTA DE AISLAR ASÍ COMO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. \$ 1,091.02 \$ 2,182.03

150 REFLECTOR LED 200W, 220V. INCLUYE CARCAZA, CUBIERTA DE VIDRIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. \$ 10,054.94

160 FOCO LED TIPO CORN LIGHT SOCKET MOGUL 40W Y ESFERA DE 45CM EN ARBOTANTES EXISTENTES. INCLUYE: RETIRO DE EQUIPO EXISTENTE DAÑADO Y CABLE THW CAL 12. \$ 6,541.16

170 ILUMINACIÓN DE KIOSCO, INCLUYE: LUMINARIA LED, CANALIZACIÓN APARENTE CON CONDUIT PD 1/2". \$ 3,705.59


180 GABINETE DE CONTROL DE 40X30X20. INCLUYE: 2 ITM 10A, 1ITM 20A, 2 CONTACTOR 30A, 1 RELOJ TEMPORIZADOR 220V 30A, 2 FOTOCELDA. \$ 6,767.88

EQUIPAMIENTO

200 JUEGO INFANTIL PASAMANOS, 11/Oct/2019 2c 12/Oct/2019 1.00 \$ 8,649.11 \$ 8,649.11

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL




REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DELOS RIOS

Programa de Obra (Montos)													
ID	Descripción	Inicia	Dur:	Termina	Cantidad	Total	Sep 19						
							08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	29 Sep-05 Oct	06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct
210	FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 1" Y DE 2" CED 30, MEDIDAS DEL EQUIPO: LARGO 3.41 M, ANCHO 60 M, ALTURA 2.30 M ESTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE TORRE PRINCIPAL FABRICADA EN PTC DE 3" BLANCO Y PERFIL TUBULAR DE 2" Y DE 1" CED 30 DE 1.60 M DE LARGO, ANCHO DE 1.50 Y ALTURA DE 3.00 M, ESCALERA DE ACCESO EN MEDIA LUNA DE 2" EXTERIOR Y PELDAÑOS DE 3/4" CED 30, PUENTE COLGANTE DE CADENA DE 1/4", Y 5/16", TORRE EQUIPADA CON TUBO DE BOMBERO DE 2" Y PTC DE 3" BLANCO, MEDIDAS DEL MÓDULO: LARGO 8.52 M, ANCHO 5.97, ALTURA 4.28 M	12/Oct/2019	5c	16/Oct/2019	1.00	\$ 54,408.42					\$ 7,772.68	\$ 46,635.74	
220	EJERCITADOR PARA EXTERIOR, ABDOMINALES ARTICULADO, INCLUYE TORRE PRINCIPAL FABRICADA EN PTR DE 4X2" VERDE, PTR DE 2X2 CAL 11, TUBULAR DE 1" CED 30, DOS CAMAS FABRICADAS EN TUBO DE ACERO DE 1 Y DE 3/4, CED 40, LAMINA PERFORADA, MEDIDAS DEL EQUIPO: LARGO 4.52 M, ANCHO 1.74 M, ALTURA 1.69 M.	16/Oct/2019	3c	18/Oct/2019	1.00	\$ 21,393.23						\$ 21,393.23	
230	ESTACION DE CROSSFIT FABRICADO EN PTC DE 3X3" Y 2X2" BLANCO, TUBULAR DE ACERO DE 3/4" CED 30, MEDIDAS DE LA ESTACIÓN DE: LARGO 3.00 M, ANCHO 1.50 M, ALTURA 2.80 M	18/Oct/2019	3c	20/Oct/2019	1.00	\$ 23,982.89						\$ 23,982.89	

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL



REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DELOS RIOS

Programa de Obra (Montos)													
ID	Descripción	Inicia	Dur:	Terminar	Cantidad	Total	Sep 19 08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	29 Sep-05 Oct	06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct
240	RESPALDO Y ASIENTO PARA BANCAS	20/Oct/2019	3c	22/Oct/2019	4.00	\$ 13,803.60							\$ 13,803.60

MALLA CICLONICA

260	REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE ESTIRAMIENTO, COLOCACION DE SOLERA DE 1/2" X 1/8" ENTRELAZADA EN MALLA EN ORILLAS CON TUBERIA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	21/Oct/2019	3c	23/Oct/2019	10.00	\$ 1,902.90							\$ 1,902.90
-----	---	-------------	----	-------------	-------	-------------	--	--	--	--	--	--	-------------

TOTAL PARCIAL:

\$ 260,202.07	\$ 18,943.92	\$ 35,482.92	\$ 32,048.34	\$ 24,040.73	\$ 41,967.80	\$ 92,011.86	\$ 15,706.50
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL ACUMULADO:

\$ 18,943.92	\$ 54,426.84	\$ 86,475.18	\$ 110,515.91	\$ 152,483.71	\$ 244,495.57	\$ 260,202.07
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL