

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

"CONSTRUCCIÓN DE POZO" Y "REHABILITACIÓN TANQUE AGUA POTABLE" EJIDO EL FARO.

Contratista. PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: PAN-850615-ML5

Contrato No. 066/2016	Monto con Iva \$ 1,453,445.20	Período Contratado: 30 MAYO AL 31 JULIO DEL 2016	Elaborado: Mayo 26 del 2016
Anticipo del 0%	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio Convengilo	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Fianza Vicios Ocultos No. 2016671	Monto con Iva \$ 144,912.01	Fecha: Jun 29 del 2016	

Recursos 2016

2016-PDM-FISM-DR-011 \$ 1,453,445.20

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 1,453,446.20

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 4,325.06

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO								0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1 (UNICA)	Normales y Exc								0.00	2,498.48	2,498.48	2,498.48		
SALDOS 2016			1,249,241.50	199,878.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.48	2,498.48	2,498.48	1,441,624.70	1,449,120.14	
COSTO DE OBRA: 1,449,120.14														
POR ESTIMAR: 4,325.06														
AMORTIZACION: 0.00														
POR AMORTIZAR: 0.00														
EJERCIDO: 1,449,120.14														
POR EJERCER: 4,325.06														
RET 0.2%			RET 0.2%											
RET 0.2%			RET 0.2%											
PERIODO REAL:			PERIODO REAL:											
			May 30 del 2016 Jun 29 del 2016											
			RET 0.2% 2,498.48											
			RET 0.2% 2,498.48											

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CHIH

"CONSTRUCCIÓN DE POZO" Y "REHABILITACIÓN TANQUE AGUA POTABLE" EJIDO EL FARO .

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO					

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1 EQUIPO DE PERFORACION

5000 01	1 MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION	PG	1.00	\$12,300.00	\$12,300.00	1.00	12,300.00	1.00	12,300.00
5001 02	2 INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQPO. PERFORACION	PG	1.00	\$8,600.00	\$8,600.00	1.00	8,600.00	1.00	8,600.00
5006 01	3 EXCAVACION Y RELLENO DE FOSA PARA LODOS INCLUYE CANAL DE INTERCONEXION.	PG	1.00	\$5,200.00	\$5,200.00	1.00	5,200.00	1.00	5,200.00
5010 04	2 LODOS DE PERFORACION	M3	160.00	\$205.00	\$32,800.00	110.00	22,550.00	110.00	22,550.00
5030 01	3 PERFORACION EXPLORATORIA	M.L.	120.00	\$1,950.00	\$234,000.00	18.00	35,100.00	18.00	35,100.00
5030 09	5 PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 1	M.L.	80.00	\$2,050.00	\$164,000.00	180.00	369,000.00	180.00	369,000.00
5030 17	6 PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 2	M.L.	50.00	\$2,150.00	\$107,500.00	52.00	111,800.00	52.00	111,800.00
5050 01	7 PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 3	PG	1.00	\$15,000.00	\$15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
8055 05	4 SUMINISTRO DE TUBERIAS	M.L.	80.00	\$985.00	\$78,800.00	84.25	83,070.50	84.25	83,070.50
8055 06	9 SUMINISTRO DE TUBO 8" X 1/4 ACERO LISO	M.L.	170.00	\$1,120.00	\$190,400.00	166.05	185,976.00	166.05	185,976.00
8055 07	10 SUMINISTRO DE TUBO 8 1/4 " ACERO RANURADA NORMAL TIPO CANASTILLA	M.L.	30.00	\$1,460.00	\$43,800.00	30.50	44,530.00	30.50	44,530.00
5060 05	11 SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO PARA CONTRADEME DE 14" / 1/4	M.L.	280.00	\$85.00	\$23,800.00	280.00	23,800.00	280.00	23,800.00
5040 28	5 COLOCACION DE TUBERIA	M.L.	30.00	\$1,550.00	\$46,500.00	30.00	46,500.00	30.00	46,500.00
5065 01	12 COLOCACION DE TUBERIA DE ADEME DE 8" Y 14"	M3	30.00	\$875.00	\$26,250.00	25.00	21,875.00	25.00	21,875.00
5064 01	6 AMPLIACION DE AGUJERO	M3	6.50	\$3,600.00	\$23,400.00	6.50	23,400.00	6.50	23,400.00
5015 01	13 AMPLIACION DE AGUJERO DE 12" A 22" PARA ALOJAR TUBERIA DE CONTRADEME DE 14"	LOTE	1.00	\$15,000.00	\$15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00
5066 01	7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA	LOTE	1.00	\$9,000.00	\$9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00
	14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVAS DE 1/4 A 3/16 LAVADA								
	8 CEMENTACION								
	15 CEMENTACION PARA PROTECCION SANITARIA								
	9 AGARRE DE AGUA								
	16 ACARREO DE AGUA								
	17 LAVADO DE POZO Y PERFORACION INCLUYE APLICACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS 200 Lis.								
	10 DESARROLLO DE AFORO								

"CONSTRUCCIÓN DE POZO" Y "REHABILITACIÓN TANQUE AGUA POTABLE" EJIDO EL FARO .

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO					
5080.02	DESARROLLO DE AFORO DE POZO CON BOMBA TIPO TURBINA DE COMBUSTION INTERNA NCON 80 HP Y COLUMNA DE 200 Mts. POR UN LAPSO DE 24 HORAS-	LOTE	1.00		\$52,000.00	\$52,000.00	1.00	52,000.00
5081.02	11 HORA EFECTIVA DE BOMBEO. HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE POZO CON BOMBA TIPO TURBINA EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HORAS	Has.	48.00		\$980.00	\$47,040.00	48.00	47,040.00
5084.01	20 ANALISIS CLINICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA	PG	1.00		\$12,500.00	\$12,500.00	1.00	12,500.00
REAHBTANQ30	12 REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, SEMIELIPTICO 30 M3 CON TORRE DE 10 MTS. DE ALTURA (sand blast completo, suministro e instalación de registro hombre, ventila escalera interior, impermeabilización del interior con fibra de vidrio (grado potable) aplicación de pintura de esmalte en el exterior dren para limpieza con valvula de seccionamiento y pintada de logotipos).	LOTE	1.00		\$105,000.00	\$105,000.00	1.00	105,000.00
						SUBTOTAL	\$1,249,241.50	
						IVA	\$199,878.64	
						TOTAL	\$1,449,120.14	

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 066/2016

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

Siendo las 12:00 horas del día 06 de agosto del 2016