



210/16
Cam

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

RENIVELACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, C. 27 1/2 Y C. TAMOBREL, COL. SAN RAFAEL

PRESUPUESTO FINIQUITO

28 / Sep / 2016

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	1.04	519.98	540.78
2	MAMPOSTERIA DE 3 CLSE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C= 60 KG/CM2	M3	7.17	1376.93	9,872.59
3	CHAPEO DE CORONA EN ALEROS CON MORTERO CEM-ARENA DE 60 KG/CM2 de 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO PULIDO.	M2	0.00	141.48	0.00
4	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M3	1.14	130.51	148.78
5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	23.49	6.61	155.27
				SUBTOTAL	10,717.42
				IVA	1,714.79
				TOTAL	12,432.20