

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES COLONIA CHIHUAHUA 2000 (22,619.90 M2) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	CONTRATADO		EJERCIDO		POR CANCELAR	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CMS DE ESPESOR EN TODO EL ANCHO O EN PARTE DE LA CALZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, CARGAS, ACARREROS, DESCARGAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	13.90	22,619.90	\$314,416.61	22,585.06	\$313,932.33	34.84	\$484.28
2	CONCRETO ASFALTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.M.M. DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, PARA BACHEO Y/O RENOVELACIONES T.M.A. 3/8" CON CEMENTO ASFALTICO PG 76-22 INCLUYE: RIEGA DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE PLANTAS, ALIMENTACION DE LAS PLANTAS, CRIBADOS Y DESPERDICIOS, TRITURACION PARCIAL O TOTAL, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES, ACARREROS LOCALES, FORMACION DE ALMACENAMIENTOS, SECADO DEL MATERIAL, PETREOS Y CLASIFICACION, DOSIFICACION, CALENTAMIENTOS, MEZCLADO DE LOS MATERIALES, PETREOS Y CEMENTOS ASFALTICOS, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, TENDIDO, COMPACTACION AL GRADO FIJADO, CHARLANES EN ORILLAS DE CARPETA Y ACABADO CON RODILLO LISO, SONDEOS PARA VERIFICACION DE ESPESOR Y COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	3,350.00	180.96	\$606,216.00	180.30	\$604,005.00	0.66	\$2,211.00
3	CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, COMPACTA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.M.M. DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE 2 CM DE ESPESOR COMPACTO T.M.A. 3/8" CON CEMENTO ASFALTICO PG 76-22 INCLUYE: RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.5 L/M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIONES Y DESMANTELAMIENTO DE PLANTAS, ALIMENTACION DE LAS PLANTAS, CRIBADOS Y DESPERDICIOS, TRITURACION PARCIAL O TOTAL, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES, ACARREROS LOCALES, FORMACION DE ALMACENAMIENTOS, SECADO DEL MATERIAL, PETREOS Y CLASIFICACION, DOSIFICACION, CALENTAMIENTOS, MEZCLADO DE LOS MATERIALES, PETREOS Y CEMENTOS ASFALTICOS, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, TENDIDO, COMPACTACION AL GRADO FIJADO, CHARLANES EN ORILLAS DE CARPETA Y ACABADO CON RODILLO LISO, SONDEOS PARA VERIFICACION DE ESPESOR Y COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	68.70	22,619.90	\$1,553,987.13	22,585.06	\$1,551,593.62	34.84	\$2,393.51
4	SUMINISTRO DE PINTURA DE TRAFICO EN LA CALIDAD Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN LA ESPECIFICACION PARTICULAR CORRESPONDIENTE, EN COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES L.A.B.	LT	118.55	187.75	\$22,257.76	0.00	\$0.00	187.75	\$22,257.76
5	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE DE PAVIMENTO - RAYA DE 12 CM A 14 CM DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ALINEAMIENTO, TRAZO Y APLICACION DE LA PINTURA SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	14.03	4,943.66	\$69,359.55	0.00	\$0.00	4943.66	\$69,359.55
				SUBTOTAL IVA	\$2,566,237.05	SUBTOTAL IVA	\$2,469,530.95	SUBTOTAL IVA	\$96,706.10
				TOTAL	\$2,576,834.98	TOTAL	\$2,484,655.91	TOTAL	\$112,179.07

C. ARMANDO LINERO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MUNICIPIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
RESPONDIENTE DE OBRA