

D 3602



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FAIS-OP-C/023

NO. PROYECTO: 2025OP000081

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. A 4 DE NOVIEMBRE DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE REGISTRA LA CANCELACIÓN POR FINIQUITO QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$3,971.52 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), AL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2025-PDM-FAIS-OP-002 DE FECHA A 9 DE JUNIO DE 2025 QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0803-61501-2-0-FAIS-25	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$1,561,163.92

OBRA O PROYECTO

1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA TARAHUMARA, ENTRE CALLE RAMON CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO




INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-C/023
2025-PDM-FAIS-OP-002

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA TARAHUMARA, ENTRE CALLE RAMON CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN.	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante, Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	0	79.40	
		Corte de carpeta asfáltica con cortadora de disco de diamante. Incluye: trazo, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	0	67.96	
		Demoliciones de concreto hidráulico: simple, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T	m3	1.28	407.75	605.43
		Demoliciones de concreto hidráulico reforzado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T	m3	0	807.43	
		ALCANTARILLADO SANITARIO				
		Suministro y colocación de tubería PVC de (8") 200mm de diámetro serie 20. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	m	0	262.56	
		Interconexión a pozo de visita existente; para tubería de P.V.C. DE 8" (200mm) de diámetro. Incluye: plantilla, concreto Fc = 250 Kg/cm2, mampostería de tabique, aplanado, acero F'y= 4200Kg/cm2, fibra de polipropileno, impermeabilizante, cimbrado, descimbrado, etc; según plano anexo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	0	717.60	
		Suministro de anillo de hule para unir tubería de PVC de 8" (200mm) de diámetro serie 20 con pozo de visita, L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pieza	0	98.15	
		Excavaciones a máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00m de profundidad. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T.	m3	0	134.04	
	CANCELACIÓN POR FINIQUITO	Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 4.00m de profundidad. Incluye: extracción de resaga a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T.	m3	0	673.96	
		Suministro de arena y colocacion de Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0	494.35	
		Suministro de caliche cribado y colocacion de Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B". compactado al 90%, P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza. P.U.O.T.	m3	0	393.13	
		Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2	407.79	946.07
SUB-TOTAL						1,551.50

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.




MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-C/023
2025-PDM-FAIS-OP-002

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA TARAHUMARA, ENTRE CALLE RAMON CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, COLONIA REVOLUCIÓN.		PRESUPUESTO						
		DESCARGAS DOMICILIARIAS						
		Suministro e Instalación de Descarga Domiciliaria para alcantarillado, Incluye: Sileta de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro, con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Codo de P.V.C. de 45" X 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Tapa de Inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Cemento de fusión en frío para Union de (Tubería-Sileta) P.V.C., Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C., lubricante para P.V.C.; L.A.B, Estopa blanca; colocación de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidrostática, herramienta y equipo, mano de obra., cortes, uniones, herramientas y equipo, acarreo y maniobras locales, colocación., alineación, ajuste, pruebas de funcionamiento e hidrostática y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T	pza	9		1,616.51	16,876.36	
		Registro seco de albañal de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, juntado con mezcla cemento arena 1:5, con aplinado inferior a base de mezcla de cemento arena 1 :3, concreto F'c= 200 kg/cm2 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45" de PVC y sus tapas de inserción de 4"de PVC. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. P.U.O.T.	pza	0		2,741.06	-	
		RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE						
		Suministro de Tubería de PVC de 3" (75 mm) de diámetro RD 26, con campana y anillo de hule integrado (NORMA NMX-E-145/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. P.U.O.T.	m	96		68.38	7,587.03	
		Suministro de Empaque de Hule rojo de 1/8" de espesor para brida de 3" de diámetro; L.A.B. Obra. P.U.O.T.	pza	16		44.75	830.56	
		Excavaciones a máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 6.00m de profundidad. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T.	m3	67		134.04	10,411.37	
		Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 4.00m de profundidad. Incluye: extracción de resaga a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T.	m3	0		673.96	-	
		Suministro de arena y colocacion de Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	22		494.35	12,776.38	
CANCELACIÓN POR FINIQUITO		Suministro de caliche cribado y colocacion de Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza. P.U.O.T.	m3	42		386.33	18,902.66	
		Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2		407.79	946.07	
		TOMAS DOMICILIARIAS						
		Toma de agua potable a base de tubo plus, longitud máxima de 8 m, Incluye: tubo plus de 1/2, conectores, válvula de inserción, válvula de banqueta, abrazadera de 3"x1/2", nipples, válvula bola, válvula compuerta, válvula check, conectores, codos, registro de plástico, medidor de gasto, según normativa de la JMÁS, excavaciones en cualesquiera que sea su clasificación, afine, planilla, relleno apizonado, relleno compactado con material de banco, prueba hidroestatica, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	16		5,999.72	111,354.80	
TOTAL							179,685.24	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BÓRUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-C/023
2025-PDM-FAIS-OP-002

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA TARAHUMARA, ENTRE CALLE RAMON CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN.		PRESUPUESTO				
		TERRACERÍAS				
		Excavaciones, en cortes y adicionales cuando el material se desperdicia. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	485	187.90	105,773.57
		Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento 90% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1,105	45.44	58,232.34
		PAVIMENTACION				
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M, del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T	m3	247	436.04	125,156.74
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	lt	1,657	29.71	57,111.01
		Suministro y colocación de concreto MR=40kg/cm2 TMA 3/4" para construcción de carpeta de concreto hidráulico de 12cm de espesor acabado rastillado. Incluye: materiales, acero transversal de varilla corrugada de 3/8" de diametro, cimbra metálica, cimbrado y descimbrado, calafateo con sello isonometric, cola de rata, curado, aserrado, cortes, mano de obra, herramienta, barrido de la base impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	130	5,288.21	795,315.05
		OBRA CIVIL				
		Guarnición trapezoidal de 20 cm de base, 35 cm de alto y 15 cm de corona a base de concreto hidráulico F'c= 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T	m	194	470.22	106,080.13
No. EXPEDIENTE: 2025OP000081		PINTURA				
		Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	84	100.51	9,775.04
		Suministro y aplicación de raya de 12 cm de ancho a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	97	30.60	3,439.56
		SEÑALAMIENTO				
CANCELACIÓN POR FINIQUITO		Suministro y colocación de placa informativa de la obra de medidas de 0.60 m x 0.30 m, de material graboply con acrílico, la información de la placa será proporcionada por la supervisión de la Dirección de Obras Publicas Municipales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1	3,941.40	4,572.02
		TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-C/023
2025-PDM-FAIS-OP-002

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025	
CONCEPTOS	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA
	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS Nivelación de pozo de visita de hasta 45 cm de altura. Incluye: brocal con tapa de hierro dúctil, demolición parcial de pozo existente, referencia, continuación de pozo existente a base de ladrillo recocido, dala de concreto construcción de tapado y todo lo necesario para recibir brocal. P.U.O.T Relleno para banquetas y/o rampas, con material de banco, cribado a TMA de 1 1/2", en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado al 90%, P.V.S.M. Incluye: remoción, cribado, carga, acarrees, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de F'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8cm de espesor según proyecto. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro e instalación de señales restrictivas reflejantes, SR-6 de 61 cm por lado (Alto), con poste galvanizado de 2" x 2" x 3.00 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.
	CANCELACIÓN POR FINIQUITO
SUB-TOTAL TOTAL	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
CANCELACIÓN POR FINIQUITO DE TRABAJOS
MODIFICACIÓN 4
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2025-PDM-FAIS-OP-002
FECHA: 30/10/2025

CUENTA:
01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0803-61501-2-0-FAIS-25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0093/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES	MONTOS PRESUPUESTADOS				BENEFICIARIOS	METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/2025	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FAIS	ESTATAL	MUNICIPAL		U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2025OP000081	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA TARAHUMARA, ENTRE CALLE RAMÓN CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$1,561.16	\$1,561,163.92	\$1,561,163.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	1,208.00	100%	JULIO	OCTUBRE	\$390,290.98
TOTAL						1,561,163.92	1,561,163.92	0.00	0.00	0.00						

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MAESTRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2.22



RECURSO MUNICIPAL
CANCELACIÓN POR FINIQUITO DE TRABAJOS
MODIFICACIÓN 4

CUENTA:
01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02M0803-61501-2-0-FAIS-25

FECHA: 30/10/2025

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0093/25

PROGRAMA: TASHMIN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MOD. DE ELEC.	UBICACIÓN LOCALIZADO	No. DE ORDEN DE AFECTACIÓN	SITUACIÓN DE OBRAS	AVANCE		COSTO TOTAL	Monto AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA					METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						FIS.	FIN.		SUMA	FAIS	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	SUMA	FAIS	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	SUMA	FAIS	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	UNI	CANT	UNI	CANT	UNI	CANT	UNI	CANT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2025OP000081	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA TARAHUMARA, ENTRE CALLE RAMÓN CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN	CONTRATO	CHIHUAHUA	2025-PDM-FAIS-OP-002	IT			1,561.16	\$1,565,135.44	\$1,565,135.44					\$3,971.52	\$3,971.52									\$1,561,163.92	\$1,561,163.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

LICENCIADO CARLOS ALBERTO NAVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MAESTRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN TERRITORIAL

P.002