



Acta Administrativa del Cierre que emite la Dirección de Obras Públicas, por conducto de los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ** e **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; y por la empresa contratista **GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ**, quien entrega. Para hacer constar la Extinción de los Derechos y Obligaciones asumidos por las partes en el Contrato de Obra Pública No. **050/2023** respecto a la ejecución de la obra "**ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO**".

En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas** del día **11 de septiembre de 2023**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, los Artículos 184, 185 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1. El día **21 de junio de 2023** se formalizó contrato de obra pública no. **050/2023** con el contratista **GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.**, por un monto de **\$567,859.85** (quinientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 85/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor agregado, para la ejecución de la obra "**ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO**".
2. A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$543,404.83** (quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuatro pesos 83/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente impuesto al valor agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en listado en Anexo "**A**".
3. Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregó el importe correspondiente al anticipo, previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 050/2023 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO"

de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente Acta Administrativa de Cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
**ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

  
**ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

  
**ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA

## ANEXO A DEL CONTRATO 050/2023

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO  
 CONTRATO NO. 050/2023  
 OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066  
 NÚMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

| CLAVE     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD | VOLUMEN |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>I</b>  | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |
| 1.1       | Demolición de piso de concreto hasta 15 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3     | 2.95    |
| 1.2       | Excavación por medios manuales para dado de concreto de 0.40 x 0.40 m con una profundidad de .80 m Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3     | 1.02    |
| 1.3       | Excavación para zapata corrida en material tipo "B" de 0.00 m a 0.80 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3     | 11.64   |
| 1.4       | Retiro de material producto de demolición y excavación, al área de almacenamiento. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3     | 20.30   |
| 1.5       | Plantilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=100 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2     | 15.11   |
| 1.6       | Zapata corrida ZC-1 de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.60 mt x 0.20 mt armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No. 4 @ 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                               | M      | 18.89   |
| 1.7       | Muerto de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.80 mt x 0.80 mt de 0.80 mts de profundidad colado contra terreno natural Incluye: excavación con equipo, suministro de materiales, desperdicios, colado, vibrado, acarreos de material producto de excavación fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                             | PZA    | 8.00    |
| 1.8       | Rodapié con block de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms, asentado con mezcla a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cm, acabado común, relleno de celdas con concreto Fc=150 kg/cm2 con una altura de 40.0 cms de altura o dos hiladas de block. Incluye: Impermeabilización con Impermeabilizante tipo Microlastic marca Fester o similar en calidad en ambos lados, proporción 1.00 lt/m2, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2     | 7.93    |
| 1.9       | Da la o cadena de desplante de concreto sección 0.20 mt x 0.20 mt, con fabricación de concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8"), y estribos del No. 2 (1/4") a cada 20.0 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                           | M      | 18.89   |
| <b>II</b> | <b>KIOSKO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |

## ANEXO A DEL CONTRATO 050/2023

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO  
 CONTRATO NO. 050/2023  
 OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066  
 NÚMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | VOLUMEN |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2.1   | Muro de block cara de piedra (natural) de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4; Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                        | M2     | 7.93    |
| 2.2   | Construcción de escalera de concreto $F_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ . Armado con acero de refuerzo No. 3 a cada 20 cm. En ambas direcciones consta de dos escalones de sección 2.00 m de ancho x 0.30 m de huella x 0.17 de peralte, revisar detalles en planos. Incluye: habilitado, acabado, cimbrado, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.            | PZA    | 4.00    |
| 2.3   | Relleno y compactación al 90% de la prueba Procter de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P.U.O.T                                                                                                                                                                                                                                    | M3     | 10.71   |
| 2.4   | Firme de concreto premezclado $F'_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ armado con malla electrosoldada 6x6 - 10/10 de 10.0 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: sellador para cemento pulido y acabado final, curado (no utilizando compuestos químicos para curar), herramienta, cimbra limite, nivelación, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2     | 29.41   |
| 2.5   | Suministro y colocación de columna de sección redonda de tubo de 4" diámetro de Ced. 40. Incluye: habilitado, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.                                                                                                                                                         | KG     | 216.70  |
| 2.6   | Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 2 "x 2 " Blanco. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T                                                                                                                                          | KG     | 345.71  |
| 2.7   | Suministro e instalación de GALVATEJA Car 24. Incluye: pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 39.47   |
| 2.8   | Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbre, pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                   | M      | 29.76   |
| III   | <b>HERRERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 3.1   | Suministro y colocación de barandal metálico sencillo de 1 m de altura diseño a elegir. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T                                                                                                                                   | M      | 8.68    |
| IV    | <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
|       | <b>OBRA CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| 4.1   | Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación                                      | m      | 37.50   |
|       | <b>KIOSKO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |

## ANEXO A DEL CONTRATO 050/2023

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO  
 CONTRATO NO. 050/2023  
 OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066  
 NÚMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

| CLAVE                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | VOLUMEN |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 4.2                    | Suministro e instalación de reflector led de qtled 66w marca lithonia o similar, incluye: material, soportería, cable uso rudo 3X10, conectar tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                           | Pza    | 4.00    |
| 4.3                    | Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" incluye copies de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                          | m      | 31.00   |
| 4.4                    | Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavación por medios manuales, conectares, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                      | m      | 37.50   |
| 4.5                    | Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicreto o similar incluye: apertura dé' zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de1 doctos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación | pza    | 2.00    |
| 4.6                    | Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                                                  | pza    | 3.00    |
| 4.7                    | Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                                                 | pza    | 2.00    |
| 4.8                    | Suministro e instalación de cable de cobre cal. 6 Xhhw marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                                                   | m      | 44.50   |
| 4.9                    | Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thhw-ls marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                                                                                               | m      | 142.80  |
| <b>V</b>               | <b>OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 5.3                    | Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.                                                                                                                                | pza    | 1.00    |
| 5.4                    | Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T,                                                                                                                                | pza    | 1.00    |
| 5.6                    | Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.                              | pza    | 10.00   |
| 5.7                    | Rehabilitación de bancas. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta, prueba de soldadura y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T-                    | pza    | 12.00   |
| 5.8                    | Suministro y aplicación de Pintura vinílica Mea Osel Plata o similar en calidad. Incluye: la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.                                                                     | m2     | -       |
| <b>EXTRAORDINARIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |

## ANEXO A DEL CONTRATO 050/2023

OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO  
CONTRATO NO. 050/2023  
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2023-PDM-33FM-DR-066  
NÚMERO DE PROYECTO: 2023DR000035

| CLAVE  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | VOLUMEN |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| EXT-01 | Conexión eléctrica de media tensión para alimentación de kiosco. incluye: conectores, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                | Pza.   | 1.00    |
| EXT-02 | Suministro y colocación de tubería conduit de pared delgada de 1". Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                          | MI.    | 7.00    |
| EXT-03 | Suministro y colocación de mufa galvanizada de 1" a 7 mts. de altura. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                       | Pza.   | 1.00    |
| EXT-04 | Suministro y colocación de base y fotocelda a 8 mts. de altura. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                             | Pza.   | 1.00    |
| EXT-05 | Suministro e instalación de pulpo sobre galvateja y caballetes color rojo janitzio. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                         | Pza.   | 1.00    |
| EXT-06 | Suministro e instalación de toma de agua a base de tubo plus y llave de banqueta de cobre. incluye: zanjeo, relleno, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza.   | 1.00    |
|        | AJUSTE POR REDONDEO                                                                                                                                                                         |        |         |