



RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019
PROGRAMA

FORMA E-6

FECHA:

No.	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2019		ENERO 2020	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PRELIMINARES														
1	E.P.-6	Suministro y colocacion de proteccion sobre pisos de madera, a base de carton grueso y hule negro, sin utilizar ningún clavo o perforar las superficies. Incluye retiro cuando sea requerido.	m2	486										
2	E.P.-6	Suministro y colocacion de proteccion sobre pisos de cerámica, a base de hule negro, sin utilizar ningún clavo o perforar las superficies. Incluye retiro cuando sea requerido.	m2	247										
3	E.P.-6	Suministro y colocacion de protección sobre marcos y elementos de cantera, puertas y ventanas que den al interior a base de hule negro y cinta adherible sin utilizar ningún clavo o tornillo que dañe los elementos y paredes. Incluye andamios, mano de obra, herramienta y retiro cuando sea requerido.	m2	130										
4	E.P.-7	Retiro de mamparas de madera de altura y espesor variable en sala puerta del sol, incluye adamijale, retoque de pintura, mano de obra, herramienta y reinstalación.	m2	224										
DEMOLICIONES														
5	E.P.-7	Demolición de aplanado interior de mortero de cemento u otro material de espesor no identificado en una franja de 1 m. de altura, medida desde piso terminado hacia arriba. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro del escombros a tiradero autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	240										
6	E.P.-7	Demolicon de muro de tablaroca de 10 cms de espesor de altura variable, en planta alta. Incluye: resane en muros y piso de anclaje, mano de obra, limpieza, retiro de escombros a tiradero autorizado, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.5										
7	E.P.-7	Retiro y reubicación de sistema de voz y datos (site) en planta alta. Incluye retiro de rack, cables, ductos, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1										
8	E.P.-7	Desmontaje de cancelerías de cristal templado existentes en planta alta en área de oficinas, incluye recuperación y resguardo en lugar autorizado por el municipio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	27.5										
9	E.P.-7	Demolición de piso para hueco de cenefa de respiracion perimetral interior, de 30 cm de ancho. Incluye retiro y corte de cerámica en piso, corte con disco en firme de concreto de espesor no indentificado, demolición del mismo, excavación hasta llegar a terreno natural, mano de obra, limpieza, retiro de escombros a tiradero autorizado, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	234										
10	E.P.-7	Demolición de piso para hueco de cenefa de respiracion perimetral exterior, de 30 cm de ancho. Incluye corte con disco en firme de concreto de espesor no indentificado, demolición del mismo, excavación hasta llegar a terreno natural, mano de obra, limpieza, retiro de escombros a tiradero autorizado, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	110										
CELOS														



RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019
PROGRAMA

FECHA:

No.	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2019		ENERO 2020	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
11	E.P.-8	Restauración de vigas y cielo de madera. Incluye andamios hasta una altura de 7.00 m., desmontaje, reemplazo de piezas muy dañadas, tratamiento, lijado, pulido y acabado para protección de elementos de madera en techo para dejar en óptimas condiciones, mano de obra, limpieza, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	617										
IV		MUROS												
12	E.P.-9	Colocación de aplanados de mortero de cal en proporción 1:2 acabado fino a vuelta de plana, en franja de 1 m. medida a partir de piso terminado, con un espesor máximo de 2 cm. incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	240										
13	E.P.-10	Aplicación en muros interiores de pintura hidrofugante marca corev y/o similar calidad color blanco para aplanados de mortero de cal de piso terminado a 1.00 m de altura incluye 2 manos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	738										
14	E.P.-10	Aplicación muros de patio de pintura hidrofugante marca corev y/o similar calidad color beige similar al existente para aplanados de mortero de cal, de piso terminado a 1.00 m. de altura incluye 2 manos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	725										
15	E.P.-11	Suministro y colocación de hojas de triplay de 1" para mamparas de 6 metros de alto, 12 cms de espesor, en sala puerta del sol, con recubrimiento de basecoat y malla para recibir basecoat, juntas reforzadas con cinta marca tablaroca, aplicación de redimix en juntas, estructura interna de piezas de triplay de 1", y pintura color blanco marca comex. incluye sellador, 3 capas de pintura, esquineros, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	224										
V		PSOS												
16	E.P.-12	Suministro y colocación de piedra triturada en zanja de cenefa de respiración, a base de capas de 10 cm. de grava de la más fina a la más gruesa, capa superficial con diámetro máximo de 2", color igual a la existente.	m	234										
17	E.P.-13	Suministro y colocación de pedacera de cantera de grosor variable en zanja de cenefa de respiración en patios centrales, de forma vertical. incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m	110										
18	E.P.-14	Restauración de piso de parquet existente con pulidora, limpieza, sellador y colocación de 2 manos de barniz. incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, aspiración de cualquier residuo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	116										

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

PÁGINA 2 DE 6

NOMBRE Y CARGO SIGNATARIO



FORMA E-6

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019
PROGRAMA

FECHA:

No.	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2019		ENERO 2020	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
19	E.P.-15	Restauración de piso de duela existente con pulidora, limpieza, sellador y colocación de 2 manos de barniz. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, aspiración de cualquier residuo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	102										
20	E.P.-16	Restauración de escalera de duela existente con pulidora, limpieza, sellador y colocación de 2 manos de barniz. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, aspiración de cualquier residuo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	pza	1										
VI		CARPINTERÍA												
21	E.P.-17	Restauración de puerta 1 de madera original. Incluye desmontaje y reinstalación. Limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	1										
22	E.P.-17	Restauración de puerta de madera 2,3,4,5,22,23,24,25,26,27,29. Incluye desmontaje y reinstalación. Limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	11										
23	E.P.-18	Fabricación de puertas de madera de pino impregnado 6,7,8. Incluye instalación y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	3										
24	E.P.-17	Restauración de puerta de madera 9,10,30,32,33. Incluye desmontaje y reinstalación. Limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	5										
25	E.P.-17	Restauración de puerta de madera 11,12,13,14. Incluye desmontaje y reinstalación. Limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	4										

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019
PROGRAMA

FORMA E-6

FECHA:

No.	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2019		ENERO 2020	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
26	E.P.-17	Restauración de puerta de madera 15,16,17,19,20,21 incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, Fabricación de puertas de madera de pino 18. Incluye instalación, y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	6										
27	E.P.-18		pza	1										
28	E.P.-17	Restauración de puerta 28 de madera original. Incluye desmontaje y reinstalación, limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	1										
29	E.P.-19	Restauración de ventanas originales 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	13										
30	E.P.-20	Fabricación de ventanas de madera de pino impregnado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incluye instalación, pintura tono oscuro igual al existente, cerrojo, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	7										
31	E.P.-19	Restauración de ventanas tipo postigos originales 11, 12, 13, 14. Incluye desmontaje y reinstalación. limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, reposición de cristales, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	4										
32	E.P.-19	Restauración de ventana original 15. Incluye desmontaje y reinstalación, limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, reposición de cristales, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	1										



FORMA E-6

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX
Licitación No. DOPM-28-2019
PROGRAMA

FECHA:

No.	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2019		ENERO 2020	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
33	E.P.-19	Restauración de ventanas originales 26 y 27. Incluye desmontaje y reinstalación, limpieza en seco, restauración estructural, colocación de injertos en zonas severamente dañadas o perdidas, curación por medio de colocación de cerolato a base de aguarrás natural, aceite de linaza, cera de abeja y pintura tono oscuro igual al existente, reposición de cristales, herrajes, herramienta, traslados, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver planos y anexo fotográfico).	pza	2										
VII		CANDELERIA												
34	E.P.-21	Suministro y colocación de cancel a base de cristal claro templado de 6 mm. en división entre sala sebastián y sala puerta del sol, fijado en piso y viga ipr existente. Incluye herrajes, fijos, puerta doble de 2 m. de ancho por 2.91 (medir en sitio), mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1										
VIII		CANTERA												
35	E.P.-22	Restauración de piezas con injertos de cantera en elementos dañados del museo, ya sea columnas, arcos, cornisas, capiteles, gárgolas, etc., según el diseño del inmueble original y utilizando cantera del mismo color y dureza que las existentes. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	pza	250										
36	E.P.-23	Fabricación de piezas nuevas de cantera en sustitución de elementos dañados del museo, ya sea columnas, arcos, cornisas, capiteles, gárgolas, etc., según el diseño del inmueble original y utilizando cantera del mismo color y dureza que las existentes. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	pza	22										
37	E.P.-24	Fabricación de gárgolas nuevas de cantera en patios internos, según el diseño del inmueble original y utilizando cantera del mismo color y dureza que las existentes. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	pza	4										
38	E.P.-25	Calafateo a base de polvo de cantera y pasta de cal de los elementos de cantera del patio interior, fachadas exteriores y elementos interiores del edificio. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	137										
39	E.P.-26	Limpieza con agua destilada y jabón neutro de los elementos de cantera del patio interior, fachadas exteriores y elementos interiores del edificio. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	678										
IX		INSTALACIÓN DE GAS												
40	E.P.-27	Suministro y colocación de tanque estacionario de 1500 lts. de capacidad marca tatsu o similar en calidad. Inc. medidor, regulador, válvulas de conexión, tubos, accesorios, herrajes, maniobras y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	3										

FECHA:

[illegible]

NOMBRE Y CARGO SIGNATARIO