

Finiquito de Obra

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Contratista: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: **CKI-061101-LR1**

Contrato No. 073/2015	Monto con Iva \$ 5,942,052.00	Período Contratado: ABRIL 20 AL 18 SEPTIEMBRE DEL 2015	Elaborado: abril 13 del 2015
Anticipo del 30%	\$1,782,615.60	Entregado: JUNIO 28 DEL 2015	Acuerdo elaborado: junio 29 del 2015
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio MODIFICATORIO PLAZO	Incremento \$	Fecha de Terminación diciembre 20 del 2015	Elaborado: noviembre 19 del 2015
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Recursos 2015	2016-FONDOCULTURAS-A-0004	\$ 5,942,052.00
	2016-PDM-FED-OP-M/09	\$ 5,942,052.00
	2016-FONDOCULTURA15-AM-0001	\$ 14,939.00
	2016-PDM-FED-REF16-OP-001	\$ 449,891.51
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2013		\$ 5,942,052.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 95.17

NUMERO	TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	0.20%	0.20%	0.50%	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION
Anticipo		Anticipo	Nº 708	1,636,737.58	246,878.01									1,782,615.59		
Estimación 1		Normales y Exc	Nº 743	432,751.97	532,319.10									1,663.66		
Estimación 2		Normales, Exc y Ext	Nº 760	1,029,519.74	63,723.16									5,147.60		
Estimación 3		Extras	Nº 765	958,653.29	153,096.53									4,784.27		
Estimación 4		Normales y Exc	Nº 781	2,249,848.43	359,927.43									11,247.73		
Estimación 5		Normales y Exc	Nº 818	53,247.77	8,519.84									266.24		
Estimación 6		Normales y Exc	Nº 819	31,655.54	5,054.93									158.28		
Estimación 7		Extras	Nº 820	468,821.84	75,011.45									2,344.11		

SALDOS 2015	5,122,376.58	819,580.25	0.00	0.00	1,536,737.59	245,878.01	10,244.72	10,244.72	25,611.89	5,885,610.76	5,941,956.82	PERIODO REAL:	Jun. 22 del 2015	dic. 20 del 2015
COSTO DE OBRA: 5,941,956.83	AMORTIZACION: 1,782,615.60	PERIODO REAL:	Jun. 22 del 2015	dic. 20 del 2015	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%
POR ESTIMAR: 95.17	POR AMORTIZAR: 9.00	POR EJERCER: 95.17	EJERCIDO: 5,941,956.82	PERIODO REAL:	Jun. 22 del 2015	dic. 20 del 2015	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

ING. JORGE VÁZQUEZ GUZMÁN

ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 DE FEBRERO DE 2016

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

ALBAÑILERÍA				
2.00				
2.01	Suministro y colocación de tubo galvanizado de 4" para sustitución de tubo utilizado como descarga de agua pluvial. Ver plano A-05 2/5, ver anexo fotográfico. Incluye desmontaje del tubo en mal estado, acabado, codos, coples o uniones, piezas de sujeción, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	30.00	\$ 280.24 \$ 7.807.20
2.02	Suministro y colocación de lechada de cal arena para inversión de grietas en mampostería de adobe, espesor variable. Ver plano A-05 2/5, ver anexo fotográfico. Incluye cimbrado, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su	ml	30.50	\$ 105.57 \$ 3.219.89

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIQUAHUA

Estado de los Trabajos

CONCEPTOS	UNIDAD	VOLÚMENES ESTIMADOS	PLANTARIO	IMPORTE	VOLÚMENES EJECUTADOS				VOLÚMENES ESTIMADOS			
					214.14	31,103.84	285.86	214.14	31,103.84	285.86	214.14	31,103.84
2.03	Suministro y colocación de mezcla de arcilla de adobe con paja de avena de espesor variable en domitorios, máximo 10cms, para repello de muro de mampostería de adobe erosionado. Ver plano A-05 4/5, ver anexo fotográfico. Incluye preparación del muro, andamios, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	500.00	\$ 145.25	\$ 72,625.00							
2.04	Aplicación de aplastado fino de cal-arena prop. 1:4 de espesor variable, máx. 4cms sobre zarpeado existente, siguiendo la superficie que tiene el aplastado original. Ver plano A-05 2/5 incluye preparación del muro, andamios, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	788.00	\$ 98.57	\$ 77,673.16	1,319.48	130,061.15	-531.48	130,061.15	-531.48	1,319.48	130,061.15
2.05	Suministro y colocación de rejuela para consolidación de mampostería de piedra en corona de cimentación. Ver plano A-05 2/5 y A-05 4/5. Incluye preparación de la cimentación, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	52.00	\$ 68.27	\$ 3,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06	Suministro y colocación de mezcla cal-arena proporción 1:1 de máximo 2cms, para repello fino sobre enjarre de embarro, colocado en locales interiores. Ver plano A-05 2/5, incluye preparación del muro, andamios, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	488.00	\$ 109.28	\$ 53,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07	Suministro y colocación de mezcla cal-arena para reposición de aplastado sobre muro de mampostería de adobe, prop. 1:2, espesor máx de 2cms. Ver plano A-05 4/5, ver anexo fotográfico. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	300.00	\$ 115.53	\$ 34,659.00	1,325.10	153,088.80	-1,025.10	153,088.80	-1,025.10	1,325.10	153,088.80
2.08	Construcción de ducto aireador en interior de locales en el perímetro del muro. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye los siguientes conceptos:				\$ 252,862.93				\$ 320,039.03			\$ 320,039.03
2.08.1	Excavación de 0.30 m de ancho por 0.40 m de profundidad, afinando taludes y fondo, por medios manuales. Ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	25.00	\$ 178.58	\$ 4,464.50	33.00	5,893.14	-8.00	5,893.14	-8.00	33.00	5,893.14
2.08.2	Relleño de ducto aireador de 0.30 m de ancho por 0.40 m de profundidad, con granzón de 3/8" en su interior, acomodando material y enrazando. Ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	25.00	\$ 203.80	\$ 5,095.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2.09	Construcción de ducto aireador en exterior de locales en el perímetro del muro. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye los siguientes conceptos:				\$ 9,659.50				\$ 5,893.14			\$ 5,893.14
2.09.1	Excavación de 0.40 m de ancho por 0.70 m de profundidad, afinando taludes y fondo, por medios manuales. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	44.80	\$ 105.26	\$ 4,715.85	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00
2.09.2	Relleño de ducto aireador de 0.40 m de ancho por 0.70 m de profundidad, con granzón de 3/8" en su interior, acomodando material y enrazando. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	44.80	\$ 215.61	\$ 9,659.33	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00
2.10	Construcción de rampa para acceso al patio. Con doble pendiente, del 20% en su desarrollo hacia el exterior y del 10% hacia el interior. Ver plano A-05 2/5, y ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye los siguientes conceptos:				\$ 14,374.86				\$			\$ 14,374.86
2.11	Desmontaje y retiro de piso machimbrado de madera existente en locales interiores con recuperación de material. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5, ver plano A-05 1/5, ver anexo fotográfico. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	68.00	\$ 78.59	\$ 5,344.12	419.03	32,931.57	-351.03	32,931.57	-351.03	419.03	32,931.57
2.12	Desmontaje y retiro de polines de 2"x4" y estructura de madera, soportando piso machimbrado. Con recuperación de material para su posterior reintegración. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	68.00	\$ 45.58	\$ 3,099.44	419.03	19,099.38	-351.03	19,099.38	-351.03	419.03	19,099.38
2.13	Excavación y retiro de relleno de tierra bajo piso machimbrado en locales interiores hasta 25 cm de profundidad. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario de su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	40.80	\$ 112.63	\$ 4,595.30	176.85	19,918.61	-136.05	19,918.61	-136.05	176.85	19,918.61
2.14	Construcción de tiras de plantilla nivelada de mezcla cal-arena prop. 1:4 de 0.07m de ancho por 0.05m de alto, a cada 0.40 m de distancia (verificar separación en sitio), para sentar polinería de madera en pisos. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	170.00	\$ 50.88	\$ 8,649.60	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00
					\$ 21,688.46				\$ 71,949.56			\$ 71,949.56
					\$ 50,261.10				\$ 50,261.10			\$ 50,261.10

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de los Trabajos

CONCEPTOS		UNIDAD	VOLUMENES CONSTATADO	PLURIARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	FOR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJERCIDO	VOLUMEN A SUPLICAR
2.15	Recolocación de polines de soporte para piso de duela. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye los siguientes conceptos:								
2.15.1	Recolocación de polines originales en buen estado, asentando sobre plantilla cal-arena de concepto 2.14, conforme a distribución original, empezando pegado al muro. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	8.00	\$ 111.98	\$ 895.84	0.00	0.00	0.00	895.84
2.15.2	Suministro y colocación de polines de madera de 2"x4" para substituir polines en malas condiciones, asentando sobre plantilla cal-arena de concepto 2.14, conforme a distribución original, empezando pegado al muro. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	60.00	\$ 453.16	\$ 27,189.60	0.00	0.00	0.00	27,189.60
2.16	Suministro y colocación de piezas nuevas para soporte de piso machimbrado. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye los siguientes conceptos.					0.00	0.00	0.00	0.00
2.16.2	Suministro y colocación de cama de triplay de 3/4" para soporte de piso machimbrado sujeta a polines normados de pilas de 1/2". Aplicando aspersión con previfuego 1027, ver manual de especificaciones. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	68.00	\$ 328.95	\$ 22,368.80	427.96	140,777.44	-359.96	-118,408.84
2.17	Colocación de piso machimbrado retirado de madera de 3/4, en buen estado, clavando sobre estructura de polines y cama de triplay. Aplicando aspersión con previfuego 1027, ver manual de especificaciones. Acabado pulido y con dos manos de poliuretano. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	5.00	\$ 453.58	\$ 2,267.90	0.00	0.00	0.00	2,267.90
2.18	Suministro y colocación de piso machimbrado, de madera de encino de 3/4" sobre triplay de pino de 3/4". Aplicando aspersión con previfuego 1027, ver manual de especificaciones. Acabado pulido y con dos manos de poliuretano. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	63.00	\$ 2,234.20	\$ 140,754.60	419.03	936,196.82	-356.03	-795,442.22
2.19	Suministro y colocación de refuerzo lateral de estructura para machibre, colocado en extremos de polines, junto al muro, a base de barrote de madera de pino de 2"x3 @ 40 cms. Aplicando aspersión con previfuego 1027, ver manual de especificaciones. Acabado pulido y con dos manos de poliuretano. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	ml	81.20	\$ 51.59	\$ 4,189.11	0.00	0.00	0.00	4,189.11
2.20	Suministro y colocación de lechada de cal prop. 1:2, en la parte posterior de aplanado a la cal para pegar el aplanado al muro con un espesor máximo de 1cm, haciéndolo en etapas para que la lechada cubra todos los orificios internos. Ver plano 3/5. Incluye herramienta, materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	15.00	\$ 75.29	\$ 1,129.35	0.00	0.00	0.00	1,129.35
2.21	Retiro de tubo de pvc utilizado como dren de agua pluvial por piso del patio hacia exterior. Ver plano A-05 1/5, ver anexo fotográfico. Incluye los siguientes conceptos:				\$ 168,795.00				
2.21.2	Excavación por medios manuales para retirar tubo de PVC y colocar nuevo a una profundidad de 60cms y 45cms de ancho. Ver detalle en plano A-05 3/4. Incluye material, herramienta, mano de obra, retiro de material excedente y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	10.00	\$ 105.27	\$ 1,052.70	0.00	0.00	0.00	1,052.70
2.22	Suministro y colocación de dos tubos de PVC de 6" de diámetro para dren de agua pluvial por piso, asentados sobre una cama de arena de 7cms y arena en los costados, con una superficie de arena crivada sobre el tubo de 0.50 m. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 3/5. Incluye: arena, cortes, coples, pegamento, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	ml	20.00	\$ 268.20	\$ 5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00
						\$ 3,076,974.26		\$ 3,076,974.26	\$ 678,179.26

P. U. O. T.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUALUA

Presupuesto de los trabajos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMENES ESTIMADOS	PUNTAJO ESTIMADO	IMPORTE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2.24	Suministro realización de esquina de dren pluvial, pormedio de dala sobre los tubos de PVC de 0.05m de alto por 0.2m de ancho con una reticula de alambreon de 1/4" @ 0.07 m con 0.45m de largo, para soporte de banquetta. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye pasada a canal pluvial, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	0.50	\$	95.00	\$	47.83						
2.25	Construcción de registro para dren pluvial con tapa de concreto. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye los siguientes conceptos:												
2.25.1	Excavación de 0.8X0.8X0.8m, con afine de taludes y fondo, por medios manuales. Ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	0.50	\$	105.27	\$	52.64						
2.25.2	Construcción de plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. Ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	0.64	\$	144.26	\$	92.33						
2.25.3	Construcción de pared de tabique común de 14cms de espesor confinando un espacio interior de 0.50X0.50m con una altura aproximada de 0.9m. Acabado interior aplastado de mortero-arena prop. 1:4. Ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1.80	\$	289.19	\$	520.54						
2.25.4	Construcción de chafalán de concreto pobre con 0.1m de altura max. Ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	0.25	\$	81.61	\$	20.40						
2.25.5	Construcción de dala de cerramiento de concreto f'c=200kg/cm2 con armex de 3 hilos. Ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye materiales, cimbrado, colado, armado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	2.00	\$	180.06	\$	360.12						
2.25.6	Suministro y colocación de ángulo metálico de 1/4" y 0.70m de ancho, anclado a dala pormedio de 4cms de varilla de 1/4" soldada al ángulo ahogada en la dala. Ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye material, soldadura, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	2.00	\$	173.16	\$	346.32						
2.25.7	Construcción de tapa de concreto de 0.60X0.50m armada con reticula de varillas de 3/8" @0.10 m en ambos sentidos. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye material, cimbrado,colado, armado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	344.15	\$	344.15						
2.26	Construcción de canal de desagüe en fachada principal, dimensión interior mínima 0.30 x 0.40 m con pendiente mínima de 1%. Ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye los siguientes conceptos:												
2.26.1	Excavación de 0.70m de ancho y 0.45m de profundidad, con afine de taludes y fondo, por medios manuales. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	33.70	\$	105.27	\$	3,547.60						
2.26.2	Construcción de plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	75.00	\$	144.26	\$	10,819.50						
2.26.3	Construcción de losa de concreto f'c 200 kg/cm2, armado con reticula de varilla de 3/8" @ 0.20m en ambos sentidos, de 0.70m de ancho con una pendiente mínima de 1%. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye material, colado, armado, cimbrado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	32.00	\$	694.24	\$	22,215.68						
2.26.4	Suministro y colocación de cadena perimetral de block de 15X20X40 en ambos extremos longitudinales de la losa confinando un espacio interior de 30 x 40cms, con una celda colada y armada con varilla de 1/4" @ 0.60m. Acabado interior aplastado de mortero arena prop. 1:4. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	210.00	\$	98.69	\$	20,724.90						
2.26.5	Construcción de dala de cerramiento de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 x 10 cm armada con armex de 3 hilos. Ver plano A-05 2/5, ver detalle en plano A-05 4/5. Incluye materiales, cimbrado, colado, armado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	210.00	\$	170.04	\$	35,708.40						

[Handwritten signature]

STANDARD & POOR'S 500

1000

1990

\$16,533.99	\$16,092.57	\$158.58
\$752,956.61	\$1,537,021.53	\$-784,064.92
	\$1,537,021.53	

\$16,533.99	\$16,092.57	\$158.58
\$752,956.61	\$1,537,021.53	\$-784,064.92
	\$1,537,021.53	

545-609-7649 76 493.05

7049305

134580.00

1111

Frappato e Neb. Frappato							
UNIDAD	VOLUMENES CONTENIDO	INVENTARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJERCITADO	VOLUMEN A INCLUIR
CONCEPTOS							

Reestructuración de dovila en platabanda de dintel en zaguan de acceso a patio 1, espacio 22. Ver plano A-05 5/5, ver anexo fotográfico. Incluye los siguientes conceptos:					
4.08	A-12.01	Apuntalamiento de dintel con madera de pino de 4" x 4" en arrastres, pías derechos y cargadores y contra vientos de tabla de 2" x 4". Ver plano A-05 5/5. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta realización P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 432.65 \$ 432.65
4.08.1	A-12.02	Desmontaje y recomodo de dovelas, sentando con mezcla de cal arena prop. 1:2. Ver plano A-05 5/5. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 1,982.39 \$ 3,964.78
4.08.2	A-12.03	Suministro y colocación de baldosa de cantera de 50 x 50 cms aprox y 5 cm de espesor, a semejanza de piso original, sentada sobre firme de cal arena prop. 1:4, en área de dormitorios. Ver plano A-05 5/5. Ver anexo fotográfico. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	26.00	\$ 835.00 \$ 16,510.00
					\$ 20,607.43 \$152,487.43
5.00	CARPINTERÍA				
5.01	A-12.04	Remoción de pintura de batientes y marcos por medio de limpieza y tallado de película de aceite de linaza, aplicando aguarrás y solución de detergente y tallado con fibra 3mm uso en dos a tres aplicaciones, enlugar con agua limpia y secado con estopa, ver manual de especificaciones. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	7.00	\$ 955.41 \$ 6,687.87
5.02	A-12.05	Reestructuración de batientes ajustando espigas y tarugos, aplicando adhesivos. Ver plano A-12 1/1. Incluye herramienta, mano de obra, suministro de materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	7.00	\$ 4,284.93 \$ 29,854.51
5.03	A-12.06	Suministro y reposición de peinzos de batientes según muestra existente, de madera de pino desfilamada de 1", conforme a la técnica original. Ver anexo fotográfico y plano A-12 1/1. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	14.00	\$ 1,449.71 \$ 20,295.94
5.04	A-12.07	Suministro y reposición de tableros según muestra existente de madera de pino desfilamada de 1". Ver plano A-12 1/1. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 952.86 \$ 3,811.44
5.05	A-12.08	Suministro y colocación de resanes para agrietamientos en piezas de madera con inserción de astillas. Ver anexo fotográfico y plano A-12 1/1. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	7.00	\$ 690.00 \$ 4,830.00
5.06	A-12.09	Suministro y aplicación de cerolato en puertas y ventanas originales y nuevas, acabado con resina damar, siguiendo el procedimiento descrito en el manual de procedimientos y especificaciones. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	15.00	\$ 698.56 \$ 10,478.40
5.07	A-12.10	Suministro y colocación de cerrajería según reproducción de muestra original, de hierro con pasadores, sujección, maneral y ojillos. Ver anexo fotográfico. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	14.00	\$ 6,123.71 \$ 85,731.94
5.08	A-12.11	Colocación de piezas de carpintería retiradas en concepto 1.11. Ver plano A-12 1/1. Incluye material, herrajes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	14.00	\$ 736.35 \$ 10,308.90
5.09	A-12.12	Suministro y colocación de puerta abatible PPT de 1'00 m de ancho por 2'30 m de alto de madera de pino, diseño según piezas existentes. Ver plano A-12 1/1. Con chapa, marco, y batientes. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 4,938.16 \$ 9,876.32
5.10	A-12.13	Suministro y colocación de panel divisorio PP2 de 4.15 x 2.30, formado por 4 paneles corridos de 1.15 m de ancho por 2.30 a base de un marco metálico PTR de 2" x 2", acabado fondeado con primer y esmalte alquídico gris obscuro, y una celosía de tiras de madera de pino de 3" x 1" con 1" de separación entre ellas sujetas a estructura metálica con pijas de 1", acabado con poliuretano alifático brillante, marca Sayer Lack tipo Polilack cristal modelo UB-0200. Ver plano A-12 1/1. Incluye rieles sujetos a estructura superior de madera por medio de pijas de 1", herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 12,737.76 \$ 38,213.28
5.13	A-12.14	Suministro y aplicación de aceite de linaza en viguería de madera y entablado sobre viga en locales interiores, previa limpieza con cepillo y sopleteado. Contando el precio unitario por m2 de área cubierta. Ver manual de procedimientos. Ver detalle en plano A-12 1/1. Incluye herramienta, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	348.00	\$ 96.24 \$ 34,187.52

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EX-HACIENDA, SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Estado de Chihuahua, México

	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONSUMIDOS	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR EJERCER	VOLUMEN EJERCIDO	POR EJERCER	VOLUMEN EJERCIDO	POR EJERCER	
5.14	Suministro y aplicación de tratamiento de retardante al fuego Previfuego 1027 en piezas de vigas, estructuras de madera, contraventeos, tableta de madera de techumbre, piso machimbado, de acuerdo a especificaciones de producto. Aplicado con brocha de aire, secado al aire con tiempo adecuado a recomendación del fabricante. Previa limpieza de polvo y otras suciedades menores. Medido en m2 por a nivel de piso sin embargo se refiere al piso y al techo. Ver anexo fotográfico. Incluye aplicación, materiales, andamios, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	348.00	\$ 70.41	\$ 24,502.68	774.44	54,528.32	-428.44	774.44	54,528.32	-428.44	-30,025.64
5.15	Suministro y colocación de cama de triplay para tapanco en dormitorios, de 3/4" sobre estructura de polines de madera, sujeta con pilas de 2" en superficie de tapanco. Ver Plano A-03 1/1. Incluye recortes, desperdicio, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	100.00	\$ 48.04	\$ 4,804.00	104.34	48,628.61	-4.34	104.34	48,628.61	-4.34	-2,022.61
5.16	Suministro y colocación de dula de madera de pino de 4" x 3/4" en piso de tapanco sujeta por medio de pilas de 1" sobre cama de triplay anclada a estructura de madera. Acabado con poliuretano alifático brillante, marca Sayer Lack tipo Poliack cristal modelo UB-0200. Ver Plano A-03 1/1. Incluye herramienta mano de obra, materiales, recortes, ajustes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	100.00	\$ 1,398.17	\$ 139,817.00	126.87	177,106.20	-26.87	126.87	177,106.20	-26.87	-37,289.19
5.17	Suministro y colocación celosía, panel divisorio en dormitorios con puerta corredera. Ver Plano A-03 1/1. Incluye los siguientes conceptos:				\$ 465,201.80		309,658.80			309,658.80		\$ 155,543.01
5.17.1	Suministro y colocación estructura metálica PTR azul de 1", formando un marco rectangular de 4.00 m de largo X 2.30 m de alto. Acabado fondeado con primer y esmalte alquídico gris oscuro. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye materiales, cortes, soldadura, tornillos, tuercas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$8,292.66	\$ 8,292.66	2.00	16,585.32	-1.00	2.00	16,585.32	-1.00	-8,292.66
5.17.2	Suministro y colocación de perfil metálico PTR azul de 1" funcionando como soporte vertical colocados a cada 50cms dentro del marco para sujetar tramos de entablado. Acabado fondeado con primer y esmalte alquídico gris oscuro. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye materiales, cortes, soldadura, tornillos, tuercas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	23.80	\$652.93	\$ 15,539.73	15.80	10,316.29	8.00	15.80	10,316.29	8.00	5,223.44
5.17.3	Suministro y colocación de tabillas de madera de pino de 1a, desfilamada de 1" x 3" colocadas en sentido horizontal cubriendo toda la superficie del marco dejando un espacio entre cada tabilla de 1cm atornilladas a estructura de PTR. Acabado con poliuretano alifático brillante, marca Sayer Lack tipo Poliack cristal modelo UB-0200. Ver Plano A-03 1/1. Incluye herramienta mano de obra, materiales, recortes, ajustes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	ml	185.00	\$879.89	\$ 162,779.65	279.06	245,542.10	-94.06	279.06	245,542.10	-94.06	-82,752.46
5.17.4	Anclaje de celosía a estructura de tapanco por medio de placa de 1/2", en piezas de 2" x 2" soldadas a Perfiles PTR azul a cada 50 cms. Incluye materiales, recortes, soldadura, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	12.00	\$153.14	\$ 1,837.68	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	1,837.68
5.17.5	Suministro y colocación de puerta corredera a base de marco metálico PTR de 1" formando marco de 2.30 x 1m. Acabado fondeado con primer y esmalte alquídico gris oscuro, con entablado de madera de pino de 1a, desfilamada de 1" x 3" colocadas en sentido horizontal cubriendo toda la superficie del marco dejando un espacio entre cada tabilla de 1cm atornilladas a estructura de PTR. Acabado con mancha y barniz. Incluye materiales, recortes, soldadura, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	\$9,050.16	\$ 27,150.48	4.00	36,200.64	-1.00	4.00	36,200.64	-1.00	-9,050.16
5.18	Suministro y colocación de travesaños para el tapanco en dormitorios, de madera de pino de 1a desfilamada de 4" X 2 1/2" en tramos de 3.00 m @ 0.32 m y 3 travesaños de madera de pino de 1a desfilamada de 4" X 2 1/2" con 4m de largo @ 0.32 cms, sujetos a largeros metálicos por medio de ángulos de 3/4" con una sección de 3", con 4 piezas por travesaño, sujetos con pilas de 2". Para estructura de tapanco en dormitorios, acabado con cerolito goma damar. Ver Plano A-03 1/1. Incluye material,herramienta, anclaje, mano de obra, pilas, soldadura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	312.00	\$383.36	\$ 119,608.32	278.80	106,114.05	35.20	278.80	106,114.05	35.20	13,454.28

Handwritten signature and initials.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

FOLIO 10 DE 10		CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	VOLUMENES BUNIVAR	IMPORTE	VOLUMENES CONTRATO	VOLUMENES BUNIVAR	IMPORTE	VOLUMENES CONTRATO	VOLUMENES BUNIVAR	IMPORTE
5.19		Restauración y rehabilitación de escaleras de acceso a azotes, Incluye Suministro y colocación de piezas nuevas de carpintería para integrar de acuerdo a muestra existente, restauración y colocación de piezas seleccionadas de carpintería original ya restauradas, suministro y colocación de peralte de madera de pino en escaleras interiores. Acabado con sellador de poliuretano marca Sayer Lack código, aplicación con pistola de aire de acuerdo a especificaciones de producto, suministro y colocación de puntales de 4" en escalera de caracol para fijarla y reforzarla, trabajo a detalle (no son temporales), Aplicación de cerolato preparado a todas las piezas de madera de acuerdo a especificaciones en manual de procedimientos de obra, dos capas solo en cara exterior. Incluye: preparación de superficie, aplicación, secado, acabado fino, mano de obra, materiales, herramienta y equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	lote	1.00	\$33,324.78	\$	33,324.78						
7.00		HERRERIA				\$386,633.30				\$386,633.30			
7.01		Suministro y colocación de tapa metálica para sentarse sobre boca de tronera hecha a medida, de 0.40 X 0.40 m, con placa de 1/4", sujeta con 2 tornillos y taquetes en boquilla de mampostería, acabada con pintura electrostática color blanco. Ver plano A-02 1/2 concepto 18.11 para ubicar troneras). Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	9.00	\$1,388.94	\$	12,500.46						
7.02		Limpieza de herrumbre en rejas de ventanas existentes por medio de aplicación de esmalte alquidílico según el procedimiento detallado en manual de procedimientos y especificaciones. Ver anexo fotográfico. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	10.00	\$1,359.75	\$	13,597.50						
7.03		Limpieza de herrumbre en cruz de remate de espadaña existente y colocación en sitio original. Incluye aplicación de esmalte alquidílico, según el procedimiento del manual Ver anexo fotográfico. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$	3,599.80	\$	3,599.80					
7.04		Suministro y colocación de rejas faltantes en ventanas, utilizando fragmentos existentes y con solera y varilla redonda lisa de acero de la misma dimensión que la muestra. Ver plano A-12 1/1. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	7.00	\$	3,901.75	\$	27,312.25					
7.05		Suministro y colocación de escalera metálica de 0.30m de ancho subiendo a una altura 2.30 m con 13 peraltes. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye los siguientes conceptos.				\$57,008.81				\$57,008.81			
7.05.1		Suministro y colocación de Perfil PTR verde de 4"x6" con una longitud de 2.54m sujeto a estructura de taparico para dormitorio mediante de soldadura y apoyado sobre el suelo con una placa de 1/2" con una superficie de 20 x 25 cm sobre base de neopreno de 1/2" acabado fondeado con primer y esmalte alquidílico gris oscuro. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye soldadura, colocación material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$	3,611.86	\$	14,447.44					
7.05.2		Suministro y colocación de huellas para escalera a base de perfil de ángulo de 1" formando un marco de 29 x 90cm para sujetar tablon de pino de 1" a destilada de 1" en pieza de 29 x 90cm acabado con poliuretano alifático brillante, marca Sayer Lack tipo Polilack cristal modelo UB-0200. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye soldadura, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	26.00	\$	1,243.08	\$	32,320.08					
7.05.3		Suministro y colocación de unión de huellas a perfil PTR base, pormedio de placa metálica de 1/2 colocadas @22cm sujetas pormedio de soldadura a perfil de ángulo y a perfil PTR, acabado fondeado con primer y esmalte alquidílico gris oscuro. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye soldadura, colocación material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	52.00	\$	398.40	\$	20,716.80					
7.06		Suministro y colocación de reja para ventana V1 y V2 de 0.9 m de alto X 0.8 m de ancho de varilla redonda lisa de 1/2", fabricada según muestra existente, acabado con base primer y esmalte alquidílico aplicado con pistola color negro mate marca Osel oro o similar. Fabricada a semejanza de muestra original. Ver anexo fotográfico. Incluye herramienta, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$	1,352.44	\$	5,409.76					

Tufts

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Pliego de los Trabajos
--	------------------------

CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATADO	PUNTUARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUNTEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINQUIFAR
-----------	--------	----------------------	-----------	---------	------------------	-------------	-------------------------	---------------------

	Suministro y colocación de estructura para tapanco en dormitorio de 10m de longitud y 3m de ancho, con una altura de 2.30m. Ver plano A-03 1/5. Incluye los siguientes conceptos:			\$	498.09	\$	54.00	mI			\$	26,998.86		51.36	25,581.90	2.64	1,314.96
7.07.1	Suministro y colocación de PTR rojo de 3"x3" con 2.25 m de alto funcionando como soporte vertical, anclado al piso por medio de placa de 3/8" con una superficie de 4"x8" con 3 ángulos metálicos de 1/4" con sección de 1"x1". Acabado fondeado con primer y esmalte alquídico gris oscuro. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye materiales, cortes, soldadura, tornillos, tuercas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.																
7.07.2	Suministro y colocación de polín tipo monten de con sección de 3"x6" con 1.90 m de largo como estabilizador horizontal por cada dos soportes verticales. Acabado fondeado con primer y esmalte alquídico gris oscuro. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye materiales, cortes, soldadura, tornillos, tuercas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.															-26.00	-18,710.64
7.07.3	Suministro y colocación de largeros de PTR rojo con sección de 3"x6" de 18.00 m de largo. Acabado fondeado con primer y esmalte alquídico gris oscuro. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye materiales, cortes, soldadura, tornillos, tuercas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.															8.20	3,264.83
7.08	Suministro y colocación de escalera en dormitorios con una inclinación de 60°, hecho con dos postes a base de 2 placas de acero VS-012 marca JAKO de 90cms de altura unidos por una placa metálica de 3/4" perforada para pasada de tensores de cable de acero marca JAKO 108500050 con pasamanos de tablón de madera de 1"x11x2x15cms de alto, anclando superficie de escalera pormedio de una placa de 3/4" fija con sidadura. Incluye trazo, cortes, desperdicios, pegamento, aplicación de dos manos esmalte alquídico gris obscuro en acero. Aplicación de previfuego en pasamanos con acabado de cerolato y goma damar. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.															-1.08	-2,180.60
7.09	Suministro y colocación de barandil para tapanco, hecho de postes a base de 2 placas de acero VS-012 marca JAKO de 90cms de altura unidos por una placa metálica de 3/4" perforada para pasada de tensores de cable de acero marca JAKO 108500050 con pasamanos de tablón de madera de 1"x11x2x15cms de alto con poste a cada 1.5m anclando superficie de tapanco pormedio de una placa de 3/4" fija con taquetes. Incluye trazo, cortes, desperdicios, pegamento, aplicación de dos manos esmalte alquídico gris obscuro en acero. Aplicación de previfuego en pasamanos con acabado de cerolato y goma damar. Ver detalle en plano A-03 1/1. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.															-0.62	-1,441.45

	\$ 164,870.02	\$ 182,622.93	\$ 17,752.91
	\$294,773.91	\$298,666.61	-\$3,892.70

9.00 ACABADOS

9.00	ACABADOS					
9.01	Suministro y aplicación de pintura a la cal pigmentada con pintura para concreto, color blanco a dos manos. Ver manual de procedimiento, ver plano A-06 1/1. Incluye herramienta, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1420.00	\$	49.57	\$ 70,389.40
9.02	Suministro y colocación de Zócalo de madera de pino de 1 1/2" y 10cms de altura. Colocado en todo el perímetro de área 1, 4, 5, 6, 7, 9, 31, 32 y 33. Acabado con poliuretano alifático brillante, marca Sayer Lack tipo Pollack cristal modelo UB-0200. Incluye herramienta mano de obra, materiales, recortes, ajustes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	ml	44.79	\$	120.41	\$ 5,393.18

10.00 ALL'IMBRADO

10.00	ALUMBRADO					
10.01	LUMINARIO Y ABANICO MCA. ESTEVEZ, MOD. CIERZO 45302, VENTILADOR DE TECHO COLOR PLATA, 3 ASPAS, 3 LUCES, CONTROL CON CADENA	pza	11.00	\$	3,934.79	\$ 43,282.69
10.02	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON BATERIA DE RESPALDO DE 2X25W., 127V., COOPER LIGHTING CAT. C42	pza	5.00	\$	1,843.35	\$ 9,216.75
10.03	LUMINARIA DE ANUNCIO DE "SALIDA" CON BATERIA DE RESPALDO CAT. CCK MARCA SURE-LITES COPPER LIGHTING.	pza	1.00	\$	1,999.33	\$ 1,999.33
10.04	ROSETA Y FOCO FLUORESCENTE ALTOBALAISTRADO DE 26W. 127V	pza	1.00	\$	237.90	\$ 237.90

1000

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATIONS
500 5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

[illegible]

\$14,332.84

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHENDIDA SAN JOSE, "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Ejercicio de los trabajos

CONCEPTOS		UNIDAD	VOLUMENES	PLUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	FOR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJERCIDO	VOLUMEN A RECORRER
		CONTRATO							
12.00	ALIMENTACION A EQUIPOS DE CUMAS.								
12.01	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NO FUSIBLES DE 3P-30A., NEMA-3R, 220 VOLTS.	pza	8.00	\$ 1,839.86	\$ 13,118.88	0.00	8.00	0.00	13,118.88
12.02	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NO FUSIBLES DE 3P-30A., NEMA-1, 220 VOLTS.	pza	8.00	\$ 1,322.61	\$ 10,580.88	0.00	8.00	0.00	10,580.88
12.03	CONEXION LIQUATITE DE 16mm	pza	12.00	\$ 317.09	\$ 3,805.08	0.00	12.00	0.00	3,805.08
12.04	CONEXION LIQUATITE DE 21mm	pza	4.00	\$ 334.23	\$ 1,336.92	0.00	4.00	0.00	1,336.92
12.05	TUBO CONDUIT PDG DE 16mm	pza	10.00	\$ 71.06	\$ 710.60	0.00	10.00	0.00	710.60
12.06	TUBO CONDUIT PDG DE 21mm	pza	20.00	\$ 98.41	\$ 1,968.20	0.00	20.00	0.00	1,968.20
12.07	TUBO CONDUIT PDG DE 27mm	pza	5.00	\$ 178.02	\$ 890.10	0.00	5.00	0.00	890.10
12.08	TUBO CONDUIT PDG DE 35mm	pza	2.00	\$ 123.68	\$ 247.36	0.00	2.00	0.00	247.36
12.09	TUBO CONDUIT PDG DE 16mm	pza	2.00	\$ 151.74	\$ 303.48	0.00	2.00	0.00	303.48
12.10	TUBO CONDUIT PDG DE 21mm	pza	6.00	\$ 87.11	\$ 522.66	0.00	6.00	0.00	522.66
12.11	CURVA PDG DE 21mm	pza	2.00	\$ 93.15	\$ 186.30	0.00	2.00	0.00	186.30
12.12	CURVA PDG DE 27mm	pza	2.00	\$ 133.05	\$ 266.10	0.00	2.00	0.00	266.10
12.13	CURVA PDG DE 35mm	pza	2.00	\$ 16.04	\$ 32.08	0.00	2.00	0.00	32.08
12.14	CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 10 AWG	ml	275.00	\$ 27.00	\$ 7,425.00	0.00	275.00	0.00	7,425.00
12.15	CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 8 AWG	ml	245.00	\$ 27.00	\$ 6,615.00	0.00	245.00	0.00	6,615.00
12.16	CAJA GALVANIZADA DE 4x4"	pza	14.00	\$ 38.71	\$ 541.94	0.00	14.00	0.00	541.94
12.17	CAJA FS DE 16mm TERMINAL	pza	6.00	\$ 43.66	\$ 261.96	0.00	6.00	0.00	261.96
12.18	CAJA FS DE 21mm TERMINAL	pza	4.00	\$ 102.04	\$ 408.16	0.00	4.00	0.00	408.16
12.19	CONECTOR PDG DE 16mm	pza	19.00	\$ 11.20	\$ 213.94	0.00	19.00	0.00	213.94
12.20	CONECTOR PDG DE 21mm	pza	25.00	\$ 12.99	\$ 324.75	0.00	25.00	0.00	324.75
12.21	CONECTOR PDG DE 27mm	pza	5.00	\$ 16.48	\$ 82.40	0.00	5.00	0.00	82.40
12.22	CONTRA Y MONITOR DE 16mm	pza	14.00	\$ 9.24	\$ 129.36	0.00	14.00	0.00	129.36
12.23	CONTRA Y MONITOR DE 21mm	pza	10.00	\$ 10.92	\$ 109.20	0.00	10.00	0.00	109.20
12.24	COPLER PDG DE 16mm	pza	17.00	\$ 11.97	\$ 203.49	0.00	17.00	0.00	203.49
12.25	COPLER PDG DE 21mm	pza	30.00	\$ 14.39	\$ 431.70	0.00	30.00	0.00	431.70
12.26	COPLER PDG DE 27mm	pza	4.00	\$ 17.84	\$ 71.36	0.00	4.00	0.00	71.36
12.27	CONECTOR 3M-562.	pza	30.00	\$ 6.08	\$ 182.40	0.00	30.00	0.00	182.40
12.28	SOPORTE UNISTRUT 16mm	pza	19.00	\$ 36.24	\$ 688.56	0.00	19.00	0.00	688.56
12.29	SOPORTE UNISTRUT 21mm	pza	20.00	\$ 48.75	\$ 975.00	0.00	20.00	0.00	975.00
12.30	SOPORTE UNA DE 16mm	pza	6.00	\$ 57.00	\$ 342.00	0.00	6.00	0.00	342.00
12.31	SOPORTE UNA DE 21mm	pza	18.00	\$ 16.97	\$ 305.46	0.00	18.00	0.00	305.46
12.32	SOPORTE UNA DE 27mm	pza	22.00	\$ 17.13	\$ 376.86	0.00	22.00	0.00	376.86
12.33	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	6.00	\$ 19.28	\$ 115.68	0.00	6.00	0.00	115.68
12.34	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.35	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.36	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.37	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.38	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.39	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.40	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.41	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.42	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.43	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.44	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.45	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.46	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.47	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.48	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.49	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.50	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.51	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.52	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.53	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.54	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.55	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.56	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.57	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.58	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.59	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.60	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.61	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.62	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.63	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.64	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.65	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.66	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.67	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.68	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.69	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.70	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.71	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.72	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.73	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.74	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.75	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.76	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.77	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.78	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.79	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.80	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.81	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.82	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.83	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.84	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.85	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.86	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.87	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.88	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.89	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.90	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.91	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.92	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.93	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.94	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.95	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.96	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.97	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.98	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
12.99	SOPORTE UNA DE 35mm	pza	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00	0.00	4.00	0.00	96.00
13.00	ALIMENTADORES A TABLEROS								
13.01	TUBO CONDUIT PVC DE 76mm 3"	pza	35.00	\$ 167.81	\$ 5,873.35	48.52	7,806.52	7,806.52	-1,933.17
13.02	CURVA PVC DE 76mm	pza	3.00	\$ 106.39	\$ 319.17	2.00	212.78	212.78	106.39
13.03	REGISTRO DE MANPOSTERIA CON TAPA DE CONCRETO DE 80X60X80cm.	pza	8.00	\$ 2,751.78	\$ 22,014.24	10.00	27,517.80	27,517.80	-5,503.56
13.04	TUBO CONDUIT PVC DE 53mm (2")	pza	110.00	\$ 114.42	\$ 12,586.20	32.01	3,662.58	3,662.58	8,923.62
13.05	CURVA PVC DE 53mm	pza	8.00	\$ 53.81	\$ 430.48	1.00	53.81	53.81	269.05
13.06	TUBO CONDUIT PVC DE 35mm 1 1/4"	pza	10.00	\$ 71.49	\$ 714.90	8.50	607.66	607.66	107.24
13.07	CURVA PVC DE 35mm	pza	4.00	\$ 31.12	\$ 124.48	2.00	62.24	62.24	62.24
13.08	PEGAMENTO PARA PVC	ml	450.00	\$ 105.86	\$ 47,667.00	0.00	0.00	0.00	47,667.00
13.09	EXCAVACION RELLENO Y COMPACTADO DE 40X50X100CM	ml	38.00	\$ 32.52	\$ 1,235.96	0.00	0.00	0.00	1,235.96
13.10	CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 8 AWG	ml	180.00	\$ 41.10	\$ 7,398.00	0.00	0.00	0.00	7,398.00
13.11	CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 4 AWG	ml	120.00	\$ 64.13	\$ 7,695.60	0.00	0.00	0.00	7,695.60
13.12	CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 1/0 AWG	ml	368.00	\$ 155.97	\$ 57,198.96	0.00	0.00	0.00	57,198.96
13.13	CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 2/0 AWG								

Folios de los trabajos

CONCEPTOS		UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJECUTADO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A ESTIMAR
14.03	ESTRUCTURA DE TRANSICION EN MEDIA TENSION PARA 25KV, INCLUYE POSTE DE CONCRETO 12/750, CCF, APARTARRAYOS, AISLAMIENTOS Y HERRAJES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 37,786.91	\$ 37,786.91	0.00	0.00	1.00	1.00
14.04	REGISTRO SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION TIPO 3, SIN, CFE-RMTB3 DE 1.18X1.18X1.16CM, NORMALIZADO POR CFE, CON TAPA Y ARO DE FoFo, CLASE 84.	pza	1.00	\$ 15,431.55	\$ 15,431.55	0.00	0.00	1.00	1.00
14.05	CABLE DE ENERGIA CALIBRE 10 AWG XLP CLASE 15KV DE ALUMINIO 100% N.A.	ml	60.00	\$ 274.72	\$ 16,483.20	0.00	0.00	60.00	60.00
14.06	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG	ml	20.00	\$ 156.43	\$ 3,128.60	0.00	0.00	20.00	20.00
14.07	TUBERIA CONDUIT P.A.D. (POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD) DE 101mm	ml	40.00	\$ 183.85	\$ 7,354.00	0.00	0.00	40.00	40.00
14.08	REGISTRO SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION TIPO 3, CON BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR DE PEDESTAL	pza	1.00	\$ 19,686.74	\$ 19,686.74	0.00	0.00	1.00	1.00
14.09	ADAPTADOR PARA TIERRA ELASTIMOLD CLASE 23KV.	pza	3.00	\$ 512.58	\$ 1,537.74	0.00	0.00	3.00	3.00
14.10	CODO PARA TERMINAL TIPO INSERTO CLASE 23KV ELASTIMOLD.	pza	3.00	\$ 1,754.91	\$ 5,264.73	0.00	0.00	3.00	3.00
14.11	TERMINAL TIPO INSERTO CON APARTARRAYO CLASE 23KV MARCA ELASTIMOLD PARA CABLE CAL. 10 XLP.	pza	3.00	\$ 8,033.09	\$ 24,099.27	0.00	0.00	3.00	3.00
14.12	POZO DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL, INCLUYE VARILLA DE TIERRAS DE 5/8" X 3 MTS, BENTONICA Y CONECTOR.	pza	1.00	\$ 1,135.58	\$ 1,135.58	0.00	0.00	1.00	1.00
					\$166,345.53	\$0.00			\$166,345.53
15.00	TIERRAS								
15.01	GABINETE METALICO DE 50X50X30CM, CON FONDO DE MADERA, A PRUEBA DE EXTERIOR, CON EMPAQUES Y PORTA CANDADO.	pza	1.00	\$ 1,857.12	\$ 1,857.12	0.00	0.00	1.00	1.00
15.02	BASE DE MEDICION 13 TERMINALES, 20A., CON APARTARRAYOS EN BAJA TENSION.	pza	1.00	\$ 5,834.67	\$ 5,834.67	0.00	0.00	1.00	1.00
15.03	VARILLA PARA TIERRA COPERWELD DE 5/8" X 3 MTS.	pza	8.00	\$ 386.65	\$ 3,093.20	0.00	0.00	8.00	8.00
15.04	POZO DE TIERRA FISICA ARTIFICIAL, INCLUYE VARILLA DE TIERRAS DE 5/8" X 3 MTS, BENTONICA Y CONECTOR.	pza	1.00	\$ 1,135.58	\$ 1,135.58	0.00	0.00	1.00	1.00
15.05	CONEXION SOLDABLE TIPO GY DE CABLE CAL. 4/0 DE PASO A VARILLA DE TIERRA, CAT. GYE-162Q CON CARGA 150.	pza	9.00	\$ 689.74	\$ 6,207.66	0.00	0.00	9.00	9.00
15.06	CONEXION SOLDABLE TIPO TA DE CABLE CAL. 4/0 DE PASO A CABLE CAL. 4/0 EN DERIVACION, CAT. TAC-202Q CON CARGA 150.	pza	10.00	\$ 557.82	\$ 5,578.20	0.00	0.00	10.00	10.00
15.07	CONEXION SOLDABLE TIPO XB DE CABLE CAL. 4/0 DE PASO A CABLE CAL. 4/0 DE PASO, CAT. XBM-202Q CON CARGA 250.	pza	3.00	\$ 816.93	\$ 2,450.79	0.00	0.00	3.00	3.00
15.08	ZAPATA MECANICA PARA CABLE CALIBRE 4/0 AWG.	pza	4.00	\$ 146.29	\$ 585.16	0.00	0.00	4.00	4.00
15.09	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 AWG	ml	60.00	\$ 234.83	\$ 14,089.80	0.00	0.00	60.00	60.00
15.10	CONTRA Y MONITOR DE 32mm	pza	2.00	\$ 18.65	\$ 37.30	0.00	0.00	2.00	2.00
15.11	SOPORTE UNISTRUT 35mm	pza	2.00	\$ 67.90	\$ 135.80	0.00	0.00	2.00	2.00
15.12	TUBO CONDUIT PGG DE 35mm	pza	1.00	\$ 324.35	\$ 324.35	0.00	0.00	1.00	1.00
					\$41,319.63	\$0.00			\$41,319.63
16.00	DIAGRAMA UNIFILAR (EQUIPO)								
16.01	TRANSFORMADOR DE 225KVA, 23000-220/127V., 3F-4H, 60HZ., TIPO PEDESTAL, OPERACION RADIAL, ENFRIAMIENTO OA, CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA, MARCA PROLEC G.E. O SIMILAR.	pza	1.00	\$ 265,035.84	\$ 265,035.84	0.00	0.00	1.00	1.00
16.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-600A., 220V., EN GABINETE NEMA 3R., MCA. GENERAL ELECTRIC.	pza	1.00	\$ 33,715.25	\$ 33,715.25	0.00	0.00	1.00	1.00
16.03	TABLERO "TG", 3F-4H, 220/127V, TIPO SPECTRA, MONTAJE EN PARED, MCA. GENERAL ELECTRIC, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3P-600A, MEDICION ANALOGA DE VOLTAJE Y CORRIENTE, PROTECCION DE FALLA-TIERRA, CON LOS SIGUIENTES DERIVADOS: 3P-150A = 1 PZAS, 3P-125A= 1 PZAS, 3P-100A = 1 PZAS, 3P-70A=2 PZAS, 4-ESPACIOS FUTUROS	pza	1.00	\$ 77,181.55	\$ 77,181.55	0.00	0.00	1.00	1.00
16.04	TABLERO "A", 3F-4H, 220/127V, 36 POLOS, MCA. GENERAL ELECTRIC, CON INT. PPAL DE 3P-125A, Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS: 5-1X15A, 4-1X20A, 2-2X20A, 2-2X40A	pza	1.00	\$ 20,769.23	\$ 20,769.23	1.00	20,769.23	0.00	0.00
16.05	TABLERO "B" 3F-4H, 220/127V, 36 POLOS, MCA. GENERAL ELECTRIC, CON INT. PPAL DE 3P-100A, Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS: 4-1X15A, 5-1X20A, 4-2X30A	pza	1.00	\$ 19,216.31	\$ 19,216.31	0.00	0.00	1.00	1.00
16.07	TABLERO "D" 3F-4H, 220/127V, 24 POLOS, MCA. GENERAL ELECTRIC, CON INT. PPAL DE 3P-70A, Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS: 2-1X20A, 3-2X30A, 5-2X20A	pza	1.00	\$ 14,624.66	\$ 14,624.66	0.00	0.00	1.00	1.00
					\$430,542.84	\$20,769.23			\$409,773.61
									\$20,769.23

* No se incluyen: - Trámites y pagos ante C.F.E.

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHAENDIA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIRIHUAHUA

FINANCIAMIENTO DE LA OBRA

CÓDIGO	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONSTRUIDO	PLANTARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJECCUTADO				POR ESTIMAR				VOLUMEN A REALIZAR			
						VOLUMEN EJECCUTADO				POR ESTIMAR				VOLUMEN A REALIZAR			
17.03	Despalme, movimiento de tierra, nivelación, compactación del terreno natural para mejorar pendientes y niveles compactando el terreno natural al 95% de la prueba proctor. Altura promedio desplazada 0.30 m. Ver plano A-11 1/9. Incluye herramientas, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1146.00	\$ 33.18	\$ 38,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00	38,024.28
17.05	Solicitar a Comisión Federal de electricidad retiro de poste eléctrico de madera de sección circular de 0.15 cms de radio, demolición de base de concreto y reinstalación de línea vía subterránea. Ver plano A-11 1/5, 9/9. Ver anexo fotográfico. Incluye material, retiro de escombros fuera del área de la obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 22,950.96	\$ 68,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	68,852.88
17.06.01	Excavación de material tipo B de 0.60 m de profundidad sobre donde va a ser la pasada de autobús excediendo la superficie al exterior 0.70 m. Afinando talud y compactando el fondo al 95% según prueba proctor, haciendo pendientes necesarias y retirando el material fuera de la obra. Incluye: acarreo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	230.00	\$ 94.97	\$ 21,843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	21,843.10
17.06.02	Suministro y colocación de subbase por medio de caliche compactado con 0.30 m a 0.40 m de alto, excediendo la superficie donde va a ser la pasada de autobús un 0.70 m al exterior. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	400.00	\$ 145.05	\$ 58,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	58,020.00
17.06.03	Suministro y colocación de guarnición de concreto armado con 2 varillas de 1/4" con o sin ranurado superior para escurrimiento pluvial dependiendo el caso (ver plano A-11 9/9), de aproximadamente 0.40m de altura por 0.30 m de ancho. Incluye: cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	260.00	\$ 289.89	\$ 75,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	75,371.40
17.06.04	Suministro y colocación de base por medio de caliche compactado con 0.10 m a 0.10 m de alto, hasta la esquina interior de la guarnición de concreto. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	380.00	\$ 163.32	\$ 62,061.60	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	62,061.60
17.06.05	Suministro y colocación de sello de impregnación o sello asfáltico sobre base y el interior de la guarnición. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	380.00	\$ 19.28	\$ 7,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	7,326.40
17.06.06	Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico con 0.10m de espesor sobre sello asfáltico. Éste servirá de base para el empedrado de piedra, adquin de cantera o la carpeta asfáltica. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	190.00	\$ 235.81	\$ 44,803.90	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	44,803.90
17.07	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 0.05 m de espesor. Ver plano A-11 1/9. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	190.00	\$ 145.91	\$ 27,722.90	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	27,722.90
17.08	Recolocación de cantera rosa original asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquilado con mezcla de cal arena prop. 1:2. Ver plano A-11 1/9. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	5.00	\$ 219.55	\$ 1,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1,097.75
17.09	Suministro y colocación de cantera rosa similar a la existente para reintegración, asentada sobre cama de arena de 0.05m de espesor y emboquilado con mezcla de cal arena prop. 1:2. Ver plano A-11 1/9. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	70.00	\$ 576.56	\$ 40,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	40,359.20
17.10	Suministro y colocación de guarnición de cantera rosabermellón para integración en piezas de 0.60 m de largo X 0.40 m de alto y 0.20 m de corona, hincada en terreno compactado, sentada sobre planilla de 5 cm de espesor de mezcla cal arena prop. 1:4 de 0.05m de espesor, para nivelar emboquilado con mezcla de cal arena prop. 1:2. Ver plano A-11 1/9. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	40.00	\$ 607.12	\$ 24,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	24,284.80
17.11	Suministro y colocación de pavimento de baldosa de cantera blanca para su integración de 30 X 30cm con 5 cm de espesor, terminado bocanado, sentada sobre planilla de 5 cm de espesor de cal arena prop. 1:4 de 0.05m de espesor y emboquilado con mezcla cal arena prop. 1:2. Ver plano A-11 1/9. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	393.00	\$ 558.34	\$ 219,427.62	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	393.00	219,427.62

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMAHUA

Ejercicio de los trabajos

CONCEPTOS		UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINQUITAR
17.12	Suministro y colocación de guarnición de cantera blanca para integración de 0.80 m de largo X 0.40 m de alto y 0.20 m de corona, hincada en terreno compactado, sentada sobre planilla de 5 cm de espesor de mezcla cal arena prop. 1:4 de 0.05m de espesor y emboquilado con mezcla de cal arena prop. 1:2 para nivelar. Ver plano A-11 1/9. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	200.00	\$ 600.99	\$ 120,198.00	0.00	0.00	0.00	120,198.00
17.13	Colocación de piedra bola recuperada compactando el terreno 95% a la subsiguiente terminada y compactada se le disgregará en un espesor de 2cms, después se le colocará la piedra de mayor tamaño como maestras en ejes no mayores a 1.5m en ambos sentidos, colocadas las maestras se le colocará la piedra de menor tamaño (8-12 cms) incando las piedras con un manero de 2 kg, se colocará arcilla de la subrasante para cubrir los vacíos por medio de escobas y riengo compactando posteriormente de las orillas al centro. Ver plano A-11 1/9. Incluye acarreo, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	310.00	\$ 190.05	\$ 58,915.50	0.00	0.00	0.00	58,915.50
17.14	Suministro y realización de guarnición de concreto lavado de 0.30 m de ancho y 0.30m de altura reforzado con malla electrosoldada. Ver plano A-11 1/9. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	85.00	\$ 316.66	\$ 26,916.10	0.00	0.00	0.00	26,916.10
17.15	Suministro y realización de firme de concreto pulido pigmentado f'c= 200 kg/cm2 de 8cm de espesor armada con malla electrosoldada 6x6x8/8" acabado pulido color rojo. Ver plano A-11 1/9. Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	125.00	\$ 305.04	\$ 38,130.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00
17.16	Suministro y colocación de guarnición de concreto f'c 150 kg/cm2, pulido pigmentado de 0.40 m de ancho X 0.20 m de profundidad, armado con malla electrosoldada de 6x6. Ver plano A-11 1/9. Incluye cimbrado, decimbrado, materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	ml	63.00	\$ 279.50	\$ 17,608.50	0.00	0.00	0.00	17,608.50
17.18	Suministro y realización de bancas realizadas in situ 0.5 m ancho por 1.6 m de largo y 0.45 m de alto, con una dala de desplante de concreto armado con armex de 3 hilos en sus dos laterales, block de concreto de 15 armado con una calda colada en cada esquina con varilla de 1/4" y losa de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varillas de 3/8" @ 0.17m en forma perpendicular y @ 0.20m en sentido longitudinal con 0.10m de ancho. Ver plano A-11 1/9, ver detalle en plano A-11 8/9. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	29.00	\$ 2,711.24	\$ 78,625.96	0.00	0.00	0.00	78,625.96
17.19	Suministro y construcción de bolardos precolados de 0.4 m de ancho por 0.4 m de largo por 0.4 m de alto, de concreto lavado f'c=200kg/cm2 armado con 4 armex de tres hilos. Ver plano A-11 1/9, ver detalle en plano A-11 8/9. Incluye: Armado, cimbrado, colado, descimbrado, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	22.00	\$ 415.43	\$ 9,139.46	0.00	0.00	0.00	9,139.46
17.33	Suministro, realización y colocación de reloj solar tipo uno colocado en área de llegada vehicular de 2.5 m de alto total y un diámetro total de 3.5. Ver plano A-14 1/7 y fotos en Anexos. Contando con lo siguiente:				\$ 1,055,668.23				\$ 1,055,668.23
17.33.01	Excavación por medios mecánicos en material tipo 2 afinando taludes y compactando el fondo a 90% de la prueba proctor. Incluye herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	16.80	\$ 97.05	\$ 1,630.44	0.00	0.00	0.00	1,630.44
17.33.02	Relleno de taludes con material producto de excavación, compactando en capas humedecidas de 0.10m con pisón de mano. Incluye herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	15.00	\$ 94.71	\$ 1,420.65	0.00	0.00	0.00	1,420.65
17.33.03	Suministro y colocación de planilla de concreto pobre f'c=100kg/cm2 de 5cms de espesor para formar la base de las zapatas corridas. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	5.88	\$ 144.26	\$ 848.25	0.00	0.00	0.00	848.25
17.33.04	Suministro y colocación de armado para zapata corrida de la cimentación de la escultura de hierro fundido, de 2.75 m de largo por 0.80m de ancho y 0.12m de alto, siendo 4 varillas longitudinales de 3/8" @0.20 m y varillas transversales de 3/8" @ 0.16 m. Ver plano A-14 2/7. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	36.50	\$ 24.53	\$ 895.35	0.00	0.00	0.00	895.35
17.33.05	Suministro y colocación de armado para el dado de la cimentación de la escultura de hierro fundido de 0.25 m por 0.25 m, siendo 6 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 0.10m. Ver plano A-14 2/7. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	4.64	\$ 144.29	\$ 669.51	0.00	0.00	0.00	669.51

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSÉ "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Estimaciones de trabajos

CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNTUARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A ENTREGAR		
17.33.06 Suministro y construcción de zapata corrida de concreto f'c=200 kg/cm2 de 2.75 m de largo por 0.80 m de ancho con un espesor de 12 cm, para cimentación de la escultura de hierro fundido. Ver plano A-14 2/7. Incluye: cimbrado, colado, vibrado, decimbrado, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.27	\$ 3,716.03	\$ 1,003.33	0.00	0.00	0.27	0.00	1,003.33	
17.33.07 Suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 para colado del dado de la cimentación de 0.25 m por 0.25 m y 2.20m de altura, para soportar escultura de hierro fundido. Ver plano A-14 2/7 y concepto 17.33.12. Incluye: cimbrado, colado, vibrado, decimbrado, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.13	\$ 3,716.03	\$ 483.08	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	483.08
17.33.08 Suministro y colocación de armado para zapata corrida circular de 0.70 m de ancho, con un diámetro circular exterior de 4.26 m de 0.12 m de alto, con 6 varillas paralelas al perímetro de 3/8" @ 0.20 m, una varilla transversal de 3/8" de 0.65 m de largo un a parte baja de la zapata y otra varilla transversal de 3/8" de 0.20 m de largo @ 0.20 m. El precio unitario es contando los mil del perímetro del círculo exterior. Ver plano A-14 1/7. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	8.00	\$ 35.39	\$ 283.12	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	283.12
17.33.09 Suministro y colocación de armado para muro de concreto que tiene forma circular en planta con un diámetro interior de 2.86m y un ancho de 0.12 m, siendo dos varillas verticales de 3/8" @ 0.17m con un excedente de 0.20 cms cada una en la parte superior para conexión con base circular. Una varilla horizontal circular de 3/8" @ 0.10 cms desde la zapata hasta la base circular. Una varilla de refuerzo horizontal de 3/8" a 0.62 m de altura y otra de 3/8" a 0.72 m de altura. El precio unitario está contando los metros lineales de altura del muro armado. Ver plano A-14 1/7. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	2.70	\$ 35.39	\$ 95.55	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	95.55
17.33.10 Suministro y colocación de colado f'c=200 kg/cm2 para zapata corrida con forma circular en planta de 0.70 m de ancho con un diámetro circular exterior de 4.26 m de 0.12 m de alto. Ver plano A-14 1/7. Incluye: cimbrado, colado, vibrado, decimbrado, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1.70	\$ 2,058.85	\$ 3,500.05	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	3,500.05
17.33.11 Suministro y colocación de colado con concreto f'c=200 kg/cm2 en muro de concreto armado de 2.86 m de diámetro interior y 0.12 cms de ancho. El precio unitario está contando los metros lineales de altura del muro armado. Ver plano A-14 1/7. Incluye: cimbrado, colado, vibrado, decimbrado, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	4.99	\$ 2,058.85	\$ 10,273.66	0.00	0.00	4.99	0.00	4.99	10,273.66
17.33.12 Suministro y colocación de "Pieza 1" de hierro fundido. Ver plano A-14 2/7. Siendo una pieza circular con 1" de espesor de 1.12 m de radio, con un remate de 0.06 m por 0.03m en las esquinas, con dos anclas cuadradas de 0.05m y 0.72 m de largo, para fijarse al dado cuadrado del concepto 17.33.07. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 60,347.48	\$ 60,347.48	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	60,347.48
17.33.13 Suministro y colocación de armado circular para la base de concreto (banca), teniendo anillos circulares de 3/8" @ 0.20 m, empezando con un diámetro de 0.40 m, luego otra pieza con 0.80 m de diámetro, para seguir con otra pieza de 1.20 m de diámetro y así sucesivamente hasta un diámetro de 3.20m, todas estas piezas son nombradas como varillas V1. Con 16 varillas V2 de 3/8" y 1.30 m de diámetro colocadas del centro del armado al exterior y 8 varillas V3 de 3/8" de 3.5 m colocándolo a centro del círculo. Ver plano A-16 1/7. Detalle 2. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	58.81	\$ 38.69	\$ 2,275.48	0.00	0.00	58.81	0.00	58.81	2,275.48
17.33.14 Suministro y colocación de armado de remate de la base circular con un diámetro de 3.30 m en su interior y un ancho de 0.10 m, de 0.30 m de alto, teniendo una varilla horizontal de 3/8" @ 0.08 m y una varilla vertical de 3/8" @ 0.20 m. Ver plano A-16 1/7. Corte 2. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	6.40	\$ 29.09	\$ 186.18	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	186.18
17.33.15 Suministro y colado con concreto f'c=200kg/cm2 de círculo de 1.75 m de radio y 0.10 m de alto, esquina superior voleada, sin recuperación de la cimbra, acabado pulido. Ver plano A-14 1/7. Incluye: cimbrado, colado, vibrado, decimbrado, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	9.70	\$ 2,074.28	\$ 20,120.32	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	20,120.32

Handwritten signature and initials.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSÉ "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA									
Filial de las obras									
N	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATADO	PLUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJECUCIÓN	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUCIÓN	VOLUMEN A FINICIR

17.33.16	Suministro y colado de concreto f'c=200 kg/cm2 remate de base circular con un diámetro interior de 3.30 m y un ancho de 0.10m y 0.30 m de alto, acabado pulido. Ver plano A-14 1/7. Incluye: cimbra circular, colado, vibrado, desmoldado, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.33	\$ 2,074.26	\$ 684.51	0.00	0.00	0.00	0.33	884.51
17.33.17	Suministro y colocación de "Pieza 2" de hierro fundido siendo una pieza plana en forma de V de 1/2" de espesor, con 2.65 m de largo, 1.40 m de ancho en su parte mas ancha y 0.02 m en ambas esquinas y dos huecos oradados de 0.02 m en su área superior. Filjado a "Pieza 1". Ver plano A-14 3/7. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario a su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 21,298.57	\$ 21,298.57	0.00	0.00	0.00	1.00	21,298.57
17.33.18	Suministro y colocación de "Pieza 3" de hierro fundido, siendo una pieza circular, plana de 1.11 m de radio y 0.40 m de alto, con 6 números y 11 círculos de 0.02 m de diámetro horadados en la pieza. Simplemente apoyado en la parte inferior. Ver plano A-14 3/7. Incluye herramientas, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 35,855.99	\$ 35,855.99	0.00	0.00	0.00	1.00	35,855.99
17.33.19	Suministro y colocación de cables inoxidable flexible de 4mm de diámetro para fijar "Pieza 2" y "Pieza 3". Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	5.30	\$ 519.48	\$ 2,753.24	0.00	0.00	0.00	5.30	2,753.24
17.33.20	Suministro y colocación de pernos metálicos para sujetar el cable. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	\$ 189.54	\$ 1,137.24	0.00	0.00	0.00	6.00	1,137.24
					\$ 165,762.00			\$ 0.00		\$ 165,762.00
					\$ 1,221,430.23			\$ 0.00		\$ 1,221,430.23

18.00	AZOTEA									
18.11	Limpeza de superficie de ladrillo al natural, con dimensiones de 20.5 x 5 cms. en mampostería de tronera de chimenea con rejunteo entre piezas y elementos existentes. Ver plano A-02 1/2. Incluye herramienta, mano de obra, materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	\$ 894.98	\$ 4,474.90	0.00	0.00	0.00	5.00	4,474.90
18.12	Reposición de mampostería y restauración de tronera de chimenea en acabado de ladrillo natural con rejunteo entre piezas y elementos existentes. Ver plano A-02 1/2. Incluye herramienta, mano de obra, materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	\$ 1,238.94	\$ 6,194.70	0.00	0.00	0.00	5.00	6,194.70
18.13	Suministro, realización y colocación de cubiertas para salidas de tubería de climas, teniendo como base 4 losas de concreto de 0.10 m de alto por 0.22m de ancho y 0.42 m de largo, armado con varillas de 3/8" @0.11 m en sentido transversal y 0.15 en sentido longitudinal, estructura tubular de pte de 1" siendo 15.5 m lineales de estructura, 2.8 m lineales de goterón, 3.6m2 de lámina acanalada y 2.8 ml de flashing en esquinas de lámina. Ver plano A-02 1/2, ver detalle en plano A-01 2/2. Incluye soldadura, pijas, cortes, desperdicios, sellador en huecos de la lámina, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 4,393.11	\$ 8,786.22	0.00	0.00	0.00	2.00	8,786.22
18.14	Suministro, realización y colocación de techos para salidas de tubería de climas, como base 4 losas de concreto de 0.10 m de alto por 0.22m de ancho y 0.42 m de largo, armado con varillas de 3/8" @0.11 m en sentido transversal y 0.15 en sentido longitudinal, estructura tubular de pte de 1" siendo 7.5 m lineales de estructura, 21.4 m lineales de goterón, 1m2 de lámina acanalada, colocandolo insertado en pretil, ranurando 2cms el mismo y volviendolo a enjarrar. Ver plano A-02 1/2, ver detalle en plano A-01 2/2. Incluye soldadura, pijas, cortes, desperdicios, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 7,998.48	\$ 31,993.92	0.00	0.00	0.00	4.00	31,993.92
18.15	Suministro y realización de bases para unidad condensadora de concreto f'c=150kg/cm2 de 0.90 m por 0.90m armado con varillas de 3/8" @ 0.16 m en ambos sentidos, colocando la unidad condensadora estando freco para que quede unida a la base. Ver plano A-02 1/2, ver detalle en plano A-01 2/2. Incluye material, herramienta, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	\$ 1,959.28	\$ 15,674.24	0.00	0.00	0.00	8.00	15,674.24
19.00	CLIMAS				\$ 567,123.98			\$ 0.00		\$ 567,123.98

[Handwritten signature and initials]

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Epilipio de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNTARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINQUITAR
19.01	Suministro de unidad dividida tipo mini - split, frío - calor, marca TRANE, que consta de condensadora y evaporador de los siguientes modelos, capacidades y requerimientos eléctricos: Evaporadora modelo MCX048G1KRAA con una capacidad de 4 TR de enfriamiento y 6 kw en calefacción, condensadora modelo 21TB0048A1000C para trabajar con corriente 220V/60 la condensadora (27 amp) y el evaporador (27 amp). Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	\$ 14,980.22	\$ 119,841.76	0.00	0.00	0.00	119,841.76
19.02	Instalación de unidad mini - split, que consta de bases metálicas (para fijación a base de concreto concepto 18,15), interconexión: eléctrica, del gas refrigerante entre condensadora y evaporador, de control, arranque y pruebas de funcionamiento. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	\$ 6,410.17	\$ 51,281.38	0.00	0.00	0.00	51,281.38
19.03	Grúas y maniobras diversas. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 13,189.37	\$ 13,189.37	0.00	0.00	0.00	13,189.37
				\$ 13,189.37	\$ 13,189.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,312.49

22.00 ESTACIONAMIENTO

22.08	Suministro y colocación de señalamiento de lámina para indicar estacionamiento para discapacitados mca cactus traffic, modelo 3S-27, dimensionado con dado de 15 x 15 x 15 cms de concreto f'c 200kg/cm2 armado con armex de 4 hilos. Ver plano A-11 1/9. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 1,896.77	\$ 7,587.08	0.00	0.00	0.00	4.00	7,587.08
22.09	Suministro y colocación de señalamiento de lámina para indicar no estacionarse mca cactus traffic, modelo SR-22, dimensionado con dado de 15 x 15 x 15 cms de concreto f'c 200kg/cm2 armado con armex de 4 hilos. Ver plano A-11 1/9. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 1,896.77	\$ 7,587.08	0.00	0.00	0.00	4.00	7,587.08
					\$15,174.16	\$0.00		\$0.00		\$15,174.16

OBRA EXTRAORDINARIA

EXT-01	Excavación en cualquier tipo de material, en un ancho de 0.30 m x 0.30 m de profundidad, para alojar dala de desplante de vigas de madera. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas en carretilla a 15 m de distancia, escape del material y retiro a banco de despendicio que elija el contratista y autorización por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3		\$185.86	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-02	Construcción de dala de concreto hidráulico hecho en obra, con una resistencia f'c=200 kg/cm2, de 0.20 m de ancho por 0.20 m de altura, armada con acero tipo armex de 4 puntas de resistencia fy=6500 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M		\$230.44	\$ -	279.93	-279.93	64,507.07	-279.93	-64,507.07
EXT-03	Suministro e instalación de vigas de madera de 2 pulgadas x ocho pulgadas x 16 pies, desfilenadas de primera clase, si botones, niveladas y fijadas a dala de desplante. Incluye Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$905.66	\$ -	179.00	-179.00	162,113.14	-179.00	-162,113.14
EXT-04	Suministro e instalación de cruces de madera en forma de "X", DE 2" X 2", para dar rigidez a las vigas de techo, colocadas de manera ajustada y clavadas a las vigas a una altura de 4.70 m (en portería). Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$57.51	\$ -	342.00	-342.00	19,668.42	-342.00	-19,668.42
EXT-05	Retiro de adquin existente de concreto con dimensiones de 0.40 x 0.20 x 0.07 m, en forma manual, en un ancho de 0.60 m con recuperación del material. Incluye: acarreo del material recuperado a almacén temporal, mano de obra, resguardo del material y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m		\$106.61	\$ -	71.89	-71.69	7,642.87	-71.69	-7,642.87
EXT-06	Reinstalación, nivelación y alineamiento horizontal del adquin con dimensiones de 0.40 x 0.20 x 0.07 m, en forma manual y retirado previamente para alojar instalaciones eléctricas subterráneas, en un ancho de 0.60 m; asfaltado sobre una capa de 10 cms de ancho de arena limpia y embollado con arena extralima. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m		\$131.87	\$ -	69.24	-69.24	9,116.83	-69.24	-9,116.83
EXT-07	Suministro y Colocación de cama de arena, de 10 cms de espesor para asentar la tubería de PVC para instalación eléctrica y arrojar la misma con otra capa de arena de 20 cms de espesor, rellenando el espacio faltante con material de banco, para llegar al nivel de desplante del adquin; Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, acarros del material a una distancia de 80 m, en carretilla y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3		\$191.46	\$ -	12.27	-12.27	2,349.21	-12.27	-2,349.21
EXT-08	Suministro e Instalación de tablero eléctrico tipo "C" 31-4h,220/127 V, 42 CIRCUITOS, MARCA General Electric, con interruptor principal de 3p-225 Amperes; con los siguientes derivados: 5-1 x15 A, 4-1 x20A, 2-2 x20A, 2-2 x40A. Incluye Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$24,510.88	\$ -	2.00	-2.00	49,021.76	-2.00	-49,021.76

P. U. O. T.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIRIQUAHUA

Ejercicio de G. y C. Tabla 06

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN 3 FINISITADO
EXT-09	Suministro e instalación de cisterna prefabricada de capacidad de 10000 lt. Incluye pichancha, válvula de llenado, electro nivel, filtro y bomba de 1/2 hp.	pza.		\$29,173.18	\$	1.00	-1.00	29,173.18	-1.00
EXT-10	Suministro e instalación de hidroneumático con bomba de un caballo marca y modelo VI. Pres FX10550L, Aqua Pack Plus 2HP 1 F 115 V Bomba Ecuale 10E. Incluye equipo, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza.		\$31,402.67	\$	1.00	-1.00	31,402.67	-1.00
EXT-11	Hechura de muro de contención a base de block 20-20-40 relleno con concreto f'c 150 kg/cm2 con una varilla de 3/8" en muro @ 40 cm y reciente de losa de cimentación. Incluye materiales, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		\$489.60	\$	30.16	-30.16	15,067.94	-30.16
EXT-12	Loza de concreto f'c de 250 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" en ambos sentidos y un espesor de 15 cm incluye cimbrado, armado, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		\$717.94	\$	13.24	-13.24	9,505.53	-13.24
EXT-13	Tapa hombre de 60 X 80 cm a base de marco y contramarco con ángulo de fierro de 1 1/2". Y tapa de placa de fierro de 1/8 incluye bisagra, portacandado, fondo anticorrosivo y pintura anticorrosiva.	pza.		\$1,850.00	\$	1.00	-1.00	1,850.00	-1.00
EXT-14	Trazo y nivelación de terreno en patio No. 1 para lograr las pendientes requeridas para escurrimiento pluvial natural hacia la salida del acceso principal, incluye equipo de nivelación, hilo, estaca y mano de obra.	m2		\$7.50	\$	1,407.36	-1,407.36	10,555.20	-1,407.36
EXT-15	Relleno con material de banco humedado y compactado tanto en banquetas perimetrales y para dar nivel con pendiente para salida pluvial hacia el acceso principal en patio "1", incluye material, ballena mecánica, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3		\$162.50	\$	424.34	-424.34	68,955.25	-424.34
EXT-16	Suministro y colocación de capa de material de 10 cm de espesor conformada a base de arcilla roja y arena fina mezclada con albero (roca sedimentaria calizas deliricas para su glauconita) formando una mezcla con una proporción 3 a 5 a 20, extendiendo, humedando y compactado con pisón de mano en capas de 5 cm., incluye: suministro y acarreo de materiales en carretilla, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		\$105.30	\$	1,220.33	-1,220.33	128,500.75	-1,220.33
EXT-17	Suministro e instalación de adquin de concreto Español Gris Calizo de 20 x 40 cm y un espesor de 6 cm de concreto color gris calizo fabricado por GCC con las normas NMX C-414 asentado sobre una capa de 10 cm. De espesor de arena fina y emboscado con arena superfina.	m2		\$389.94	\$	36.87	-36.87	14,377.09	-36.87
EXT-18	Suministro e instalación de adquin de concreto Español Gris Negro Asfalto de 20 x 40 cm y un espesor de 6 cm de concreto color gris calizo fabricado por GCC con las normas NMX C-414	m1		\$461.08	\$	80.53	-80.53	37,130.77	-80.53
EXT-19	Limpieza de estructura de madera en seco en vigas y tabilla artesanal impropiedad de hollín y polvo acumulado por años en cielos, por medio de Cerdia, lila, brocha de cerda, aspiradora y espátula, incluye: andamios, trípode, tabloncillos para hacer piso entre las vigas, herramienta, mano de obra, materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2		\$88.50	\$	774.46	-774.46	66,990.79	-774.46
EXT-20	Aplicación de pintura de ejemplo alquidico en color cerrado en estructura de madera (cielo) en vigas y tabilla artesanal, incluye: reductor alquidico, andamios, trípode, tabloncillos para hacer piso entre las vigas, herramienta, mano de obra, materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2		\$125.57	\$	774.46	-774.46	97,248.95	-774.46
EXT-21	Suministro e instalación de tubería de pvc duracion 2" incluye codos, coples, tee, pegamento y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml		\$99.20	\$	217.73	-217.73	19,421.52	-217.73
EXT-22	Suministro e instalación de tubería de pvc duracion 4" incluye codos, coples, tee, pegamento y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml		\$108.50	\$	41.46	-41.46	4,498.41	-41.46
EXT-23	Suministro e instalación de piezas de cantera color claro natural de 45 cm de ancho por 35 cm de alto formando un cano pluvial de 25 cm por 25 cm en forma de media caña para dar salida de aguas pluviales, asentada con mortero cemento arena proporción 1 a 3, incluye excavación, alises de terreno, suministro de cantera y labrado artesanal de cantera, si como calafateo entre piezas con cal arena proporción 1 a 1 y formando un corte en pared interior superior para asentar rejilla living.	pza		\$3,693.60	\$	14.00	-14.00	51,710.40	-14.00
EXT-24	Suministro e instalación de baldosa de cantera de color claro natural de 50 cm de largo por 30 cm de ancho y un espesor de 10 cm para piso en acceso a patio No. 1, asentada con mortero cemento arena proporción 1 a 3, incluye: alises de terreno, suministro de cantera y labrado artesanal de las piezas, si como calafateo entre piezas con cal arena proporción 1 a 1	m2		\$1,790.80	\$	25.61	-25.61	45,862.39	-25.61
EXT-25	Demolición de sala de concreto sobre puesta en cimentación de edificio bisagra con dimensiones de 45 cm X 35 cm de altura a base de concreto, incluye ratro en carretilla a centro de la obra y retiro fuera del edificio en camión materialista a lugar por el superdición.	ml		\$75.00	\$	17.15	-17.15	1,286.25	-17.15
EXT-26	Limpieza de columna y viga (guila) de madera con dimensiones de 40 X 40 mts por medio de: retirar la madera en mal estado por medio de una cerda, lijor con madera para lila y dejarla preparada para aplicar Previfuego para posteriormente aplicar una capa de cerolito. Incluye materiales, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml		\$185.00	\$	61.01	-61.01	11,286.85	-61.01
EXT-27	Suministro y aplicación de tratamiento de retardante al fuego Previfuego 1027 en piezas de columnas y vigas estructurales de madera, de acuerdo a especificaciones de producto. Aplicado con brocha de aire, secado al aire con tiempo adecuado a recomendación del fabricante. Previa limpieza de polvo y otras suciedades menores. Medido en ml. Ver anexo fotográfico. Incluye aplicación, materiales, andamios, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ml		\$89.60	\$	0.00	0.00	0.00	0.00

J. J. J. J.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Finiquito de los trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR		VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMEN A FINICITAR
			CONSTATADO	PUNITARIO								
EXT-28	Suministro y aplicación de cerolito en columnas y vigas (quedias), acabado con resina conformada a base de cera de abeja, aguarás natural de pino, fundiendo previamente la cera con el aguarrás y aplicar en forma caliente en la madera, siguiendo el procedimiento descrito en el manual de procedimientos y especificaciones. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml		\$190.50	\$ -	61.01	11,622.41	-61.01	61.01	11,622.41	-61.01	-11,622.41
EXT-29	Restauración de pintura mural ornamental en canela perimetral superior del pasillo en arcadas en lado norte en patio 1 a una altura de 4.20 mts. con una dimensión de 1.20 mts de altura incluye: consolidación de áreas originales con casahuate de calco, limpieza física, limpieza química del área de canela existente, preparación de aplastados faltantes para la reintegración cromática, reintegración cromática, mano de obra calificada, materiales, mano de obra, andamios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2		\$2,989.40	\$ -	116.28	347,807.43	-116.28	116.28	347,807.43	-116.28	-347,807.43
EXT-30	Elaboración de pintura mural ornamental similar a la existente formando una canela perimetral superior del pasillo en arcadas en lado norte en patio 1 a una altura de 4.20 mts. con una dimensión de 1.20 mts de altura incluye: consolidación de áreas originales con casahuate de calco, limpieza física, limpieza química del área de canela existente, preparación de aplastados faltantes para la reintegración cromática, reintegración cromática, mano de obra calificada, materiales, mano de obra, andamios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2		\$3,459.40	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-31	Suministro e integración de pieza de cantera rosa como pináculo en fachada principal de capilla con dimensiones de 66 cm de alto X 60 cm de ancho en la base y 35 cm en la parte superior y colocada a una altura de 8.92 mts., con diseño de fabricado según vestigio, asentado macho hembra y empuñada sobre cornisa existente y asentada con mortero cal arena, materiales, grúa de canastilla, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$7,903.10	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-32	Suministro e instalación de placas metálicas de 1/4" de 7 cm X 15 cm para poner en patas de estructura en lapanco con base de polipropileno para que no dañe la cantera. Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$333.92	\$ -	20.00	6,678.40	-20.00	20.00	6,678.40	-20.00	-6,678.40
EXT-33	Fabricación de ventana de madera de pino desfilamada según diseño en salones de dormitorio y salón de usos múltiples con dimensiones 92 cm de largo X 89 cm de alto en los laterales y en la parte central 83 cm, incluye mosquiteros, materiales, andamios, mosquiteros, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$8,621.20	\$ -	10.00	66,212.00	-10.00	10.00	66,212.00	-10.00	-66,212.00
EXT-34	Suministro e instalación de rejilla tipo living negra dentada antiderrapante de 0.90 mts X 0.27 mts de 3/4". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$2,183.73	\$ -	24.00	52,409.52	-24.00	24.00	52,409.52	-24.00	-52,409.52
EXT-35	Suministro e instalación de alfombra en todas las áreas ya remodeladas de la ex hacienda en bolsas de 4 onzas de material de milla a cada 4 metros en de distancia entre sí. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg		\$300.70	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-36	Suministro y colocación de guarnición de concreto f'c=150 kg/cm2 de 0.20 m de ancho X 0.30 m de profundidad, armado con dos varillas de 3/8" acabado lavado. Incluye cimbrado, desmoldado, materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml		\$196.50	\$ -	166.83	32,782.10	-166.83	166.83	32,782.10	-166.83	-32,782.10
EXT-37	Excavación en material tipo "C" por medios mecánicos. Incluye acarreo fuera de lugar de trabajo a una distancia de 37.00 mts y acarreo fuera de la obra al banco de desperdicio que elija el contratista y autorizado por la D.D.U.E. y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3		\$576.96	\$ -	19.99	11,533.43	-19.99	19.99	11,533.43	-19.99	-11,533.43
EXT-38	Excavación en material tipo "B" a base de medios mecánicos incluye acarreo fuera de lugar de trabajo a una distancia de 37.00 mts y acarreo fuera de la obra al banco de desperdicio que elija el contratista y autorizado por la D.D.U.E. y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3		\$90.50	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-39	Aplicación de pintura con pigmentos azules a la cal en patio de arcada y en zaguan del acceso a patio 1. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2		\$84.35	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-40	Demolición de firme de concreto en interior de salones lado norte con un espesor de 12 cm incluye acarreo a una distancia de 30.00 mts en carrillita y retiro fuera de la obra del producto de la demolición al banco de desperdicio que elija el contratista y autorizado por la D.D.U.E. y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		\$40.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-41	Suministro e instalación de puerta-ventana de madera de pino desfilamada, con dimensiones de 1.48 m de ancho Por 2.40 m de alto con dos batientes y clerros para 6 cristales: 3 en cada batiente, pintura esmalte mate cerrada marca Osel oro color a seleccionar, con diseño similar a las existentes, incluye marco de 4" X 4" en el perímetro de la puerta, recubrimiento madera de pino capitán y acabado con poliuretano marca Sayer Lack en la parte inferior del umbral con dimensiones de 40 cm de ancho por lo largo de la ventana y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$12,401.31	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-42	Suministro y colocación de cristales de 4 mm con dibujo al ácido según diseño original y dimensiones de 28 a 40 cm de largo X 35 a 40 cm de alto incluye material, grabado, sílicon y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$679.75	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-43	Restauración de cerca y puerta de madera consistente en retirar las piezas dañadas, retirar la pintura existente, lijar las piezas existentes, aplicación de Prevulgo y una capa de serolito según manual de conservación, y aplicación de pintura esmalte marca Osel oro o similar en color rojo oido. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml		\$3,119.70	\$ -	21.91	68,352.63	-21.91	21.91	68,352.63	-21.91	-68,352.63

Handwritten signature

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXHACIENDA SAN JOSE "EL TORREÓN" EN LA LOCALIDAD DEL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Presupuesto de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNTUARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN + FINQUITAS
EXT-44	Restauración de chimenea existente de cantera consistente en limpiar las piezas quemadas de cantera, retirar las piezas dañadas, labrar y labrar las piezas dañadas para proceder a colocarlas por medio de injertos, colocar piso con teja de barro de 20 x 20 cm asentada con mortero cal arena, retirar y reponer ladrillos en mal estado, aplinar con mortero cal arena en todo el cuerpo interior de la chimenea, limpiar el tiro de la misma totalmente sellado con carbón y hollín incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$13,057.48	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-45	Limpieza de marco de cantera existente (que enmarca el perímetro de las puertas) recibiendo con varias capas de cal y pintura por : por medio de lavado de la cantera con detergente líquido Canasol NS 1000, en por 1.20, cepillando con cepillo de cerda fina, haciendo varias pasadas ligeras hasta que quede la cantera al natural. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$1,827.60	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-46	Limpieza de piezas de cantera en cornisa, pilasters, torres de campanario, columnas y arcos, rosas por medio de lavado con detergente Canasol NS1000 con cepillo de cerda vegetal fina y agua a presión. Dilución del detergente 1:20. Ver anexo fotográfico. Ver plano A-05 5/5. Incluye herramientas, materiales, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml		\$79.84	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-47	Restauración de portones caídos y en mal estado con dimensiones de 3.47 mts X 3.60 mts de alto con dos balantes, consistente en desmontar puertas, desarmarlas para posteriormente armarlas para lograr su ajuste original, retiro de capas de pintura acumulada en 100 años, colocar frambos de refuerzo, aplicación de Previflujo, aplicación de serolito, y pintura de esmalte marca Osel oro, color a seleccionar, reposición de herraje original y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$19,121.32	\$ -	3.00	-3.00	57,363.96	-57,363.96
EXT-48	Reparación y pulido de puerta existente a base de retirar las piezas en mal estado, sustituir piezas nuevas similares a las existentes, y pulir por medio de lija de diferente granulometría para lograr un acabado liso y posteriormente aplicar acabado a base de poliuretano de marca Sayer Lack transparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2		\$322.70	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-49	Suministro e instalación de tablon de madera en el barto de mujeres consistentes en colocar tablon en asiento de concreto con madera de 2 1/2" de espesor con un ancho de 35 cm. con acabado de barniz claro marca Sayer Lack. Incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml		\$1,068.32	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-50	Suministro e instalación de puertas abatibles bajo mueble de lavabos consistente en puertas de madera de pino con acabado en color natural, aplicación de Previflujo y pintura con barniz claro marca Sayer Lack. Incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml		\$1,886.42	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-51	Trabajos de puertas interiores en cuartos lado norte consistentes en despicitar, restaurar y aplicar Previflujo, aplicar pintura esmalte mate Osel color a seleccionar por la supervisión. Incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$5,193.27	\$ -	3.00	-3.00	5,150.70	-5,150.70
EXT-52	Aplicación de pintura en puertas y ventanas de madera de pino de dos balantes y dimensiones de 1.48 m de ancho X 2.40 m de alto y marcos de 4" X 4" en todo el perímetro del claro por ambos lados, con pintura alídica de Sayer Lack color cerrado a seleccionar por la supervisión, después de aplicar el previflujo y preparar en su totalidad la superficie de los marcos y puertas siendo necesario aplicar una mano y esperar mínimo 3 horas para aplicar la siguiente mano y igual esperar 3 horas para la tercera mano y después al 100% la pintura ya que por lo visto están muy resacas y pueda cubrir en su totalidad. Incluye materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza		\$1,716.90	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00

\$ - 1,618,955.82

\$ - 1,618,955.82

\$ - 1,618,955.82

\$245,754.70	\$276,355.74	\$276,355.74	\$32,801.04
\$752,950.61	\$1,537,021.53	\$1,537,021.53	\$784,084.92
\$252,882.83	\$320,039.03	\$320,039.03	\$87,176.10
\$9,559.50	\$5,893.14	\$5,893.14	\$3,666.36
\$14,374.98	\$0.00	\$0.00	\$14,374.98
\$2,188.46	\$71,949.56	\$71,949.56	\$50,261.10
\$188,795.00	\$1,076,674.26	\$1,076,674.26	\$678,179.26
\$1,736.50	\$0.00	\$0.00	\$6,464.53
\$222,662.80	\$24,204.35	\$24,204.35	\$22,467.85
\$6,277.92	\$21,268.62	\$21,268.62	\$201,394.18
\$16,533.99	\$0.00	\$0.00	\$9,277.92
\$152,487.43	\$16,692.57	\$16,692.57	\$158.58
\$131,580.00	\$127,783.40	\$127,783.40	\$24,704.03
\$20,907.43	\$76,465.05	\$76,465.05	\$55,086.95
\$633,735.10	\$51,290.35	\$51,290.35	\$39,382.82
\$465,201.80	\$724,417.20	\$724,417.20	\$109,317.91
\$368,533.30	\$309,658.80	\$309,658.80	\$155,543.01
\$294,773.91	\$414,758.41	\$414,758.41	\$46,223.10
\$57,000.81	\$298,666.61	\$298,666.61	\$3,892.70
\$72,884.08	\$43,149.60	\$43,149.60	\$13,860.21
\$164,870.02	\$72,894.08	\$72,894.08	\$0.00
	\$182,822.93	\$182,822.93	\$17,752.91

RESUMEN	
1 PRELIMINARES	
2 ALBAÑILERIA	
208	
209	
210	
215	
221	
225	
226	
230	
235	
4 CANTERA	
4	
4.08	
5 CARPINTERIA	
5	
5.17	
7 HERRERIA	
7.05	
7.07	

SE ENCONTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

[illegible]

Contrato al por ciento finiquitado según contrato de obra publica 195/2015, resultando un saldo a cancelar de \$95.17 (noventa y cinco pesos 17/100 m.n.)

BOB EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 DE FEBRERO DE 2016