DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRA

FECHA: **26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO**

OBRA:

PROGRAMA DE IMGEN VIAL, UBICADO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AVE. FRANCISCO VILLA.

OBRA	CONTRATISTA	FECHA PROG DE OBRA		MONTO DEL CONTRATO C/IVA	IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO	ANTICIPO CON IVA(0%)	ANTICIPO AMORTIZADO	MONTO EJERCIDO
		INICIO	TERM.					
PROGRAMA DE IMGEN VIAL, UBICADO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AVE. FRANCISCO VILLA.	ROJUA CONSTRUCCIONES, S. DE R. . DE C. V.	26/08/2018	31/08/2018	$137,999.54	$0.00	$0.00	$0.00	$137,999.54

ESTIMACION	FACT	PERIODO	IMPORTE CON IVA	ACUMULADO CON IVA	IMPORTE AMORTIZACION	AMORTIZACION ACUM	AVANCE FINANCIERO	ESTIMADO s/iva
1	C-319	26.JULIO AL 31. AGOSTO. 2018	$137,900.57	$137,900.57	$0.00		**0.00%**	$118,879.80
							0.00%	$0.00
							0.00%	$0.00
							0.00%	$0.00
							0.00%	$0.00
							0.00%	$0.00
							100.00%	$0.00
								$0.00
								$0.00
								$0.00
								$0.00
								$0.00
								$0.00
								$0.00
								$118,879.80

pagado en estim	**$100.00**
avance real	**95.64%**
avance financiero	**100.00%**

contrato S/IVA	
falta S/IVA	

AVANCE FINANCIERO **0.00%** CONTRATO

NOMBRE DEL RESIDENTE ING. GERARDO TALAVERA T.

SALDO POR EJERCER

1

AMORTIZADO s/iva
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$118,965.12
$85.32