Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 63 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 162 y 166 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE 46, 572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AV. PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.

Contratista. CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. **Reg. Fed. Cont:** CFI-041209-B26

Contrato No.	116/2018	Monto con iva $	24,381,195.43	Periodo Contratado:	12 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 13 DE AGOSTO DE 2019	Elaborado:	noviembre 9 del 2018
Anticipo del 30%	$7,314,358.62	Entregado:		Periodo Diferido x entrega tardia de ant.:	13 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Acuerdo elaborado:	marzo 21 del 2019
Anticipo (Convenio) del 30%	$5,635,525.24						
Suspensión apartir:		Elaborado:				Elaborado:	
Convenio	ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO	Incremento $	18,785,084.15	Fecha de Terminación	15-nov-19	Elaborado:	abril 17 del 2019
Convenio		Incremento $		Fecha de Terminación		Elaborado:	
Fianza Vicios Ocultos No.	2413900	Monto con iva $	4,310,433.96	Fecha:	nov. 15 del 2019		

Recursos 2018-2019

2018-PDM-OP-066	$	13,240,941.00
2018-2K06418-A-1168	$	13,240,941.00
2018-PDM-OP-C/11	-$	13,240,941.00
2019-2K06418-A-2685	$	9,167,106.55
2019-PDM-33FM-OP-AM/004	$	9,167,106.55
2019-PDM-33FM-OP-027	$	13,240,941.00
2019-PDM-FODESM-OP-016	$	16,884,397.58
TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2018-2019	$	43,166,279.68

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 61,939.99

TRAMITE			ESTIMADO				AMORTIZACION					SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE	IMPUESTO	Retencion	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.50%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo (Primera Asignación)	ANTICIPO		3,424,381.30	547,901.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972,282.30	3,972,282.30		
Anticipo (Segunda Asignación)	ANTICIPO		2,881,100.26	460,976.04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342,076.32	3,342,076.32		
Anticipo CONVENIO	ANTICIPO		4,858,211.41	777,313.83			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635,525.24	5,635,525.24		
Estimación 1	Normal		125,064.21	20,010.27			27,819.20	6,003.08	250.13	250.13	626.32	100,426.56	101,552.14	nov. 12 del 2018	nov. 30 del 2018
Estimación 2	Normal		546,913.50	87,525.16			164,674.08	26,347.85	1,097.83	1,097.83	2,744.57	440,777.53	443,717.75	dic. 1 del 2018	dic. 15 del 2018
Estimación 3	Normal y Exc		170,116.77	27,219.16			51,035.53	8,165.75	340.24	340.24	850.60	136,606.17	136,137.25	dic. 16 del 2018	dic. 31 del 2018
Estimación 4	Normal y Exc		561,063.22	89,912.52			168,585.97	26,973.76	1,123.91	1,123.91	2,809.77	451,248.42	458,306.01	ene. 1 del 2019	ene. 15 del 2019
Estimación 5	Normal y Exc		566,799.68	90,687.95			170,039.90	27,206.38	1,133.60	1,133.60	2,834.00	455,140.14	450,241.34	ene. 16 del 2019	ene. 31 del 2019
Estimación 6	Normal y Exc		2,361,879.27	377,900.69			708,563.78	113,370.20	4,723.76	4,723.76	11,809.40	1,896,569.05	1,917,845.97	feb. 1 del 2019	feb. 28 del 2019
Estimación 7	Normal y Exc		796,296.58	127,407.29			238,888.97	38,222.19	1,592.59	1,592.59	3,981.48	639,425.36	648,592.02	mar. 1 del 2019	mar. 15 del 2019
Estimación 8	Normal y Exc		1,011,139.51	161,782.32			303,341.85	48,534.70	2,022.28	2,022.28	5,055.70	811,845.53	821,045.29	mar. 16 del 2019	mar. 31 del 2019
Estimación 9	Extras		905,300.37	144,848.06			271,590.11	43,454.42	1,810.60	1,810.60	4,526.50	726,988.20	735,103.60	abr. 1 del 2019	abr. 15 del 2019
Estimación 10	Normales, exc y ext.		1,920,400.19	307,264.03			576,120.06	92,179.21	3,840.80	3,840.80	9,602.00	1,542,081.35	1,559,364.95	abr. 16 del 2019	abr. 30 del 2019
Estimación 11	Normales, exc y ext.		1,084,960.78	173,593.72			325,494.23	52,079.08	2,169.96	2,169.96	5,424.90	871,239.58	881,004.40	may. 1 del 2019	may. 15 del 2019
Estimación 12	Normales, exc y ext.		1,034,722.85	165,555.66			310,416.86	49,666.70	2,069.45	2,069.45	5,173.61	830,882.44	840,194.95	may. 16 del 2019	may. 31 del 2019
Estimación 13	Normales y ext.		1,766,012.82	285,762.05			167,280.82	26,764.93	3,572.03	3,572.03	8,930.08	1,681,665.00	1,677,729.12	jun. 1 del 2019	jun. 15 del 2019
Estimación 14	Normales y ext.		2,892,420.38	462,787.26			867,726.11	138,836.18	5,784.84	5,784.84	14,462.10	2,322,613.57	2,348,848.36	jun. 16 del 2019	jun. 30 del 2019
Estimación 15	Normales, exc y ext.		582,525.60	93,204.37			0.00	0.00	1,165.05	1,165.05	2,912.63	670,488.20	678,730.93	jul. 1 del 2019	jul. 15 del 2019
Estimación 16	Normales, exc y ext.		2,793,114.54	446,898.33			837,934.36	134,069.50	5,586.23	5,586.23	13,965.57	2,242,670.98	2,256,009.01	jul. 16 del 2019	jul. 31 del 2019
Estimación 17	Normales y exc		1,025,854.45	164,136.71			1,000,854.45	160,136.71	2,051.71	2,051.71	5,129.27	19,767.31	29,000.00	ago. 1 del 2019	ago. 10 del 2019
Estimación 18 (cierre de contrato)	Extras		850,774.15	136,123.86			105,418.15	16,866.42	1,701.55	1,701.55	4,253.87	856,959.47	864,616.44	ago. 11 del 2019	ago. 15 del 2019
Estimación 19 CONV	Normales y exc		1,871,093.00	297,374.59			501,327.90	80,212.46	3,342.19	3,342.19	8,355.47	1,341,887.57	1,358,927.52	ago. 16 del 2019	ago. 31 del 2019
Estimación 20 CONV	Extras		3,340,386.52	535,421.91			1,003,815.90	160,626.54	6,692.77	6,692.77	16,731.93	2,667,148.22	2,717,268.60	sep. 1 del 2019	sep. 13 del 2019
Estimación 21 CONV	Extras		270,476.74	44,716.12			53,842.72	12,414.84	558.95	558.95	1,397.38	224,419.02	226,934.30	sep. 1 del 2019	sep. 13 del 2019
Estimación 22 CONV	Normales y exc		1,320,072.00	211,211.52			396,021.60	63,363.46	2,640.14	2,640.14	6,600.36	1,060,017.82	1,071,898.46	sep. 1 del 2019	sep. 13 del 2019
Estimación 23 CONV	Extras		2,486,493.54	397,838.97			745,948.06	119,351.69	4,972.99	4,972.99	12,432.47	1,996,954.31	2,019,032.76	sep. 14 del 2019	sep. 30 del 2019
Estimación 24 CONV	Normales y exc		729,165.91	116,669.73			218,755.74	35,000.92	1,458.37	1,458.37	3,645.93	585,536.21	592,095.88	oct. 1 del 2019	oct. 5 del 2019
Estimación 25 CONV	Extras		835,577.85	133,692.46			0.00	0.00	1,671.16	1,671.16	4,177.89	961,750.10	969,270.31	oct. 6 del 2019	oct. 10 del 2019
Estimación 26 CONV	Normales y exc		973,588.56	155,057.41			0.00	0.00	1,950.72	1,950.72	4,876.79	1,122,038.03	1,131,416.25	oct. 11 del 2019	oct. 15 del 2019
Estimación 27 CONV	Normales y exc		898,264.24	143,722.36			269,479.27	43,116.68	1,796.53	1,796.53	4,491.32	721,306.18	729,300.98	oct. 16 del 2019	oct. 31 del 2019
Estimación 28 CONV	Extras		3,598,734.16	575,797.47			1,822,901.26	288,864.20	7,197.47	7,197.47	17,993.67	2,359,577.58	2,291,966.16	nov. 1 del 2019	nov. 15 del 2019
Reintegro de Anticipo no Amortizado	Cheque												-18,582.00		
		SALDOS 2018-2019	37,158,913.44	5,945,426.15	0.00	0.00	11,147,674.01	1,783,627.85	74,317.85	74,317.85	185,794.58	42,788,491.33	43,104,339.59		

CCSTO DE OBRA:	43,104,339.59	AMORTIZACIÓN:	12,931,301.86	EJERCIDO:	43,104,339.59	PERÍODO REAL:	nov. 12 del 2018 — nov. 30 del 2018
POR ESTIMAR:	61,939.99	POR AMORTIZAR:	18,582.00	POR EJERCER:	61,939.99	RET.0,5% 185,794.58	RET.0,2% 74,317.85 — RET 0.2% 74,317.85

***QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL FIMQUITO, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN PENDIENTE POR EL CONTRATISTA.**
***A LA FECHA NO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REVISIÓN Y/O PAGO DE AJUSTE DE COSTOS POR ALGUNA DE LAS PARTES.**

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.
ING. ERNESTO PEREZ BAILÓN

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP. PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

CHIHUAHUA, CHIH A 25 DE NOVIEMBRE DE 2019