LABORATORIO MECANICA DE SUELOS

CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVICION

palmaagustin943@gmail.com

INFORME DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de junio de 2023 **FOLIO DE INFORME:** 03/03

OBRA O PROYECTO: PAVIMENTACION EN AV. OCAMPO
LOCALIZACIÓN: **AV. OCAMPO Y AV. NIÑOS HEROES**
LOCALIDAD: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
ELEMENTO: LOSAS DE PISO VUELTA LADO DERECHO Y AV. NIÑOS HEROES
CONTRATISTA : MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V. **CIUDAD :** CHIHUAHUA

ENSAYE No. : 3
FECHA DE TRASLADO : 2023-jun-10
FECHA DE INFORME : 2023-jun-12
TÉCNICO DE CAMPO : MIGUEL PALMA
ESTADO : CHIHUAHUA

DATOS DEL CONCRETO

Resistencia (mr): **50.00** **5.0** kgf/cm2(MPa) **venimiento de proyecto (cm):** 10cm ± 2.0cm

Tamaño máximo nominal del agregado: REMISION **Tipo de muestreo:** CAMION

No de espécimen	Fecha de elaboración	Edad de prueba	Fecha de prueba	Rev. en cm	Longitud en cm	Ancho cm	Alto en cm	Area en cm	L cm	Carga en kgf	Resist. Kgf/cm^2	Resist. MPa	% de resist.
1A	2023-06-10	2	2023-06-12	10	45.00	15.00	15.00	225.00	45	2812	37.49	3.68	38.2%

TIPO DE PRUEBA: FLEXION **PROCEDIMIENTO DE** SUMERJIDO TOTAL EN AGUA

LOS RESULTADOS DESCRITOS EN ESTE INFORME SOLO SON VALIDOS PARA LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

OBSERVACIÓNES Y/O RECOMENDACIONES:

LA RESISTENCIA OBTENIDA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO

ELABORO: AUTORIZO:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA