LABORATORIO MECANICA DE SUELOS

CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVICION

palmaagustin943@gmail.com

INFORME DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de junio de 2023 **FOLIO DE INFORME:** 06/06

OBRA O PROYECTO: PAVIMENTACION EN AV. OCAMPO
LOCALIZACIÓN: AV. OCAMPO Y AV. NIÑOS HEROES
LOCALIDAD: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ELEMENTO: LOSAS DE PISO
CONTRATISTA : MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V. **CIUDAD :** CHIHUAHUA

ENSAYE No. : 6
FECHA DE TRASLADO : 2023-jun-19
FECHA DE INFORME : 2023-jun-23
TÉCNICO DE CAMPO : MIGUEL PALMA
ESTADO : CHIHUAHUA

DATOS DEL CONCRETO

Resistencia (mr): 50.00 5.0 kgf/cm2(MPa) **Revenimiento de proyecto (cm):** 10cm ± 2.0cm

Tamaño máximo nominal del agregado: REMISION **Tipo de muestreo:** CAMION

No de espécimen	Fecha de elaboración	Edad de prueba	Fecha de prueba	Rev. en cm	Longitud en cm	Ancho cm	Alto en cm	Area en cm	L cm	Carga en kgf	Resist. Kgf/cm^2	Resist. MPa	% de resist.
7A	2023-06-19	4	2023-06-23	10	45.00	15.00	15.00	225.00	45	3012	40.19	3.78	68.2%

TIPO DE PRUEBA: FLEXION **PROCEDIMIENTO DE** SUMERJIDO TOTAL EN AGUA

LOS RESULTADOS DESCRITOS EN ESTE INFORME SOLO SON VALIDOS PARA LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

OBSERVACIÓNES Y/O RECOMENDACIONES:

LA RESISTENCIA OBTENIDA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO

ELABORO: AUTORIZO:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA