" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Articulo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA ETAPA II

EJECUTADO POR: ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:** BALR-821217-K64

CONTRATO: 132/2020 **MONTO CON IVA:** $1,338,354.06 **ANTICIPO:** 30% 401,506.22

CONVENIO ADICIONAL **MONTO CON IVA:** 323,036.65

TOTAL CONTRATADO CON IVA: 1,661,390.71

		ELABORADO:
PERÍODO CONTRATADO:	14/09/2020 - 30/12/2020	14/09/2020
PERÍODO DIFERIDO:		
SUSPENSION DE OBRA:		
LEVANTAMIENTO DE LA OBRA:		
FECHA DE TERMINACIÓN		

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2516686 **MONTO SIN IVA:** $142,879.00 **FECHA:** 28/12/2020

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN:	IMPORTE	FECHA
2020-PDM-FODESM-OP-058	1,341,493.22	03/09/2020
2020-PDM-FODESM-OP-C/022	3,139.16	05/10/2020
2020-PDM-FODESM-OP-AM009	323,036.65	15/12/2020

RECURSO

TOTAL APROBADO: **1,661,390.71** **SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO:** 3,994.31

TRÁMITE		ESTIMADO				AMORTIZACIÓN		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANCIERO	PERIODO	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIF 0.2%	SANCIÓN			INICIO	FIN
ANTICIPO	ANTICIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,506.22	401,506.22		
ESTIMACION 1	ORDINARIO	293,918.50	47,026.96	-	-	88,175.55	14,108.09	587.84	587.84	-	237,486.14	238,661.82	14/09/2020	28/09/2020
ESTIMACION 2	ORDINARIO	248,516.50	39,762.64	-	-	74,554.95	11,928.79	497.03	497.03	-	200,801.34	201,795.40	29/09/2020	15/10/2020
ESTIMACION 3	ORDINARIO	259,266.00	41,482.56	-	-	77,779.80	12,444.77	518.53	518.53	-	209,486.93	210,523.99	16/10/2020	31/10/2020
ESTIMACION 4	ORDINARIO	313,551.50	50,168.24	-	-	94,065.45	15,050.47	627.10	627.10	-	253,349.62	254,603.82	01/11/2020	15/11/2020
ESTIMACION 5	CONV MOD EXC	35,360.00	5,657.60	-	-	11,550.30	1,848.05	70.72	70.72	-	27,477.81	27,619.25	01/11/2020	15/11/2020
ESTIMACION 6	ORDINARIO	3,121.10	499.38	-	-	-	-	6.24	6.24	-	3,608.00	3,620.48	16/11/2020	15/12/2020
ESTIMACION 7	ONV MOD X MONT	275,056.40	44,009.02	-	-	-	-	550.11	550.11	-	317,965.20	319,065.42	16/12/2020	28/12/2020
		1,428,790.00	**228,606.40**	-	-	**346,126.05**	**55,380.17**	**2,857.57**	**2,857.57**	-	**1,651,681.26**	**1,657,396.40**		

COSTO DE OBRA: 1,657,396.40 **AMORTIZACIÓN:** 401,506.22 **EJERCIDO:** 1,657,396.40 **PERIODO REAL:** 14/09/2020 - 28/12/2020

POR ESTIMAR: 3,994.31 **POR AMORTIZAR:** - **POR EJERCER:** 3,994.31 **RET. CMIC:** 2,857.57 **RET. DIF:** 2,857.57 **SANCION:** -

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

[redacted]

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

RESIDENTE DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE RODRIGUEZ JUÁREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL

ING. JESÚS GARAY RUIZ

[redacted]

ARQ. MARÍA ROSA BARRÓN LUJÁN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 05 DE ENERO DE 2021, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.