

Ing. Villarreal/Ing. Dela
COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

TRASVIÑA Y RETES #5304 COL. PANAMERICANA. CP 31210. CHIHUAHUA, CHIH.

TELEFONO: 4-26-60-56 TELEFAX: 4-26-60-57




Ing. Ramon David Ramos Armenta.
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
Presente.-

ASUNTO: SUSPENSION DE OBRA.


EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA **No. 195/2016**. RELATIVO A: ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN C. GABRIEL TEPORACA – TEPORAMI, ENTRE 29, 31 Y TERMINO DE CALLE, COL. LEALTAD II (CONVENIO DAC.ALC. 001.34/2016-E, DE FECHA 6 DE MAYO DE 2016).

A CARGO DE ESTA EMPRESA, ESTAMOS SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DE DICHA OBRA DEBIDO A QUE EL TRAZO DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FUE DADO EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2016 Y EN EL MISMO DIA NOS DIJERON QUE NO EMPEZARAMOS POR QUE NO TENIAN TUBERIA Y HASTA LA FECHA SIGEN SIN TENER LA TUBERIA YA QUE ELLOS VAN A SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES DE OBRA Y HASTA LA FECHA NO NOS HAN ENTREGADO NADA, PARA QUE CUANDO TENGAN TODOS LOS MATERIALES DE OBRA, INICIAR AHORA SI LA OBRA

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED



ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO



C.C.P. ING. ENRIQUE VILLAREAL ALEMAN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ, RECIDENTE POR OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
C.C.P. ARCHIVO