



AUTORIZACIÓN DE CONVENIO ADICIONAL AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.259/2016

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 259/2016, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)”

El Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emite el presente Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del convenio antes indicado, con base en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

- I. Que con fecha 09 de diciembre de 2016, se celebró con el C. **ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACION CON LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V.**, el Contrato de Obra Pública No. 259/2016, el cual tiene como objeto la **CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (2ª ETAPA).**, por un monto de **\$ 33'356,540.64 (treinta y tres millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta pesos 64/100 M.N.)**. Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 180 días naturales comprendidos dentro del periodo del 13 de diciembre de 2016 al 10 de junio del 2017, pactándose que para el inicio de los trabajos no se otorgará anticipo.
- II. Que es necesario ampliar el plazo del Contrato de Obra Pública N° 259/2016, en virtud de que al contratista se le ordenaron trabajos adicionales no contemplados en el catálogo original y que se refieren a la red sanitaria de atarjeas y

“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Camino a la Presa Chuvísca #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



**AUTORIZACIÓN DE CONVENIO ADICIONAL AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.259/2016**

construcción de descargas domiciliarias y cuyos conceptos de obra se incluyen en las siguientes partidas:

1. Alcantarillado sanitario.
2. Descargas Domiciliarias.

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra..

A C U E R D O

- I. Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se autoriza la celebración del Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública No. 259/2016, para incrementar el plazo de ejecución de la obra en 65 (sesenta y cinco días) naturales a partir del 11 de junio de 2017. Por lo que la fecha programada para la **terminación de la obra es el día 14 de agosto de 2017.**
- II. La modificación autorizada no afecta las condiciones ni las características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la materia.

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 08 días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

'gcn

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



www.construccionessinso.com

Construcciones y Desarrollos

Ing. Carlos Humberto Cabello Gil
Director de Obras Públicas
Presente.-

Chihuahua, Chih., Junio 08 del 2017.

Me refiero al contrato no. 259/2016, relativo a los trabajos de: "Construcción de colector en varias colonias al sur de la ciudad (2ª. etapa) en Chihuahua, Chih.

Por medio de la presente, me permito solicitar prórroga para el término de los trabajos de la obra antes mencionada para el día 26 de agosto, los cuales deberían de terminarse según fecha de contrato el día 11 de junio del presente año.

Solicito la prórroga debido a la ampliación de metas y proyecto en base a la nueva red de alcantarillado y descargas domiciliarias, siendo lo anterior la instalación de 2,668.1 ml de tubería S-20 de 8" y 380 descargas domiciliarias de 4".

Esperando su comprensión y apoyo quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Ing. Iván Noé Simental Ortega

c.c.p. Arq. Carlos Aguilar García / Subdirector de Obra Pública e Infraestructura Urbana
Ing. Guillermo Campos Nava / Jefe de oficina



Calle Argentina no 731
Fracc. San Andres
Cd. Chihuahua, Chih.
México, CP 31110

Fecha:

No:

0000013

Nota # 72. Se recibió Tramo de Tubo entre los pozos 13 y 14 (se rechazaron) y al pozo 15 en el colector Venecianas.

24/ABRIL/17

Nota # 73. Tramo VENCEREMOS DE RECIBO TRAMO DE TUBERIA DEL POZO 15 AL 15' (ADICIONAL) Y EN EL TRAMO COLECTOR 11 DE FEBRERO SE RECIBIO TRAMO DE TUBERIA DEL POZO 16-17-18. DON TONQUANTIA DE AMBAS DEPARTAMENTOS.

25/ABRIL/17

Nota # 74 Se recibió Tramo del colector Tormenta de 24' entre Eupatia a 14 de 60 en el colector Venceremos SE VO TRAZO EN EL MISMO COLECTOR 10LO QUE DE LA AVA FUENTE MANUEL A COLECTOR EXISTENTE.

26/ABRIL

Nota # 75. - Se recibió Tramo de TUBERIA EN EL COLECTOR 11 DE FEBRERO TUBERIA DE 24' DE LOS POZOS 18-19-20-21-22-23-24

28/ABRIL/17

Nota N° 76 (21 Mayo 2017) En esta nota se asienta que apartir de esta fecha ESTARA COMO RESIDENTE DE OBRA EN LUG. SEBASTIÁN GARCIA CARDENAS POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Nota N° 77 (21 Mayo 2017) En esta nota se asienta que el dia 3 DE ABRIL DE 2017 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SOLICITA LA S.M.A.S. PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LAS COLONIAS HABITAT DONADO Y LAS TORREZ, OBTENIENDO RESPUESTA DEL PROYECTO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2017. INDICANDOLE AL CONTRATISTA PRESENTE EL ANALISIS DE LOS PRESOS EXTRAORDINARIOS PARA SU AUTORIZACION E INTEGRARLOS AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y SE REALIZAN LOS TRABAJOS.