



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 216/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SÁNCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- AMBAS PARTES DECLARAN:

I.1.- Con fecha 15 de septiembre del 2016, “**AMBAS PARTES**” celebraron el Contrato de Obra Pública No. 216/2016, en el cual “**EL CONTRATISTA**” se obligó a realizar los trabajos descritos en la cláusula primera, consistentes en la obra denominada: “**RECONSTRUCCIÓN “TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA” EN LA COL. NOMBRE DE DIOS**”.

I.2.- En dicho contrato, en la cláusula segunda se estableció el pago de “**EL MUNICIPIO**” por un importe de **\$603,448.27 (Seiscientos tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 27/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, así también en la cláusula tercera de dicho instrumento legal se estableció 108 días naturales, debiendo iniciarlos el 15 de septiembre de 2016 y terminarlos a más tardar el 31 de diciembre 2016.

I.3.- Que para la celebración del contrato antes señalado, se contó con los recursos suficientes según oficio de autorización No. **No. 2016-PR16-A-0011, de fecha 03 de agosto del 2016** y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, según oficios de autorización **No. 2016-PDM-FED-OP-005 de fecha 12 de agosto del 2016, y 2016-PDM-FED-OP-M/02 de fecha 18 de agosto del 2016**, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.

I.4.- De igual forma, “**EL CONTRATISTA**” se comprometió a constituir en forma y términos de los artículos 48 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantías correspondientes para asegurar, el cumplimiento del contrato, el saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios y anticipo.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS SON DE LOS PARTICIPANTES QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINESES DE LUCRO Y OTROS DESTINOS A LOS ESTABLECIDOS QUEBEN HACER USO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

I.5.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración del presente **CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO**, de conformidad a lo establecido en el contrato de obra pública mencionado.

I.6.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en el presente **CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO**.

II. "EL MUNICIPIO" DECLARA:

II.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; es una institución de orden público con personalidad jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa.

II.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción II, 29 fracción XXI, 35 fracción II, 63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

II.3.- En fecha 26 de diciembre de 2016, la Dirección de Obras Públicas emite Convenio Adicional por Plazo, mediante el cual se autoriza ampliar el plazo de ejecución del contrato de Obra Pública 216/2016, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra el 28 de febrero de 2017, esto con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.4.- A la fecha se determinó la necesidad de modificar el plazo de ejecución de la obra, para terminar los trabajos señalados en la obra denominada en: "**RECONSTRUCCIÓN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA" EN LA COL. NOMBRE DE DIOS**", trabajos que culminarán en un plazo de ejecución de 59 días naturales adicionales, debiendo concluirlos a más tardar el 28 de febrero de 2017.

II.5.- Es necesario ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, objeto del Contrato de la Obra Pública No. 216/2016, debido a que se localizaron daños por humedad en la estructura de soporte de la techumbre al momento de realizar el descubrimiento del área por tratar, por lo que los trabajos de reparación por este motivo no estaban considerados dentro del catálogo de conceptos en su totalidad y el sistema de impermeabilización aparentemente requiere de un manto de sacrificio para absorber los movimientos de expansión y contracción de la estructura de la techumbre y cuya recomendación a la fecha no la emitido la ha empresa proveedora del sistema de impermeabilización.

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR EL PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCHA O CUALQUIER OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS QUE EN TALLA 159



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Lo anterior, de conformidad con la autorización de Convenio Adicional de fecha 26 de diciembre de 2016, emitido por la Dirección de Obras Públicas, que forma parte del presente contrato.

II.6.- La modificación a que se refiere el presente documento representa el 54.62 % del periodo de ejecución respecto del Contrato de Obra Pública 216/2016.

II.7.- Que el objeto del presente **CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO** queda comprendido dentro de la materia de obra pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el presente convenio se realizará de conformidad con lo establecido por el artículo 59 de la Ley antes citada y 102 de su Reglamento.

III. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

III.1.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como las leyes y demás normas que las regulan.

III.2.- Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este **CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO**, y que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y económica, para obligarse a la ejecución de los trabajos motivo del presente convenio. En razón de lo antes expuesto **"AMBAS PARTES"** manifiestan que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA", la terminación de los trabajos, relativo a las eventualidades presentadas y señaladas en la declaración **II.5** del presente instrumento, de la obra denominada **"RECONSTRUCCIÓN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA" EN LA COL. NOMBRE DE DIOS"**.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" se obliga a terminar los trabajos en un periodo de ejecución de 59 días naturales, comprendido del 01 de enero 2017 y concluirlo a más tardar el 28 de febrero de 2017, obligándose a entregar el acta de Entrega-Recepción de la obra.

Por lo que dicho plazo adicionado al plazo de ejecución del contrato original da un total de 167 días naturales para la realización de la obra.

TERCERA: GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a modificar las garantías otorgadas anteriormente respecto de las obligaciones contraídas en el contrato original, para lo cual a la firma del presente documento deberá entregar la garantía adicional, bajo los mismos términos y condiciones establecidas en el contrato original, debiendo además estipularse que dicha garantía es conjunta, solidariamente e inseparable de la otorgada para el Contrato de Obra Pública.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS CIUDADANOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CONTENIDOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LUERO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUE EN NINGUNO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SUJETARSE A UN JUICIO DE VALORACIÓN DEL ACTUANDO CON LA LEY.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

CUARTA: Con excepción de lo expresamente se estipula en los términos de este **CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO**, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016.

POR "EL MUNICIPIO"


MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C.P. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL PROGRAMA CONTIENE FORTALECIMIENTOS DE TIPO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS QUE EN HAGA USO INDIVIDUAL DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBEA SER DENEGADO EL SANEAMIENTO DEL AGUERO CON EL CUAL.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**


C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN
REGIDOR PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

POR "EL CONTRATISTA"


ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SÁNCHEZ

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Adicional por Plazo al Contrato de Obra Pública No. 216/2016 a precios unitarios, para llevar a cabo los trabajos a la obra denominada: "RECONSTRUCCIÓN "TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA" EN LA COL. NOMBRE DE DIOS", celebrado el 29 de diciembre de 2016.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS
RECIBOS SON DE CARÁCTER PÚBLICO QUE PAGAN LOS CIUDADANOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE
PROGRAMA CON FINE S DIFERENTES A LOS QUE SE DETERMINAN EN LA LEY Y OTROS DISTINTOS A LOS QUE SE DETERMINAN EN LA LEY QUE HAGA USO