



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-057
FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2017

Cont.
109/2017

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA:

SUBCUENTA

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0123/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS EN PESOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD	INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000055	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN	CHIHUAHUA		CONT	IT	3,334.82	\$ 3,334,823.91	\$		\$	ML	11,684.00	AGOSTO	DICIEMBRE	\$ 555,803.99
TOTAL						\$	\$ 3,334,823.91	\$		\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

16/16



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0123/17
FECHA: 11-oct-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 3,334,823.91

VERSIÓN:

SUMA: 3,334,823.91

MUNICIPAL: 3,334,823.91

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ML

TOTALES DEL PROYECTO: 11,684.00

TOTALES DEL AÑO: 11,684.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: AGOSTO

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 10,038

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

140,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA: RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCATA:

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

HOJA 1 DE 1

EXP: 0122/17
FECHA: 11/08/2017

OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EFEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA OBRA DE LA	AVANCE	COSTO TOTAL		Monto Autorizado					Reducciones					Ampliaciones					Inversión Modificada					METAS MODIFICADAS



BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN

CARACTERISTICAS CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.

LATITUD: 28° 42' 7.70" N
LONGITUD: 106° 6' 47.20" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$3,334,823.91 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 140000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$3,334,823.91

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO



Calendario de Ejecución de la Obra								
Concepto	MESES					Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4	5		Parcial	Acumulado
	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN	\$948,740.80	\$948,740.80	\$948,740.80	\$948,740.80	\$948,740.80	\$4,743,704.00	1.0000
% de Avance	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%			
Acumulado	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%	\$4,743,704.00	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos					
Parcial	\$948,740.80	\$948,740.80	\$948,740.80	\$948,740.80	\$948,740.80
Acumulado	\$948,740.80	\$1,897,481.60	\$2,846,222.40	\$3,794,963.20	\$4,743,704.00

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

" BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION. "

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 109/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-057

EMPRESA: ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 4.06 %

FISICO: 9.00 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia entre los precios unitarios considerados en el presupuesto original y los cotizados por la empresa contratista a la cual se le adjudicó el contrato mediante convocatoria a licitación pública nacional. Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p.- Archivo.

" BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA
REVOLUCION. "

ASUNTO: MODIFICACION DE PRECIOS.
PERIODO: 23 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE, 2017.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-OP-057

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 30 CMS DE ALTO Y 15 CMS DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	11,684.00	ML.	\$ 108.95	\$ 1'272,971.80
2.- BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 150 KG/CM2 Y ACABADO LISO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL ANTES DE COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	11,684.00	M2.	\$ 137.10	\$ 1'601,876.40
SUB - TOTAL				\$ 2'874,848.20
IVA 16%				\$ 459,975.71
TOTAL				\$ 3'334,823.91