



**CHIHUAHUA**

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 176/2017, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EL ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

## DECLARACIONES

### I.- AMBAS PARTES DECLARAN:

- I.1.-** Con fecha **20 de octubre de 2017**, “**AMBAS PARTES**” celebraron el contrato de obra pública **No. 176/2017**, en el cual “**EL CONTRATISTA**” se obligó a realizar los trabajos descritos en la cláusula primera, consistente en la obra denominada: “**OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.**”.
- I.2.-** En dicho contrato, en la cláusula segunda se estableció el pago por parte de “**EL MUNICIPIO**” por un importe de **\$22,695,973.43 (Veintidós millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y tres pesos 43/100 M.N.)**, más el correspondiente impuesto al Valor Agregado. Asimismo, en su cláusula tercera se estableció que “**EL CONTRATISTA**” ejecutaría la obra en un plazo de **73 días naturales, debiendo iniciarlos el 20 de octubre de 2017 y terminarlos a más tardar el 31 de diciembre de 2017, pactándose un anticipo del 30%, para inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.**
- I.3.-** Para la celebración del contrato en mención, se contó con los recursos financieros derivados del Programa de Inversión Directa para el 2017, como afectación presupuestal a los Recursos del Programa Directo por Financiamiento, según oficio de autorización **No. 2017-PDFN-OP-003 de fecha 16 de octubre de 2017**, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.
- I.4.-** De igual forma, “**EL CONTRATISTA**” se comprometió a otorgar en forma y términos del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, las garantías correspondientes para asegurar, el cumplimiento del contrato, el saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios y anticipo.
- I.5.-** En fecha 27 de noviembre de 2017, la Dirección de Obras Públicas dictó acuerdo Diferimiento del Plazo de Ejecución del contrato de Obra Pública No. **176/2017**, por atraso en la entrega del anticipo y estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra los días **27 de noviembre de 2017 y 07 de febrero de 2018** respectivamente, lo anterior con fundamento en el artículo 62 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como el artículo 107 de su Reglamento.



**CHIHUAHUA**

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PUBLICAS

**I.6.-** Que en fecha 06 de febrero de 2018, la Dirección de Obras Públicas emitió Acuerdo de Reprogramación del Plazo de Ejecución del Contrato 176/2017 por Caso Fortuito o Causa de Fuerza Mayor, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días 27 de noviembre de 2017 y 20 de marzo de 2018 respectivamente. Con fundamento en el artículo 70 último párrafo de la Ley de en comento y artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

**I.7.-** Que en fecha 21 de febrero de 2018, la Dirección de Obras Públicas emitió Acuerdo de Autorización de Convenio Adicional por monto y plazo al contrato de Obra Pública No. 176/2017, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y 107 de su reglamento. En el cual menciona que al contratista se le ordenaron trabajos adicionales por modificaciones al proyecto y cuyos conceptos de obra se incluyen en las siguientes partidas:

1.- Obra Civil en Comandancia Norte (Demoliciones, Cimentaciones, Albañilería, Acabados, Pisos y Plafones, Aluminio, Carpintería, Instalación Eléctrica, Voz y Datos, Clima, Ambientación y Obras Complementarias).

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra. Lo anterior de conformidad con la Autorización de fecha 21 de febrero de 2018, de igual forma se amplía el plazo de ejecución de la obra a 11 días naturales adicionales, emitida por el Director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua.

**I.8.-** Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración del presente **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO**, de conformidad a lo establecido en el contrato de obra pública mencionado.

**I.9.-** Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en el presente **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO**.

## II. "EL MUNICIPIO" DECLARA:

**II.1.-** A la fecha se determinó la necesidad de modificar el contrato original antes mencionado, para contratar trabajos adicionales, así como de ampliar el plazo de ejecución de la obra denominada: "**OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.**", por un importe adicional de **\$5,675,474.39 (Cinco millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 39/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, trabajos que se realizarán a más tardar el 31 de marzo del 2018, de conformidad con las declaraciones Nos. 1.6 del presente.

**II.2.-** Que cuenta con los recursos financieros para cubrir el importe del **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO**, según oficio **2018-PDFN-OP-005**, de fecha 16 de febrero del 2018, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.

**II.3.-** La modificación a que se refiere el presente documento representa el **25.01 %** del monto pactado y el **15.06%** del plazo en el contrato de Obra Pública No. 176/2017.

**II.4.-** Que el objeto del presente convenio queda comprendido dentro de la materia de obra pública de conformidad



**CHIHUAHUA**

**Juntos, una mejor ciudad**

**GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018**

DIRECCIÓN DE  
**OBRAS  
PUBLICAS**

con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y que la celebración del presente convenio se realiza de conformidad con lo establecido por el artículo 70 de la Ley antes citada.

### III. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

**III.1.-** Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como las leyes y demás normas que las regulan.

**III.2.-** Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO**, y que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y económica, para obligarse a la ejecución de los trabajos motivo del presente convenio.

En razón de lo antes expuesto "**AMBAS PARTES**" manifiestan que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las siguientes:

### CL Á S U L A S

**PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.** "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realización de los trabajos adicionales descritos en el punto 1.7 consistentes en: Obra Civil en Comandancia Norte (Demoliciones, Cimentaciones, Albañilería, Acabados, Pisos y Plafones, Aluminio, Carpintería, Instalación Eléctrica, Voz y Datos, Clima, Ambientación y Obras Complementarias), de la obra: "**OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.**".

**SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO.** El monto del presente convenio es por la cantidad de **\$5,675,474.39 (Cinco millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 39/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que dicho importe adicionado al monto del contrato original da un total de **\$28,371,447.82 (Veintiocho millones trescientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 82/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

**TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:** "EL CONTRATISTA" se obliga a concluir toda la obra a más tardar el **31 de marzo del 2018**, en razón de los 11 días naturales adicionales convenidos, para lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar el acta de Entrega-Recepción de la obra en su totalidad, trabajos que se realizarán a más tardar el 31 de marzo del 2018, de conformidad con las declaraciones Nos. 1.6 del presente.

**CUARTA: GARANTÍAS:** "EL CONTRATISTA" se obliga a modificar las garantías otorgadas anteriormente respecto de las obligaciones contraídas en el contrato original, para lo cual a la firma del presente documento deberá entregar la garantía adicional, bajo los mismos términos y condiciones establecidas en el contrato original, debiendo además estipularse que dicha garantía es conjunta, solidariamente e inseparable de la otorgada para el contrato original.



**CHIHUAHUA**

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS

**QUINTA:** Con excepción de lo expresamente se estipula en los términos de este **CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO**, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

**LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA AL 05 DE MARZO DE 2018.**

**POR “EL MUNICIPIO”**

  
**MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
**LIQ. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

  
**C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

  
**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



**CHIHUAHUA**

**Juntos, una mejor ciudad**

**GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018**

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS**

**C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN**  
**RÉGIDOR PRESIDENTE DE**  
**LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN**

**POR "EL CONTRATISTA"**

**ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE**  
**CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Adicional por Monto y Plazo al contrato de obra pública No. 176/2017, para llevar a cabo trabajos adicionales a la obra denominada: "OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.", celebrado el 05 de marzo de 2018.